

Notă informativă

privind valoarea lucrărilor executate pe luna septembrie a an. 2021

Beneficiar: ADR Centru	Cod fiscal 1009601000289
Antreprenor, Lider Consorțiu: S.A. "DARNIC-GAZ"	Cod fiscal 1003601006407
Antreprenor, Partener Consorțiu: S.R.L. "ENERGOTEL-GRUP"	Cod fiscal 1011600034853
Contractul Nr 8/AC/002/1 din 23.09.2020	
Denumirea obiectului:	Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași.

Se prezintă lunar de către subantreprenor—antreprenorului general și de către antreprenorul general—beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectului	Costul lucrărilor îndeplinite, lei		
	De la începutul anului, inclusiv perioada de gestiune	Inclusiv perioada de gestiune	
		Total	Inclusiv montarea utilajului
Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași.			
Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate Nr.8	17 373 518,17	4 703 078,42	
Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate Nr.9	17 825 064,54	451 546,37	
Total:	17 825 064,54	5 154 624,79	
HDC 20 %			
Total spre achitare :	17 825 064,54	5 154 624,79	

Antreprenor :

Beneficiar :

Energotel-Grup S.R.L.

ADR Centru

Septembrie 2021

Se știe S.M.P. Secieru O Sec. O
Verificat conform ofertei licitației

WinCmeta2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 Aprobat de DSS al Republicii Moldova
 Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor **ENERGOTEL GRUP S.R.L.**Investitor **ADR Centru**

Obiect **Reabilitarea si extinderea
 sistemelor de aprovizionare cu
 apa si canalizare in localitatea
 Calarasi. Nr. 12/CA2/18**



Valoarea lucrarilor executate

4 703 078,42 lei

Proces - verbal № 8

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. nr. 2-1-1 Rețele exterioare de apa 1.1. Lucrari de constructii 1.1.2. Conducte si armaturi Armaturi si accesorii				
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet cu sertar cauciucat cu flanse, D=100 mm)	buc	20,00	2 683,71 31,71	53 674,26 634,26
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet cu sertar cauciucat cu flanse, D=80 mm)	buc	12,00	2 397,71 31,71	28 772,55 380,55
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm.	buc	15,00	1 903,71 31,71	28 555,69 475,69

1	2	3	4	5	6	7
		(Robinet cu sertar cauciucat cu flanse, D=50 mm)				
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	35,00	1 269,44 33,44	44 430,50 1 170,50
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=90 mm - 80 mm)	buc	28,00	1 166,44 33,44	32 660,40 936,40
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=63 mm - 50 mm)	buc	22,00	934,69 33,44	20 563,24 735,74
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta ductila cu flanse, D=100 mm)	buc	4,00	1 680,78 51,32	6 723,13 205,27
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta ductila cu flanse, D=80 mm)	buc	4,00	1 405,78 51,32	5 623,13 205,27
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta ductila cu flanse, D=50 mm)	buc	3,00	1 205,78 51,32	3 617,35 153,95
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta ductila cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	3,00	1 605,78 51,32	4 817,35 153,95
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta ductila cu flanse, D=100 mm - 50 mm)	buc	5,00	1 605,78 51,32	8 028,92 256,59
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta ductila cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc	4,00	1 405,78 51,32	5 623,13 205,27

1	2	3	4	5	6	7
51	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator de montaj, D=150 mm)	buc	3,00	6 570,64 106,67	19 711,91 320,01
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Compensator de montaj, D=100 mm)	buc	8,00	4 680,78 51,32	37 446,27 410,54
55	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie concentrica cu flansa, D=150 mm - 100 mm)	buc	2,00	1 322,63 106,67	2 645,27 213,34
56	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie concentrica cu flansa, D=100 mm - 80 mm)	buc	7,00	905,78 51,32	6 340,48 359,22
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie concentrica cu flansa, D=80 mm - 50 mm)	buc	6,00	855,78 51,32	5 134,70 307,90
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru de retinere impuritati, D=50 mm)	buc	4,00	2 319,71 31,71	9 278,85 126,85
69	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Robinet de retinere cu bila, cu flanse, D=50 mm)	buc	4,00	1 501,66 46,70	6 006,66 186,82
70	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Apometru cu flanse, D=50 mm)	buc	4,00	18 932,43 20,18	75 729,72 80,72
79	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Flansa libera din otel zincat, D=300 mm)	buc	1,00	1 216,23 303,87	1 216,23 303,87
82	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PEID100, D=63 mm)	buc	5,00	127,17 33,44	635,86 167,21
83	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PEID100, D=50 mm)	buc	2,00	100,39 33,44	200,79 66,89

1	2	3	4	5	6	7
93	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 90 grade, D=110 mm)	buc	4,00	537,82 87,64	2 151,29 350,57
94	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 90 grade, D=90 mm)	buc	5,00	418,48 81,88	2 092,39 409,39
95	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 90 grade, D=63 mm)	buc	1,00	362,76 76,11	362,76 76,11
96	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 60 grade, D=110 mm)	buc	2,00	560,04 87,64	1 120,08 175,28
98	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 45 grade, D=160 mm)	buc	1,00	800,92 104,94	800,92 104,94
99	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 45 grade, D=110 mm)	buc	2,00	476,21 87,64	952,43 175,29
100	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace	buc	1,00	435,65 81,88	435,65 81,88

1	2	3	4	5	6	7
		bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 45 grade, D=90 mm)				
101	GD53K1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 30 grade, D=315 mm)	buc	1,00	2 059,40 140,69	2 059,40 140,69
102	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 30 grade, D=160 mm)	buc	2,00	667,60 104,94	1 335,20 209,88
104	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 30 grade, D=90 mm)	buc	7,00	408,38 81,88	2 858,64 573,14
119	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	74,00	35,55 8,07	2 630,51 597,36
120		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=400 mm	buc	6,00	663,00 0,00	3 978,00 0,00
122		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	buc	30,00	222,00 0,00	6 660,00 0,00
123		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm	buc	32,00	140,00 0,00	4 480,00 0,00
Total Conducte si armaturi Armaturi si accesorii						439 353,69 10 951,36
		1.1.3. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
135	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	500,00	17,16 6,92	8 579,60 3 459,60
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 500,0 0	9,16 4,04	41 202,90 18 162,90
138	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 300,0 0	5,54 2,31	7 197,32 2 998,32
139	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m	500,00	1,38 0,60	691,58 300,98
Total Conducte						57 671,40 24 921,80
Total Lucrari de constructii						497 025,09 35 873,17
Total nr. 2-1-1 Retele exterioare de apa						497 025,09 35 873,17
		3. nr. 2-1-3 Montarea hidrantilor				
		3.1. Valoarea utilajului				
210		Hidrant, D=100 mm, h=1000 mm	buc	15,00	7 015,00 0,00	105 225,00 0,00
211		Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm	buc	20,00	6 440,00 0,00	128 800,00 0,00
Total Valoarea utilajului						234 025,00 0,00
		3.2. Lucrari de montare				
212	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm. (Hidrant subteran, D=100 mm, H=1000 m)	buc	15,00	208,43 153,38	3 126,49 2 300,63
213	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm. (Hidrant subteran, D=80 mm, H=1000 m)	buc	20,00	208,43 153,38	4 168,69 3 067,51
Total Lucrari de montare						7 295,17 5 368,15

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Lucrari de instalatii				
215		Picior pentru hidrant, D=100 mm	buc	15,00	1 040,00 0,00	15 600,00 0,00
216		Picior pentru hidrant, D=80 mm	buc	20,00	950,00 0,00	19 000,00 0,00
217	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala pentru hidrant subteran)	buc	35,00	2 306,47 69,19	80 726,33 2 421,72
218	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet cu sertar cauciucat cu socket, D=100 mm)	buc	15,00	4 841,71 31,71	72 625,69 475,69
219	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet cu sertar cauciucat cu socket, D=80 mm)	buc	20,00	4 217,71 31,71	84 354,26 634,26
220	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala pentru robinet si tija telescopica)	buc	35,00	1 649,97 69,19	57 748,83 2 421,72
221	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	15,00	205,78 51,32	3 086,75 769,76
222	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=90 mm - 80 mm)	buc	20,00	174,78 51,32	3 495,67 1 026,35
223	GD53K	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Teu redus din PEID, D=315 mm - 110 mm)	buc	4,00	6 462,99 70,34	25 851,98 281,38
224	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Teu redus din PEID, D=160 mm - 110 mm)	buc	2,00	1 422,58 52,47	2 845,16 104,94
225	GD53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de	buc	15,00	427,48	6 412,22

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Teu egal din PEID, D=110 mm)			43,82	657,32
226	GD53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Teu egal din PEID, D=90 mm)	buc	20,00	369,91 43,82	7 398,23 876,43
Total Lucrari de instalatii						379 145,14 9 669,58
Total nr. 2-1-3 Montarea hidrantilor						620 465,31 15 037,73
4. nr. 2-1-4 Conectari individuale (bransamente) direct din conducta						
4.1. Lucrari terasamente						
227	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,08	619,10 0,00	11 193,33 0,00
228	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	90,41	118,78 118,78	10 738,89 10 738,89
229	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3	170,00	112,05 35,17	19 048,09 5 979,34
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	1,72	679,50 0,00	1 168,74 0,00
231	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	275,36	9,92 0,00	2 731,56 0,00
232	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,72	90,59 20,75	155,84 35,69
233	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	1 726,5 7	17,87 17,87	30 861,76 30 861,76

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)				
234	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 726,5 7	44,30 43,24	76 478,45 74 665,55
Total Lucrari terasamente						152 376,66 122 281,23
		4.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta				
		4.2.1. Conducte si armaturi				
235	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	2 720,0 0	14,98 3,11	40 744,62 8 469,10
238	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=110 mm x 25 mm)	buc	100,00	426,90 33,44	42 690,28 3 344,28
239	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=90 mm x 25 mm)	buc	250,00	387,76 33,44	96 940,70 8 360,70
241	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=63 mm x 25 mm)	buc	50,00	383,64 33,44	19 182,14 1 672,14
242	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie electrosudabila PEID, D=32 mm x 25 mm)	buc	60,00	474,48 46,13	28 468,68 2 767,68
243	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa electrosudabila PEID, D=25 mm)	buc	340,00	175,52 46,13	59 676,12 15 683,52
244	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2")	buc	400,00	31,51 20,18	12 604,40 8 072,40

1	2	3	4	5	6	7
245	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul (Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1/2")	buc	400,00	52,38 16,14	20 952,12 6 457,92
246	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru "Y", D=1/2")	buc	400,00	179,08 132,62	71 631,20 53 047,20
247	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare (Niplu, D=1/2")	buc	400,00	49,17 31,71	19 667,13 12 685,20
248	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa de sens, D=1/2")	buc	400,00	62,83 16,14	25 133,92 6 457,92
249	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru pentru apa rece, D=1/2")	buc	40,00	367,92 14,41	14 716,60 576,60
250	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")	buc	40,00	32,54 20,18	1 301,64 807,24
Total Conducte si armaturi						453 709,55 128 401,90
4.2.2. Executarea caminelor Terasamente						
251	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1 079,7 1	76,11 76,11	82 178,01 82 178,01
252	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea)	m3	671,79	17,87 17,87	12 007,98 12 007,98
253	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	671,79	51,21 50,16	34 405,17 33 699,79
254	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	408,21	17,87 17,87	7 296,58 7 296,58

1	2	3	4	5	6	7
Total Executarea caminelor Terasamente						135 887,75 135 182,37
4.2.3. Montarea caminelor						
255	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	208,00	1 186,91 611,20	246 875,54 127 128,77
256	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, KИД-10 (0,18 m3)	buc	400,00	355,00 0,00	142 000,00 0,00
257	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	400,00	400,00 0,00	160 000,00 0,00
258	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	400,00	280,00 0,00	112 000,00 0,00
259	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	400,00	1 250,00 0,00	500 000,00 0,00
260	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	400,00	24,51 6,92	9 802,68 2 767,68
261		Piesa de trecere din PVC, L=50 mm D=200 mm	buc	400,00	65,00 0,00	26 000,00 0,00
Total Montarea caminelor						1 196 678,22 129 896,45
Total Conectari individuale (bransamente) direct din conducta						1 786 275,52 393 480,72
4.3. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt						
262	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 889,8 6	27,40 16,72	51 775,46 31 601,08
263	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	32,13	262,56 92,26	8 436,26 2 964,18
264	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,61	709,70 0,00	1 142,77

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				0,00
265	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	60,24	227,93 51,89	13 730,70 3 126,09
266	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	50,20	333,67 57,08	16 750,40 2 865,59
267	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	50,20	120,92 57,08	6 070,35 2 865,59
268	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	831,30	108,55 6,92	90 236,23 5 751,93
269	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	831,30	120,79 6,92	100 412,12 5 751,93
Total Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt						288 554,31 54 926,40
4.4. Drum din pietris						
270	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,09	709,77 0,00	1 483,42 0,00
271	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	59,79	227,93 51,89	13 628,20 3 102,74
272	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,73	333,67 57,08	24 935,32 4 265,86
273	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	74,73	120,92 57,08	9 036,60 4 265,86
Total Drum din pietris						49 083,55 11 634,46
4.5. Transportarea gunoiului						
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	2,77	679,50 0,00	1 882,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)				
275	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	527,05	21,14 0,00	11 142,95 0,00
276	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,770	90,60 20,75	250,91 57,48
Total Transportarea gunoiului						13 275,93 57,49
Total nr. 2-1-4 Conectari individuale (bransamente) direct din conducta						2 289 565,97 582 380,30
		5. nr. 2-1-5 Conectari individuale (bransamente) de capat				
		5.1. Lucrari terasamente				
277	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,23	619,10 0,00	142,24 0,00
278	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,13	118,78 118,78	134,23 134,23
279	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3	2,13	112,05 35,17	238,62 74,90
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,02	679,43 0,00	13,59 0,00
281	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,50	9,92 0,00	34,72 0,00
282	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,02	90,71 20,71	1,78 0,40
283	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	21,44	17,87 17,87	383,21 383,21

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)				
284	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	21,44	44,30 43,25	949,68 927,17
Total Lucrari terasamente						1 898,08 1 519,92
5.2. Conducte si armaturi						
285	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	50,00	14,98 3,11	748,98 155,68
286	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2")	buc	5,00	31,51 20,18	157,55 100,90
287	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul (Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1/2")	buc	5,00	52,38 16,14	261,90 80,72
288	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru "Y", D=1/2")	buc	5,00	179,08 132,62	895,39 663,09
289	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare (Niplu, D=1/2")	buc	5,00	49,17 31,71	245,84 158,56
290	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa de sens, D=1/2")	buc	5,00	62,84 16,14	314,17 80,72
291	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru, D=1/2")	buc	16,00	367,92 14,41	5 886,64 230,64
292	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")	buc	16,00	32,54 20,18	520,656 322,896
Total Conducte si armaturi						9 031,14 1 793,23
5.3. Executarea caminelor						
5.3.1. Terasamente						
293	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz	m3	13,50	76,11 76,11	1 027,50 1 027,50

1	2	3	4	5	6	7
		vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
294	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea)	m3	8,79	17,87 17,87	157,12 157,12
295	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,79	51,21 50,16	450,15 440,92
296	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,71	17,87 17,87	84,18 84,18
Total Terasamente						1 718,96 1 709,73
5.3.2. Montarea caminelor						
297	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,60	1 186,92 611,20	3 086,98 1 589,11
298	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	5,00	355,00 0,00	1 775,00 0,00
299	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИИ-10-9 (0,24 m3)	buc	5,00	400,00 0,00	2 000,00 0,00
300	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	5,00	280,00 0,00	1 400,00 0,00
301	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	5,00	1 250,00 0,00	6 250,00 0,00
302	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	5,00	24,51 6,92	122,53 34,60
303		Piesa de trecere din PVC, L=50 mm D=200 mm	buc	5,00	65,00 0,00	325,00 0,00
Total Montarea caminelor						14 959,52 1 623,70

1	2	3	4	5	6	7
Total Executarea caminelor						16 678,48 3 333,44
Total nr. 2-1-5 Conectari individuale (bransamente) de capat						27 607,70 6 646,58
6. nr. 2-1-6 Conectari individuale la cladiri multietajate						
6.1. Lucrari terasamente						
319	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,50	619,10 0,00	309,55 0,00
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,50	118,78 118,78	296,95 296,95
321	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3	4,50	112,05 35,17	504,18 158,28
322	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,07	679,52 0,00	47,71 0,00
323	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	7,00	9,92 0,00	69,44 0,00
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	90,55 20,74	6,26 1,44
325	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)	m3	45,00	17,87 17,87	804,36 804,36
326	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	45,00	44,30 43,25	1 993,27 1 946,02
Total Lucrari terasamente						4 031,72 3 207,05
6.2. Conducte si armaturi						

1	2	3	4	5	6	7
327	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=90 mm)	m	70,00	96,74 10,49	6 771,95 734,59
329	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm)	buc	4,00	1 166,44 33,44	4 665,77 133,77
Total Conducte si armaturi						11 437,72 868,36
Total nr. 2-1-6 Conectari individuale la cladiri multietajate						15 469,44 4 075,41
		12. nr. 2-2-3 Conectari individuale (racordari)				
		12.1. Lucrari de constructie				
		12.1.1. Terasamente				
488	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,00	619,10 0,00	1 238,20 0,00
489	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	28,98	76,11 76,11	2 205,73 2 205,73
490	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astupare manuala)	m3	203,90	17,87 17,87	3 644,63 3 644,63
491	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3	203,90 0	44,29 43,24	9 031,75 8 817,66
492	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,26	17,87 17,87	451,53 451,53

1	2	3	4	5	6	7
Total Terasamente						16 571,84
						15 119,55
		12.1.2. Conectari individuale (racordari), case particulare. Camine, conducte si accesorii				
493		Camin racord canalizare din PE, D=630 mm, H=1,0 m, cu intrare si iesire, dotat cu capac din plastic (pietonal). Valoarea caminului include si montarea acestuia precum si racordarea conductei de iesire din camin.	buc	50,00	4 138,00 0,00	206 900,00 0,00
494	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	493,00	173,07 22,49	85 325,53 11 086,29
495	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Garnitura pentru racordare in caminul de vizitare, D=160 mm)	buc	100,00	82,59 20,76	8 259,46 2 075,76
Total Conectari individuale (racordari), case particulare. Camine, conducte si accesorii						300 484,99
						13 162,05
		12.1.3. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt				
496	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	310,00	27,40 16,72	8 492,88 5 183,63
497	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,96	262,56 92,26	1 827,45 642,10
498	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,35	709,70 0,00	248,55 0,00
499	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,04	227,93 51,89	2 972,21 676,70
500	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,00	333,67 57,08	1 334,69 228,33
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	11,00	120,92 57,08	1 330,16 627,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt						7 358,68
12.1.4. Drum din pietris						
504	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,340	709,70 0,00	241,30 0,00
505	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,730	227,93 51,89	2 217,78 504,93
506	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,16	333,67 57,08	4 057,49 694,11
507	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	12,16	120,92 57,08	1 470,45 694,11
Total Drum din pietris						7 987,02 1 893,15
12.1.5. Transportarea gunoiului						
508	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,53	679,50 0,00	360,28 0,00
509	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	99,44	21,14 0,00	2 102,42 0,00
510	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,53	90,60 20,76	47,99 11,01
Total Transportarea gunoiului						2 510,70 11,01
Total Lucrari de constructie						343 760,50 37 544,44
Total nr. 2-2-3 Conectari individuale (racordari)						343 760,50 37 544,44

Cheltuieli directe	lei	3 793 894,00
Asigurarea sociala	24,00 %	163 573,83
Cheltuieli p-u transportarea materialelo	4,00 %	114 461,54
Total	100,00 +	4 071 929,37
Cheltuieli de regie	10,00 %	407 192,93
Total	100,00 +	4 479 122,30
Beneficiul de deviz	5,00 %	223 956,12

Total deviz:

4 703 078,42

681 557,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,
(Lider consorțium)

Antreprenor general,
(Partener consorțium)

Investitor:

"DARNIC-GAZ" S.A.
(denumirea)

"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.
(denumirea)

**Agenția de Dezvoltare
Regională Centru**
(denumirea)

Directorul:

Filaret MEREACRE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

Victor CHIRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

Pavel TROEIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



L.S.



Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav

Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail

Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion

Manager local – Pregelza Nicolae

Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria

Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan



L.S.

L.S.