

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului al biroului vamal Centru, amplasat in mun. Chisinau, bd. Dacia 49/6**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		Anul 2025		Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	4		...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<b>Obiect 01</b> Demontarea elementelor de acoperis - Demontare glafuri de pe parapet 600mm Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea glafurilor verticale la parapet 450mm Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea jgheabului Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea glafurilor de margina la acoperis Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea jgheabului Demontarea elementelor de acoperis - Demontare burlane Demontarea elementelor de acoperis - Demontare glafuri de pe parapet 250mm Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea glafurilor verticale la parapet 300mm Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea profilului de coama Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea Glafului de imbinare cu jgheab la acoperis Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata	8-12 Zile					

3.	<p><b>Obiect 02 Categoria de lucrări Taierea placilor din tabla profilata in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj a jgheaburilor de evacuare a apelor pluviale</b></p> <p>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</p> <p>Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, grosimea tablei minim 0,5mm</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de Taierea placilor din tabla profilata in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj a jgheaburilor de evacuare a apelor pluviale</p> <p>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta</p> <p>cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</p> <p>Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, grosimea tablei minim 0,5mm</p> <p>Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm,</p> <p>Montarea glafurilor verticale la parapet 51-100 cm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm</p>	8-12 Zile				
----	--	-----------	--	--	--	--

(Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )

Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi  
- (Montarea scindurii laterale 50x100mm, pentru lacrimar, Grinzi rasin.cu 4 fete plane 50x100mm- norma de consum -0,0055m3)

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 150MM

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticorozivD 100MM

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, Montarea glafului pe parapet din tabla profilata 31-50cm RAL 5005, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )

...	<p><b>Obiect 03 Categoria de lucrări:</b></p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea Glafului de imbinare cu jgheab la conexiunea intre acoperisuri 51-100 cm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 50 mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Montarea acoperisului din tabla profilata 60mm innaltimea profilului, grosimea tablei minim 0,6mm, cu suruburilor autoforante pentru acoperis WSS 38mm insurubate in profil U)</p>	8-12 Zile				
-----	---	-----------	--	--	--	--

<p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea coamei metalica 51-100cm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Montarea glafului cu lacrimar 70-100mm, grosimea tablei minim 0,5mm, Se exclude: Carton bitumat; Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Var pasta; Apa pentru mortare si betoane, pentru montare pe pereti din tabla )</p> <p>Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Fronton si stresina din tabla profilata RAL 9003, grosimea tablei minim 0,5mm)</p> <p>Schimbarea suruburilor autoforante pentru acoperis WSS 38mm, insurubate in profil U, K=0,1 pentru manopera</p> <p>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore</p>					
--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC„Elinatcons”SRL\_