

Antreprenor SRL "ROM-VIC"
 (denumirea)

Investitor DETS sec, Buiucani
 (denumirea)

Obiect **Reparatia acoperisului la
 Gradinita nr. 110.**

Valoarea lucrarilor executate 150 379,29 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *iulie* an 20*19*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia acoperisului moale						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	390,000	39,412 38,632	15 370,758 15 066,558
	7213050013100	Tinichiu	h-om	183,300	57,66	10 569,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,000	57,66	4 497,480
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,400	13,00	304,200
2	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,000	73,686 20,181	10 168,668 2 784,978
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,300	57,66	2 784,978
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,796	196,00	1 136,016
	4100126202818	Apa	m3	1,380	0,00	0,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 794,000	1,50	2 691,000
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	4,140	850,00	3 519,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,898	13,00	37,674
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului	m2	390,000	8,220 2,306	3 205,917 899,496

1	2	3	4	5	6	7
		de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr- un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,600	57,66	899,496
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat- subif	kg	117,000	19,70	2 304,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,117	13,00	1.521
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - Stratul suplimentar la umflaturi	m2	45,000	39,412 38,632	1 773,549 1 738,449
	7213050013100	Tinichiu	h-om	21,150	57,66	1 219,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000	57,66	518,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,700	13,00	35,100
5	RpCE03A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc - Reparatia imflaturilor	m2	150,000	63,040 10,379	9 455,939 1 556,820
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,500	57,66	778,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500	57,66	778,410
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	525,300	9,80	5 147,940
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,075	1,00	54,075
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	123,600	14,80	1 829,280
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	46,350	15,60	723,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,500	31,18	140,310
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,345	12,91	4,454
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Bipoli HKP, EKP	m2	390,000	118,536 39,209	46 229,157 15 291,432
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	175,500	57,66	10 119,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,700	57,66	5 172,102

1	2	3	4	5	6	7
	268213	Bipoli EKP	m2	448,500	31,35	14 060,475
	2682132600470	Bipoli HKP	m2	448,500	25,30	11 347,050
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	234,000	14,20	3 322,800
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	78,000	23,20	1 809,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,400	17,00	397,800
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	42,000	64,003 64,003	2 688,109 2 688,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,620	57,66	2 688,109
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	42,000	50,568 0,000	2 123,856 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,836	196,00	2 123,856
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 015,953 40 025,842

	Total	lei	91 015,96
	Asigurarea sociala	22,50 %	9 005,82
	Transport	7,00 %	3 229,49
	Total	100,00 +	103 251,27
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 971,43
	Total	100,00 +	118 222,70
	Beneficiu	6,00 %	7 093,36
	Total	100,00 +	125 316,06
	TVA	20,00 %	25 063,23
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		150 379,29 40 025,85

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ROM-VIC"

(denumirea)

Tiscenco Victor Dumy

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
DETS sec. Buiucani

(denumirea)

A. Spatic
D. Tulber - director - [signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Reparatia acoperisului la Gradinita nr. 110.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 150 379,29 lei

Intocmit in prețuri curente 03.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,300	57,66	2 784,978
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	204,600	57,66	11 797,236
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	204,450	57,66	11 788,587
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,620	57,66	2 688,109
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,200	57,66	10 966,932
Total manopera						40 025,85

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3,0 mm	m3	5,796	196,00	1 136,016
2.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	46,350	15,60	723,060
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	123,600	14,80	1 829,280
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	234,000	14,20	3 322,800
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	525,300	9,80	5 147,940
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	117,000	19,70	2 304,900
7.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 794,000	1,50	2 691,000
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,075	1,00	54,075
9.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	4,140	850,00	3 519,000
10.	268213	Bipoli EKP	m2	448,500	31,35	14 060,475
11.	2682132600470	Bipoli HKP	m2	448,500	25,30	11 347,050
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390	0,00	0,000
13.	4100126202818	Apa	m3	1,380	0,00	0,000
Total materiale de construcții						46 135,60

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	78,000	23,20	1 809,600
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,345	12,91	4,454
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,115	13,00	378,495
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,400	17,00	397,800
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,500	31,18	140,310
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,836	196,00	2 123,856
Total utilaje de construcții						4 854,51

Total	lei	91 015,96
Asigurarea sociala	22,50 %	9 005,82
Transport	7,00 %	3 229,49
Total	100,00 +	103 251,27