

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstructia acoperisului cladirii Gradinitei de copii nr. 1 "Ghiocel" din comuna
Razeni, raionul Ialoveni,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		Anul 202		Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	Obiect 01 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (Demolarea zidarieiparapetului) Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Placaj OSB) Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (Demolarea cosului de fum) Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,5) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, (Piesa de ancoraj PI-1-96 buc. d-12, AIII L=620 mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Etriereconfectionate din otelbeton d-6, A-I) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi d-12, AIII) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, (Piesa de ancoraj cufilet PI-2-70 buc. d-12, AIII L=490 mm, PI-3-2buc, d-12, A III L=440 mm) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi-4 piesa metalica inglobata in beton 4buc.(1.05 kg/buc), Pi-5 piesa matalica inglobata in beton 8 buc. (4.15 kg/buc) Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	16-18 Zile				
----	---	------------	--	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Beton marca B-15) Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul culoare Alba, RAL 9010 Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asteriala+sipci=5.2mc) Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0.55mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275g/mp Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-100mm	28-30 Zile				

...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, (Usa profilPVC, 3 camere, cu geam armat 6 mm. cu dim.680x1180 mm - 1 buc., Usa cu zabrele cudim.720 x1350mm-2 buc) Polistiren-Beton, beton marfa preparat conformproiectului si turnarea cu mijloace clasice Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, densitatea mai mare 100 kg/m3 Confectii metalice diverse, (Balustrada acoperis)montate aparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare Confectii metalice diverse, montate aparent: Canale de ventilare Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Placarea carcasei canalelor de ventilare cu tablaplata/profilata montate pe rigle metalice lainaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota:Tabla vopsit gr.=0.6mm. Se exclude resursulprofil de finisare Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Lungimea 100,0m) Racord inferior la tubulatura, montat pe zidarie,12 buc., suprafata totala 7.0 mp. Izolarea conductelor cu cochilii din vataminerala=0.036 W (M2xK), cu strat de protectiedin foile din aluminiu, gata confectionate, cugros.de 50 mm	15-17 Zile				
-----	---	------------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_