

Antreprenor SRL Vatel Prim
 (denumirea)

Investitor Primaria Floreni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reconstruție acoperisului la
 Gradinita s. Floreni, r. Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate

207 168,33 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		Total capitul:				
		2. 1.1. Lucrari de betonare - montare ,acoperisul pricipal				
0	CP15B	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	68,00	71,98 37,75	4 894,71 2 566,73
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru parapet n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	12,03	218,67 217,47	2 630,60 2 616,16
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	31,00	20,36 20,16	631,16 624,96
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	31,00	7,38 7,08	228,76 219,46
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	31,00	19,15 18,45	593,80 572,10
5	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	120,30	53,55 32,90	6 441,46 3 957,87

1	2	3	4	5	6	7
6	CC02K	Armaturi din oțel beton aA1 cu diametru 6mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	kg	250,00	14,80 3,88	3 699,50 971,00
7	CC02L2	Armaturi din oțel beton A 3 cu diametru 16 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	kg	995,00	13,66 2,75	13 590,70 2 731,28
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	kg	45,20	23,64 7,81	1 068,30 353,01
9	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi până la 35 m inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	12,03	1 034,02 255,45	12 439,27 3 073,06
Total capitul:						46 218,27 17 685,63
3. 1.2. Construcția acoperisului						
10	RCsB21A	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	164,00	16,43 4,80	2 693,70 787,20
11	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat ancora d-16 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	164,00	19,73 11,53	3 236,05 1 891,25
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	14,70	4 374,86 756,00	64 310,46 11 113,20
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	14,70	141,85 17,85	2 085,14 262,39
14	CR03A	Piese din oțel zincat, pentru prinderea șarpantului n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	164,00	18,50 0,00	3 034,00 0,00
15	CR03A	Tija filetată d-12 *1000mm, oțel zincat n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	50,00	45,10 0,00	2 255,00 0,00
16	CR03A	Piulita autoblocare M12 zincată n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	328,00	2,50 0,00	820,00 0,00
17	CR03A	Saiba marită din oțel zincat M-12 lemn n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	328,00	1,50 0,00	492,00 0,00
18	RpCH10A	Profilarea, geluirea și montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panoulor aparente n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	164,00	13,66 10,08	2 240,24 1 653,12

1	2	3	4	5	6	7
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	59,04	71,76 57,66	4 236,71 3 404,25
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	489,50	34,65 9,35	16 958,73 4 574,38
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	3,92	141,84 17,85	556,03 69,97
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	3,92	29,47 5,25	115,51 20,58
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	489,50	17,57 9,05	8 598,12 4 429,98
Total capitul:						111 631,67 28 206,31

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	157 849,94
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	10 325,69
	Transportarea materialelor	1,00 %	1 062,95
	Total	100,00 +	169 238,58
	Celtueli de rejie	1,00 %	1 692,39
	Total	100,00 +	170 930,96
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 709,31
	Total	100,00 +	172 640,27
	TVA	20,00 %	34 528,05
	TOTAL:		207 168,33 45 891,95

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Untura Mariana



LEGI
DINTE
DE COPII
'POIANA
PICHOR'

Antreprenor SRL Vatel Prim
 (denumirea)

Investitor Primaria Floreni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reconstructie acoperisului la
 Gradinita s. Floreni r1 Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate

189 885,20 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		Total capitol:				0,00
						0,00
		2. 1.1, Lucrari de betonare -montare ,acoperisul pricipal				
0	CP15B	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	68,00	71,98 37,75	4 894,71 2 566,73
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru parapet n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	12,03	218,67 217,47	2 630,60 2 616,16
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	31,00	20,36 20,16	631,16 624,96
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor n.	m2	31,00	7,38 7,08	228,76 219,46

1	2	3	4	5	6	7
		K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	31,00	19,15 18,45	593,80 572,10
5	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	120,30	53,55 32,90	6 441,46 3 957,87
6	CC02K	Armaturi din otel beton aA I cu diametru 6mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	kg	250,00	14,80 3,88	3 699,50 971,00
7	CC02L2	Armaturi din otel beton A 3 cu diametru 16 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	kg	995,00	13,66 2,75	13 590,70 2 731,28
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	kg	45,20	23,64 7,81	1 068,30 353,01
9	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	12,03	1 034,02 255,45	12 439,27 3 073,06
		Total capitol:				46 218,27 17 685,63
		3. 1.2. Constructia acoperisului				
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	164,00	16,43 4,80	2 693,70 787,20

1	2	3	4	5	6	7
11	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancora d-16 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	164,00	19,73 11,53	3 236,05 1 891,25
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	14,70	4 374,86 756,00	64 310,46 11 113,20
13	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	14,70	141,85 17,85	2 085,14 262,39
14	CR03A	Piese din otel zincat ,pentru prinderea sarpantului n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	164,00	18,50 0,00	3 034,00 0,00
15	CR03A	Tija filetata d-12 *1000mm ,otel zincat n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	50,00	45,10 0,00	2 255,00 0,00
16	CR03A	Piulita autoblocare M12 zincata n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	328,00	2,50 0,00	820,00 0,00
17	CR03A	Saiba marita din otel zincat M-12 lemn n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	328,00	1,50 0,00	492,00 0,00
18	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	buc	164,00	13,66 10,08	2 240,24 1 653,12
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	59,04	71,76 57,66	4 236,71 3 404,25
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	489,50	34,65 9,35	16 958,73 4 574,38

1	2	3	4	5	6	7
		Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	3,92	141,84 17,85	556,03 69,97
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	3,92	29,47 5,25	115,51 20,58
23	CEI7A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	489,50	17,57 9,05	8 598,12 4 429,98
Total capitul:						
						111 631,67
						28 206,31

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	157 849,94
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	10 325,69
	Transportarea materialelor	1,00 %	1 062,95
	Total	100,00 +	169 238,58
	Celtueli de rejie	1,00 %	1 692,39
	Total	100,00 +	170 930,96
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 709,31
	Total	100,00 +	172 640,27
	TVA	20,00 %	34 528,05
			207 168,33
	TOTAL:		45 891,95

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Untura Maria

APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

