

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrari de reparatie a acoperisului la Șc.Auxiliară nr.6  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)		
		Lună						
		1	2	3	0	...	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile						

2.	<p><b>Obiect 01; Capitolul 1.1. Demolarea portiunii nefinalizate de acoperis sarpant si parapet</b>  Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (peste parapet). Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parapet) Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (parapet)</p> <p><b>Capitolul 1.2. Acoperisul din membrane bituminoase</b>  Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri).  Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic).  Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet, canale de ventilare)  Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare)  Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare)  Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei). Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare). Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)</p>	28-30 Zile				
----	--	---------------	--	--	--	--

3.	<p><b>Obiect 02:</b> Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica). Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)</p> <p>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (cu inclinare spre interiorul acoperisului). Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum</p> <p><b>Capitolul 1.3. Sistemul de scurgere.</b> Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100. Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</p>		28-30 Zile			
----	--	--	------------	--	--	--

...	<p><b>Obiect 03: Capitolul 1.4. Restabilire copertine la rosturile între cladiri</b></p> <p>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile</p> <p>Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru</p> <p>Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea peretilor)</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru fixarea copertinei</p> <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</p> <p>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</p> <p><b>Capitolul 1.5. Restabilire canale de ventilare</b></p> <p>Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)</p> <p>Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare)</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare</p> <p>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare)</p> <p><b>Capitolul 1.6. Evacuarea molozului</b></p> <p>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</p> <p>Incarcarea molozului in auto</p> <p>Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km</p>			14-16 Zile		
-----	---	--	--	------------	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC„Elinatcons”SRL\_