

Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar: World Vision International Monzoria Sucursala Chisinau

Contractul № 4 septembrie 2023

Proces-verbal № 1/1

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,
 et. 2 al LT "M. Lomonosov"
 Valoarea lucrarilor executate: **482440 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Nr Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitatea	Indeplinit lucrari	
					Pret (lei/U.M.)	Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
17	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri caramide sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor (in WC et. 2)	m3	0.90	207.89	187.10
18	RpCC056 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (pereti temporari)	m2	28.00	13.14	367.99
19	RpCG29 B	Demolarea peretilor de zidarie din piana, stutit, stabilit sau similare (pereti din panouri de PAL pe carcasa de lemn)	m2	45.75	45.39	2076.60
20	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.46	40862.78	18796.88
21	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de ipsos de 6-8 cm grosime	m2	37.00	69.57	2574.18
22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos (Hidroflug) cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (norma placa de ipsos hidroflug: 100 m2)	100m2	0.37	33252.05	12303.26
						1883.43
Total pe capitol:						36305.85

1	2	3	4	5	6	7
						11345.01
		1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2				
		1.5.1. Tavan				
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	383.90	6.68	2565.49
					5.78	2219.98
		Total pe capitol:				2565.49
						2219.98
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
36	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	188.65	13.14	2479.33
					13.14	2479.33
37	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10.50	84.16	883.65
					84.11	883.18
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (impreuna cu tapetele)	m2	520.35	14.22	7401.41
					14.19	7385.80
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	520.35	19.75	10278.11
					7.36	3829.67
40	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (din resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)	m2	364.00	46.46	16912.90
					10.51	3827.10
41	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	2912.00	0.30	873.60
					0.00	0.00
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	520.35	90.05	46854.92
					63.08	32825.76
43	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	520.35	25.91	13480.50
					18.93	9847.73

1	2	3	4	5	6	7
		Total pe capitul:				99164.41
						61078.56
		1.5.3. Pardoseli				
54	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	193.20	13.19	2547.82
					13.14	2539.13
55	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	324.40	24.30	7883.63
					24.18	7844.71
		Total pe capitul:				10431.46
						10383.84
		Total pe capitul:				112161.35
						73682.37
		1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2				
		1.6.1. Tavan				
80	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	90.00	6.68	601.44
					5.78	520.44
		Total pe capitul:				601.44
						520.44
		1.6.2. Pereti si glafuri interioare				
90	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	27.20	13.14	357.48
					13.14	357.48
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	194.40	14.22	2765.13
					14.19	2759.29
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194.40	19.75	3839.85
					7.36	1430.75
93	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)	m2	97.20	46.46	4516.30
					10.51	1021.96
94	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	778.00	0.30	233.40
					0.00	0.00
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	194.40	90.05	17504.75
					63.08	12263.53

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
96	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	194.40	25.91 <hr/> 18.93	5036.24 <hr/> 3679.06
		Total pe capitol:				34253.14 <hr/> 21512.06
		1.6.3. Pardoseli				
106	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	72.10	13.19 <hr/> 13.14	950.82 <hr/> 947.57
		Total pe capitol:				950.82 <hr/> 947.57
		Total pe capitol:				35805.40 <hr/> 22980.08
		1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2				
		1.7.1. Tavan				
113	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	27.83	6.68 <hr/> 5.78	185.98 <hr/> 160.93
		Total pe capitol:				185.98 <hr/> 160.93
		1.7.2. Pereti si glafuri interioare				
123	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (geam)	m2	0.80	22.08 <hr/> 22.08	17.66 <hr/> 17.66
124	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.008	40846.22 <hr/> 9283.86	326.77 <hr/> 74.27
125	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56.25	84.16 <hr/> 84.11	4733.83 <hr/> 4731.30

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	108.75	14.22	1546.85
					14.19	1543.59
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	108.75	19.75	2148.06
					7.36	800.38
128	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm (di resurse se exclude: aracet, apa; Se include: Sirma din otel moale, neagra 0.01kg/m2)	m2	108.75	46.46	5052.96
					10.51	1143.40
129	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	870.00	0.30	261.00
					0.00	0.00
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108.75	90.05	9792.39
					63.08	6860.39
131	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	108.75	25.91	2817.34
					18.93	2058.12
		Total pe capitul:				26697.00
						17229.10
		1.7.3. Pardoseli				
136	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	23.20	41.15	954.79
					41.00	951.31
137	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0.55	206.34	113.49
					179.79	98.88
		Total pe capitul:				1068.27
						1050.19
		1.7.4. Instalatii sanitare				
144	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4.00	44.68	178.74
					44.68	178.74
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4.00	49.94	199.77
					49.94	199.77
146	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4.00	97.25	389.02
						389.02

1	2	3	4	5	6	7
					97.25	
		Total pe capitul:				767.52
						767.52
		Total pe capitul:				28718.78
						19207.75
		1.10. Lucrari diverse				
249	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	63.00	65.71	4139.89
					65.71	4139.89
250	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	63.00	58.35	3676.22
					58.35	3676.22
251	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	63.00	129.00	8127.00
					0.00	0.00
		Total pe capitul:				15943.11
						7816.11
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			228934.49
		Contributii sociale	24.00 %			32407.52
		Total:	100.00 +			261342.01
		Transport materiale	5.00 %			4278.74
		Cheltueli directe:	100.00 +			265620.75
		Cheltueli de regie constructii	10.00 %			26562.07
		Total:	100.00 +			292182.82
		Beneficiu de deviz	2.00 %			5843.66
		Total pe capitul:				298026.48
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Sistemul de electricitate et. 2				
252	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	50.00	11.57	578.27
					11.57	578.27
253	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	51.00	3.15	160.86
					3.15	160.86
254	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1.00	309.11	309.11
					309.11	309.11
258	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau	buc	90.00	456.56	41090.35
					232.36	20912.35

1	2	3	4	5	6	7
		elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (In resurse: Cablu 3x1,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor				
259	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (In resurse: Cablu 3x2,5 mmp VVGng) - cuprinde executarea si astuparea santurilor si strapungerilor	buc	51.00	642.77 <hr/> 272.31	32781.20 <hr/> 13887.94
		Total pe capitol:				74919.79 <hr/> 35848.53
		Total lucrari de montaj	100.00 +			74919.79
		Contributii sociale	24.00 %			8603.65
		Total:	100.00 +			83523.44
		Transport materiale	5.00 %			1953.56
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			85477.00
		Cheltueli de regie montaj	46.00 %			16490.33
		Total:	100.00 +			101967.33
		Beneficiu de deviz	2.00 %			2039.35
		Total pe capitol:				104006.67
		Total proces-verbal:				
		Total capitole	100.00 +			402033
		TVA	20.00 %			80407
		TOTAL:				482440

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *Adrian*
 Diriginte de santaj: *[Signature]*



[Signature]


(semnatura)

[Signature]


L.S.

Denumirea obiectului - Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

BORDEROUL DE RESURSE N 1/1
la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	1.155	52.57	60.718
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	15.75	52.57	827.977
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	681.92	52.57	35848.534
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	53.40	52.57	2807.238
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14.60	52.57	767.522
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	33.30	52.57	1750.581
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	13.539	52.57	711.756
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	92.43	52.57	4859.045
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	612.007	52.57	32173.213
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69.93	52.57	3676.22
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	115.496	52.57	6071.625
12.	7422010060100	Timplar	h-om	31.869	52.57	1675.327
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	55.19	52.57	2901.354
14.	7122050013400	Zidar	h-om	1344.644	52.57	70687.946
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	115.29	52.57	6060.795
		Total:				170879.852

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.378	12.00	4.536
2.	4100126202818	Apa	m3	20.23	0.00	0.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	48.202	0.00	0.00
4.	2710602000080	Armatura A1	kg	4.81	20.00	96.20
5.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	42.12	0.00	0.00
6.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	18.45	2.00	36.90
7.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2358.72	5.80	13680.576
8.	31771	Carton gudronat	m2	2.22	10.00	22.20
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.044	4080.00	181.56
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	238.961	2.40	573.506
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8210.295	2.40	19704.708
12.	2722103107003	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5 mmp VVGng	m	918.00	17.70	16248.60
13.	2722103107010	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5 mmp VVGng	m	1260.00	13.20	16632.00
14.	2873145887002	Cuie	kg	0.148	24.00	3.552
15.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	3.33	24.00	79.92
16.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	115.65	1.20	138.78
17.	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	4560.00	0.30	1368.00
18.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	169.20	4.00	676.80
19.	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	341.752	29.50	10081.696
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41.175	3.00	123.525
21.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	150.519	3.00	451.557
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1229.40	2.00	2458.80

23.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	21.823	0.00	0.00
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24.927	280.00	6979.56
25.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1.301	280.00	364.28
26.	2320166200729	Parchetin	l	9.732	1.00	9.732
27.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0.096	20.00	1.92
28.	2873122000751	Piese forjate	kg	4.036	10.00	40.364
29.	2662102701901	Placi din ipsos hidrofug gr. 8cm	m2	37.00	260.00	9620.00
30.	2614122601874	Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm	m2	626.945	32.50	20375.713
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5.70	20.00	113.99
32.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	30.24	20.00	604.80
33.	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	630.00	2.20	1386.00
34.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	408.00	3.00	1224.00
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	681.16	2.00	1362.32
		Total:				124646.094

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16.254	500.00	8127.00
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.16	50.00	7.975
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1.923	0.00	0.00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14.851	3.00	44.554
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14.376	3.00	43.127
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.792	0.00	0.00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5.353	15.00	80.292
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	1.336	10.00	13.357
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.16	40.00	6.38
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.894	3.00	5.682
		Total:				8328.368

Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *Covas Ad*

(semnatura)



(semnatura)



"ADRIKA" S.R.L.

Antreprenor:

Beneficiar:

Contractul Nr

Proces-verbal № 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna aprilie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,
 et. 2 al LT "M. Lomonosov"
 Valoarea lucrarilor executate: 1484556 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		1	2	3	4	5	6	7
				Preț (lei/U.M.)	Canțitatea							
1	RpC056	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	163,84	22,08	3617,49						
2	RpC056	Demontari: timplarie din lemn (usi exteriore)	m2	6,86	22,08	3617,49						
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de produse Germana sau similara dupa rezistentă. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	163,84	1663,44	272537,37	6287,54					
4	CK26C	Perazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm	m	85,00	134,26	11412,21						
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	85,00	152,06	12924,93						
6	CK25A	Usi Exterioare confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu inalțimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere,	m2	6,86	2090,94	14343,86						
					42,58	292,11						

1	2	3	4	5	6	7
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	168.00	19.80	3325.81
15	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	168.00	93.22	15660.39
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu mobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	951.00	47.34	45025.11
Total pe capitol:						
						122992.33
						73411.38
44	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat; pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	12.60	320.80	4042.12
45	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	509.85	81.67	41638.63
46	CF51B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-509.85	32.25	-16444.50
47	CK26D	Montarea coltarilor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	254.00	8.29	2104.90
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	509.85	21.78	11106.57
						1335.28
						2104.90

1	2	3	4	5	6	7
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	509.85	36.09	18400.40
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa			10.51	5360.56
		Total pe capitol:			60848.12	43742.16
		1.5.4. Instalatii sanitare				
64	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	27.50	15.77	433.70
65	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	27.50	33.64	925.23
66	RpCU06	Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	19.50	47.31	922.60
67	RpCU07	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	19.50	16.44	320.60
68	RCSB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	12.00	319.13	3829.51
69	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	12.00	49.47	593.61
70	RCSB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	12.00	324.38	3892.58
71	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc	12.00	89.25	1070.99
72	RpCU07	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	24.00	31.81	763.33
73	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in	m	55.50	79.64	4420.25

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (parțial, la necesitate)	m2	4.65	15.89	73.89
					15.77	73.34
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.65	80.03	372.13
					36.80	171.12
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm)	m2	4.65	53.84	250.35
					25.23	117.34
141	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23.20	119.57	2774.09
					12.30	285.39
142	IZF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidrozol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masina de lustruit si masina de taiat, Ksal=0.6	m2	27.25	151.05	4116.15
					65.61	1787.80
143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata anti alunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	23.20	355.29	8242.73
					131.43	3049.06
Total pe capitol:						
						15829.35
						5484.04
1.7.4. Instalatii sanitare						
147	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	45.00	15.77	709.70
					15.77	709.70
148	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	32.00	33.64	1076.63
					33.64	1076.63
149	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	21.00	41.53	872.14
					41.53	872.14
150	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	3.00	29.44	88.32

1	2	3	4	5	6	7
151	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40.00	47.31	1892.52
152	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40.00	16.44	657.67
153	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12.00	15.77	189.25
154	RCSB31L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm)	buc	3.00	441.76	1325.27
155	RpCU07 C	Matarea gollerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3.00	31.81	95.42
156	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30.20	79.64	2405.25
157	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15.00	88.32	1324.83
158	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	32.00	37.10	1187.22
159	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, avind diametrul de 50 mm	buc	30.00	25.68	770.44
160	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, avind diametrul de 50 mm	buc	10.00	36.37	363.75
161	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	21.00	82.63	1735.18
					16.82	353.27

1	2	3	4	5	6	7
178	pret	Set de reductii pentru radiator	buc	61.00	100.00	6100.00
179	IB20B	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton	buc	366.00	29.31	10728.92
180	ID01A	Robinet cu ventili cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	61.00	91.31	5570.02
181	ID01A	Robinet cu ventili cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	61.00	76.31	4655.02
182	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	61.00	20.46	1247.88
183	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	122.00	34.40	4196.25
184	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	74.00	36.53	2703.03
185	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	244.00	10.40	2536.50
186	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	590.00	43.69	25775.92
187	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	280.00	12.86	3600.13
					9.46	2649.53

1	2								
188	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	156.00	17.75	2769.50	2132.24		
189	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	45.00	59.14	2661.21	946.26		
190	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20.00	16.22	324.39	220.79		
191	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	24.00	22.06	529.46	378.50		
192	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	160.00	152.51	24402.16	4626.16		
193	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	42.00	45.14	1895.71	662.38		
194	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	16.00	71.85	1149.67	353.27		
195	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2.00	32.87	65.75	63.08		
196	IC38F	Piesa de racordare (Racord olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2.00	226.74	453.47	31.54		
197	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 2"	buc	2.00	589.51	1179.02	47.31		
				3	6	7			

1	2	3	4	5	6	7
198	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	12.00	160.31	1923.76
199	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	48.00	79.31	3807.02
200	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet de golire)	buc	12.00	70.31	843.76
201	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	6.00	379.47	2276.83
202	ID06A	Robinet de aerisire Automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	12.00	90.46	1085.48
203	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciu) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	590.00	24.93	14708.46
204	IC40E	Bratara (colier cu garnitura de cauciu) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	45.00	37.98	1708.95
205	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	80.00	32.09	2567.29
206	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	160.00	11.01	1762.24
207	CN20B	Vopstorii interioare sau exterioare aplicate pe timpplarie metalica cu email alichidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16.00	84.71	1355.39
208	RCSB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	24.00	319.13	7659.02
209	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc	24.00	49.47	1187.22
					21.03	504.67

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)				
210	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	24.00	31.81	763.33
211	RpIF09D 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.63)	m	160.00	48.80	7808.14
212	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32)	m	45.00	27.49	1236.91
213	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterm, termocoil, etc.) avind covetoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	664.00	5.93	3938.38
214	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterm, termocoil, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	664.00	4.21	2792.52
215	IE03B	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterm, termocoil, etc.) avind diametrul de 1/4" ... 2"	m	205.00	7.28	1492.95
216	IE04B	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterm, termocoil, etc.) avind diametrul de 1/4" ... 2"	m	205.00	5.26	1077.68
217	RpSF50A	Aprobaria hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	869.00	4.04	3510.67
		Total pe capitol:				349093.14
						87237.35
		1.9. Lucrari in subsol (reparatii, apeduct, canalizare)				
218	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	9.60	141.33	1356.74
					84.11	807.48

	1	2	3	4	5	6	7
219	RpCU05 B1	Executarea strapungilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungilor mecanizati	buc	128.00	10.51	10.51	1345.79
220	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12.40	22.94	5.20	284.47
221	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89.80	21.47	3.73	1927.96
222	TSC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0.30	471.44	52.04	141.43
223	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprjin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1.20	1574.69	299.65	1889.63
224	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (argila pentru umplutura in subsol)	100 m3	0.12	2385.00	0.00	286.20
225	TS150C10	Transportarea argilei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	21.60	217.05	0.00	4688.30
226	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.12	300.30	18.93	36.04
227	RpCU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatara drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21.60	62.68	49.94	1353.92
228	TSD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	12.00	16.30	16.30	195.56

BORDEROUL DE RESURSE N 1/2

la lucrari de reparatie

In baza proiectului
Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	713010010200	Betonist	h-om	6.36	52.57	334.345
2.	7123011000200	Betonist	h-om	80.946	52.57	4255.331
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	726.69	52.57	38202.093
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6.048	52.57	317.943
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	244.688	52.57	12863.222
6.	713202001140	Fierar beton	h-om	7.105	52.57	373.499
7.	7129200011200	Fimisor MP	h-om	113.142	52.57	5947.885
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	306.281	52.57	16101.192
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	284.14	52.57	14937.24
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1219.48	52.57	64108.064
11.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	29.466	52.57	1549.049
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3.08	52.57	161.916
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.224	52.57	11.776
14.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1.035	52.57	54.41
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	62.279	52.57	3273.997
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	520.718	52.57	27374.129
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	139.395	52.57	7327.995
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206.918	52.57	10877.664
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13.06	52.57	686.575
20.	7132040012700	Parchetar	h-om	0.698	52.57	36.668
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0.07	52.57	3.68
22.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3.08	52.57	161.916
23.	7122050013442	Tencuitor	h-om	605.145	52.57	31812.473
24.	7422010060100	Timplar	h-om	226.613	52.57	11913.045
25.	7122050013400	Zidar	h-om	165.26	52.57	8687.718
26.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	276.952	52.57	14559.393
27.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161.345	52.57	8481.907
28.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24.99	52.57	1313.724
Total:						285728.848

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	435.00	4.20	1827.00
2.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placiilor de gresie	kg	93.96	4.20	394.632
3.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.062	12.00	0.742
4.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	356.735	6.80	2425.797
5.	2653102100835	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	574.77	3.50	2011.695
6.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3014.19	2.40	7234.056
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6.037	20.00	120.75
8.	4100126202818	Apa	m3	6.933	0.00	0.00
9.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.20	0.00	0.00
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7.466	0.00	0.00
11.	4100116202820	Apa potabila	m3	2.198	0.00	0.00
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	92.318	15.00	1384.763

13.	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	88.20	15.00	1323.00
14.	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	67.80	7.25	491.55
15.	2524907304522	Banda teflon nesistizat	buc	7.30	2.00	14.60
16.	2320116200573	Benzina auto	l	0.23	15.00	3.45
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.103	15.00	1.545
18.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2.781	15.00	41.715
19.	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciu) 1 1/2"	buc	590.00	7.21	4253.90
20.	2875274204051	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciu) 2"	buc	45.00	14.00	630.00
21.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2.00	250.00	500.00
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11.527	0.50	5.763
23.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	37.05	20.00	741.00
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	55.21	10.00	552.095
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	649.238	6.80	4414.82
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1.08	40.00	43.20
27.	2430226101600	Chit silliconic	kg	28.234	60.00	1694.046
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	259.79	2.40	623.496
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	251.892	2.40	604.541
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35	kg	412.902	2.40	990.965
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	15.38	38.10	585.978
32.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.618	10.00	6.18
33.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	354.30	3.00	1062.90
34.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	59.99	2.00	119.98
35.	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	11.58	2.50	28.95
36.	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	2.34	4.20	9.828
37.	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	63.00	13.50	850.50
38.	25231567210110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	30.00	30.00	900.00
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.813	24.00	91.512
40.	3220137315778	Decapant	kg	7.253	25.00	181.33
41.	2320187315789	Decofrol	kg	1.152	5.00	5.76
42.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	411.00	0.50	205.50
43.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	732.00	0.40	292.80
44.	2874136313300	Diblu din metal	buc	216.00	0.50	108.00
45.	2524906720949	Diblu din PVC cu D=8	buc	590.00	0.50	295.00
46.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2.376	25.00	59.40
47.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	2639.00	0.02	52.78
48.	2010237318750	Distanțieri	buc	28.616	0.40	11.446
49.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	5.60	25.00	140.00
50.	2875274123510	Dop din fonta	buc	97.80	2.00	195.60
51.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.289	4080.00	1179.528
52.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.285	4080.00	1164.024
53.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.065	4080.00	264.384
54.	2822115708000	Element de sustinere	buc	57.96	3.80	220.248

55.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	366.00	16.50	6039.00
56.	2430116104160	Email alchidic	kg	3.672	75.00	275.40
57.	4011106202741	Energie electrica	kwh	137.932	0.00	0.00
58.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	163.84	1580.00	258867.20
59.	2653102100880	Filter de calcar saci S 539	kg	0.489	1.00	0.489
60.	2924127322065	Filteru pentru apa potabila I "	buc	6.06	256.00	1551.36
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20.88	5.00	104.40
62.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1.808	680.00	1229.372
63.	24302261000001	Fuga	kg	42.848	20.00	856.95
64.	2513206621552	Garnitura de etansare elastica (tip "Vilarem S")	m	588.00	24.00	14112.00
65.	2743123549010	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	85.00	130.00	11050.00
66.	2811236306209	Grila ventilatie (200x300mm)	buc	4.00	47.00	188.00
67.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.246	65.00	146.016
68.	2430226101017	Grund "Tfengrund"	kg	2.098	25.00	52.46
69.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	86.424	32.14	2777.658
70.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tfengrund, Grundmitteli)	kg	12.075	29.50	356.212
71.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	28.195	3.00	84.585
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96.425	3.00	289.275
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	94.097	3.00	282.291
74.	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip I 60	m2	676.995	8.20	5551.359
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	103.565	2.00	207.13
76.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.014	4080.00	58.752
77.	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11	kg	6.72	86.00	577.92
78.	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Ehr-2, L-T1, SG-1)	kg	229.60	53.40	12260.64
79.	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Ghidrozol"	kg	44.69	52.10	2328.349
80.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0.54	20.00	10.80
81.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.48	0.00	0.00
82.	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	9.36	2.90	27.144
83.	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	4.32	2.00	8.64
84.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.094	280.00	26.208
85.	1421102200575	Nisip sortat spatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.176	280.00	329.28
86.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.966	280.00	270.536
87.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.883	280.00	247.24
88.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12.71	17.00	216.07
89.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	92.045	17.00	1564.765
90.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	26.549	25.00	663.732
91.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.201	25.00	5.035
92.	2521106718325	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm	m	85.00	128.00	10880.00
93.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.114	4080.00	465.528
94.	1411122201752	Platra sparta	m3	0.000	330.00	0.165
95.	2875274110126	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	122.00	26.00	3172.00
96.	2875274110120	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari	buc	244.00	2.00	488.00

97.	2875274110125	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2	imbinari	buc	280.00	2.80	784.00
98.	2875274110124	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3	imbinari	buc	156.00	3.30	514.80
99.	2875274110132	Piesa de racordare (fiting d.32) - 2	imbinari	buc	20.00	4.50	90.00
100.	2875274110133	Piesa de racordare (fiting d.32) - 3	imbinari	buc	24.00	5.40	129.60
101.	2875274110163	Piesa de racordare (fiting d.63) - 2	imbinari	buc	42.00	28.40	1192.80
102.	2875274110164	Piesa de racordare (fiting d.63) - 3	imbinari	buc	16.00	48.54	776.64
103.	2875274110165	Piesa de racordare - Racord olandez PPR 63x2"	imbinari	buc	2.00	210.00	420.00
104.	2875274110134	Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"	imbinari	buc	1.00	56.00	56.00
105.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	m3	0.345	330.00	113.85
106.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	m3	0.822	330.00	271.293
107.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100	cm x 20 m	m2	1.03	20.00	20.60
108.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	cm x 20 m	buc	6.327	132.50	838.327
109.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro	cm x 20 m	buc	1.332	158.33	210.896
110.	2661112800703	Placi sau piscoturi de gresie 45x45	hydrom	m2	23.896	190.00	4540.24
111.	2670112203001	Placi tip falanta	hydrom	m2	114.188	190.00	21695.625
112.	2812106306050	Profile din otel	mm	kg	30.87	25.00	771.75
113.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm	mm	buc	19.665	45.80	900.657
114.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm	mm	buc	8.694	30.10	261.689
115.	2812106306002	Profile de colt din aluminiu 25x25	mm	m	14.087	3.00	42.263
116.	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	mm	buc	85.70	24.75	2121.075
117.	2523156719528	Racord drept M x Fe d.25	mm	buc	15.00	28.30	424.50
118.	2822115700054	Radiator bimetalic 20 elemente x 350	mm	buc	61.00	2680.00	163480.00
119.	2523156721051	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	mm	buc	17.00	22.00	374.00
120.	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	mm	buc	25.00	55.00	1375.00
121.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	mm	buc	8.57	2.00	17.14
122.	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	mm	buc	1.50	2.65	3.975
123.	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	mm	buc	1.95	3.00	5.85
124.	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	mm	buc	61.00	80.00	4880.00
125.	2875274202702	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"	mm	buc	61.00	65.00	3965.00
126.	2875274205134	Robinet cu mufa 3/4"	mm	buc	48.00	69.00	3312.00
127.	2875274205102	Robinet cu mufa 2"	mm	buc	2.00	560.00	1120.00
128.	2875274205101	Robinet cu mufa 1"	mm	buc	12.00	150.00	1800.00
129.	2875274205137	Robinet cu mufa 1/2" (robinet de golire)	mm	buc	12.00	60.00	720.00
130.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	mm	buc	21.315	70.00	1492.05
131.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1"	mm	buc	3.018	150.00	452.70
132.	2913124202107	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4"	mm	buc	4.024	69.00	277.656
133.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	mm	buc	61.00	15.00	915.00
134.	2913134500001	Robinet de aerisire Automat Dn 1/2 "	mm	buc	12.00	85.00	1020.00

135.	2913124202112	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2"	buc	6.03	48.00	289.44
136.	2913124202113	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet de goliere)	buc	6.03	60.00	361.80
137.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	19.102	1.00	19.102
138.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	590.00	0.20	118.00
139.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.201	4080.00	818.856
140.	2522012	Set de reductii pentru radiator	buc	61.00	100.00	6100.00
141.	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	58.80	2.00	117.60
142.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.022	20.00	20.44
143.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.768	20.00	15.36
144.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	11.484	58.00	666.072
145.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5.099	58.00	295.742
146.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	80.435	70.00	5630.436
147.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	80.00	20.00	1600.00
148.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	600.30	0.10	60.03
149.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat creat 6 x 30	buc	1544.80	0.25	386.20
150.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1035.00	0.12	124.20
151.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat creat 5 x 50 F1	buc	590.00	0.30	177.00
152.	274422366817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3.863	20.00	77.25
153.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	874.14	17.60	1538.486
154.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	83.43	23.00	1918.89
155.	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	33.66	22.00	740.52
156.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	69.01	63.00	4347.63
157.	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	76.22	17.60	1341.472
158.	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	607.70	22.00	13369.40
159.	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	46.35	37.00	1714.95
160.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d.63	m	164.80	120.00	19776.00
161.	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	39.78	37.00	1471.86
162.	2722103310057	Teava instalatie d.57	m	14.40	65.00	936.00
163.	2722103310076	Teava instalatie d.76	m	4.80	145.00	696.00
164.	332051735263	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.63)	m	173.04	14.50	2509.08
165.	332051735232	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	90.846	5.00	454.23
166.	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	19.467	4.00	77.868
167.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	38.565	2.50	96.412
168.	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	9.45	3.00	28.35
169.	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	5.85	5.42	31.707
170.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.07	5.00	0.35
171.	2030112939151	Usi exterioare din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6.86	2000.00	13720.00
172.	2652102100713	Var pasta	m3	0.006	2000.00	12.00
173.	2430116103803	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"	kg	16.10	42.00	676.20

174.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	186.48	50.40	9398.592
175.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.456	75.00	34.20
176.	2520166200676	White spirit	kg	2.16	20.00	43.20
		Total:				691180.611

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Canntitar.	Pretul	Suma
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4.732	20.00	94.636
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifistune	h-ut	17.739	20.00	354.78
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9.377	500.00	4688.30
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.492	0.00	0.00
5.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h	h-ut	0.006	0.00	0.00
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.39	25.00	9.75
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.048	700.00	33.60
8.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -200 kg	h-ut	0.126	75.00	9.45
9.	2875277400000	Compresor	h-ut	7.821	40.00	312.84
10.	2912340002506	Compresor mobil motor	h-ut	0.063	40.00	2.52
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	36.81	30.00	1104.30
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0.572	500.00	286.20
13.	2922140007000	Macara	h-ut	0.102	0.00	0.00
14.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11.23	3.00	33.69
15.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.141	3.00	6.423
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1.486	15.00	22.293
17.	2952260003904	Macara cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	55.296	170.00	9400.32
18.	2952270007608	Macara de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de ten cure)	h-ut	1.191	10.00	11.914
19.	2952270007607	Macara de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5.60	10.00	56.00
20.	2940520007609	Macara de perforat cu burghiu vida	h-ut	22.40	10.00	224.00
21.	2952270007609	Macara de gaurit electrica	h-ut	138.95	10.00	1389.50
22.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9.60	10.00	96.003
23.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	4279.50	1.00	4279.50
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.05	15.00	0.75
25.	2952160007200	Utilaj de ridicat	h-ut	46.809	3.00	140.428
26.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.72	15.00	10.80
		Total:				22567.997

Beneficiar:

Antreprenor:

"ADRİKA" S.R.L.

(semnatura)

(semnatura)



Director: Cora Belina
Responsabil de contract: M. Pop

Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar :

Contractul Nr



Proces-verbal № 3

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,
 et. 2 al LT "M. Lomonosov"
 Lucrari de reparatie (adaugatoare)
 Valoarea lucrarilor executate: 276357 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitatea	Indeplinit lucrari			
					Pret (lei/U.M.)	Inclusiv salariu		
1	2	3	4	5	6	7		
1	CF02B5	Tencuieii interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)	m2	520.35	207.25	151.40	107843.99	78781.82
1.1. Lucrari de constructie in clase et. 2								
1.1.1. Pereti si glafuri interioare								
Total pe capitol:							107843.99	78781.82
2	CF02B5	Tencuieii interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in	m2	194.40	207.25	151.40	40289.94	29432.47
1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2								
1.2.1. Pereti si glafuri interioare								
Total pe capitol:							107843.99	78781.82

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
Total proces-verbal:		100.00 +	230297,5	
Total:		20.00 %	46059,5	
TVA				
TOTAL:			276357	

INTOCMIT:

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

APROBAT:

L.S.

(semnatura)



(Signature)

(semnatura)

Director: *Coras Polivan*

Disiginte de sanitar

BORDEROUL DE RESURSE N 1A la lucrari de reparatie (adaugatoare)

In baza proiectului
Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1910.52	52.57	100436.036
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	30.669	52.57	1612.264
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	461.16	52.57	24243.181
Total:						126291.482

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39.528	280.00	11067.84
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13637.16	2.40	32729.184
3.	2652102100737	Var hidratat	kg	1021.14	2.00	2042.28
4.	2653102100831	Amestec uscat	kg	143.121	2.40	343.491
5.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	36.234	0.00	0.00
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13.256	0.00	0.00
Total:						46182.795

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3.56	3.00	10.68
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.391	10.00	3.909
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9.882	15.00	148.23
Total:						162.819

Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L. Beneficiar:

Director: *Levas Adrian*
(semnatura)



Director de santier: *Wolby*



(semnatura)

"ADRIKA" S.R.L.

Antreprenor:

Beneficiar :

Contractul №



Proces-verbal № 4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,
 et. 2 al LT "M. Lomonosov"
**Sistem alarma incendiu, montare hidranților, tevi
 apa calda**
 Valoarea lucrarilor executate: 114670 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitatea	Indeplinit lucrari	
					Pret (lei/U.M.)	Inclusiv salariu
1						
1	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42.00	47.31	1987.15
2	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42.00	16.44	690.56
3	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10.00	15.77	157.71
1.2. Instalarea hidranțelor						
4	SA02D	Teava din oțel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2"	m	41.00	453.01	18573.41
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	2.00	6192.65	12385.31
6	RCSB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	3.00	324.38	973.14
Total pe capitu:						2835.41
						2674.76

						2835.41
						2674.76
1.2. Instalarea hidranțelor						
4	SA02D	Teava din oțel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2"	m	41.00	453.01	18573.41
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	2.00	6192.65	12385.31
6	RCSB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	3.00	324.38	973.14
						352.58

Antrenor: "ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Contractul Nr



Proces-verbal № 4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,
 et. 2 al LT "M. Lomonosov"
 Sistem alarma incendiu, montare hidranților, tevi
 apa calda
 Valoarea lucrarilor executate: 114670 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Symbol	Denumire lucrari	U.M.	Cantitatea	Indeplinit lucrari	
					Pret (lei/U.M.)	Inclusiv salariu
1						
1	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42.00	47.31	1987.15
2	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42.00	16.44	690.56
3	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10.00	15.77	157.71
1.2. Instalarea hidranțelor						
4	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2"	m	41.00	453.01	18573.41
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	2.00	6192.65	12385.31
6	RCSB30H	Forea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	3.00	324.38	973.14
					117.53	352.58
						2674.76
						2835.41
Total pe capitol:						

7

6

5

4

3

2

1

1	2	3	4	5	6	7
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 57 mm	buc	3.00	1630,51	4891,54
8	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	42.00	39.13	1643,37
Total pe capitol:						
38466,77						
6734,05						
1.3. Instalare conductei de apa calda						
9	RCSB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	16.00	319.13	5106,02
10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	16.00	49.47	791,48
11	RpCU07 C	Mataria goliurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16.00	31.81	508,89
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120.00	79.64	9557,29
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120.00	79.64	9557,29
13	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16.00	86.82	1389,14
14	IC40A	Bratara (colier cu garnitura de cauciu) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	90.00	20.01	1801,26
Total pe capitol:						
19154,07						
7857,15						
60456,26						
Total capitoile lucrari de constructie						
100.00 +						

7	6	5	4	3	2
4143.83	64600.09	1978.48	5.00 %	100.00 +	Contributii sociale
					Total:
66578.57	100.00 +				Transport
					Total:
6657.86	10.00 %				Cheltuieli de regie
					Total:
73236.43	100.00 +				Beneficiu
					Total pe capitol:
1267.26	1267.26	1.00	buc	1.00	2. Lucrari de montaj
1261.68	1261.68				Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pina la 10 raze
335.67	20.98	16.00	buc	16.00	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului
1727.24	107.95	16.00	buc	16.00	Avertizoare "PC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
160.37	53.45	3.00	buc	3.00	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact (buton)
216.59	108.29	2.00	buc	2.00	Acumulator acid stationar
216.59	108.29				121-1
52.72	52.72	1.00	buc	1.00	Aparataj de perete: Sirena
52.57	52.57				10-04-066-05
757.48	420.82	1.80	100 m	1.80	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²
637.78	354.32				08-02-412-2
2250.00	12.50	180.00	m	180.00	Cablu de cupru ignifug 2*0,8
0.00	0.00				pret
923.08	1846.17	0.50	100 m	0.50	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
625.58	1251.17				08-02-409-1
240.00	4.80	50.00	m	50.00	Tub gofrat 16mm
0.00	0.00				24 pret
7930.41	100.00 +				Total montaj
1182.85	24.00 %				Contributii sociale
9113.26	100.00 +				Total:
141.37	5.00 %				Transport materiale
9254.64	100.00 +				Total:

L.S.



(semnatura)



L.S.



(semnatura)

Director: Lovas Adrian

Beneficiar:

"ADRIKA" S.R.L.

Antrenor:

APROBAT:

INTOCMIT:

2	Cheltuieli de regie	46.00 %	2267.13						
	Total:	100.00 +	11521.76						
	Beneficiu	2.00 %	230.44						
	Total pe capitol:		11752.20						
	3. Utilaje								
25	pret	buc	3985.00	1.00	3985.00	0.00	0.00		
	Dispozitiv de control al alarmei de incendiu pentru organizarea micii si mijlocii in 4 zone								
26	pret	buc	2809.60	16.00	175.60	0.00	0.00		
	Detector optic de incendiu								
27	pret	buc	768.00	16.00	48.00	0.00	0.00		
	Baza pentru detector								
28	pret	buc	576.00	3.00	192.00	0.00	0.00		
	Buton alarma incendiu								
29	pret	buc	648.00	2.00	324.00	0.00	0.00		
	Acumulator 12V 5Ah								
30	pret	buc	210.00	1.00	210.00	0.00	0.00		
	Sirena								
	Total pe capitol:		9104.56						
	Total utilaje	100.00 +	8996.60						
	Colectarea materialelor	1.20 %	107.96						
	Total proces-verbal:								
	Total capitole	100.00 +	9555.8						
	TVA	20.00 %	1911.2						
	TOTAL:		11467.0						

BORDEROUL DE RESURSE N 1
la Sistem alarma incendiu, montare hidranților, tevi apa calda

In baza proiectului
Intocmit in preturi curente

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Canțitat.	Pretul	Suma
1.	1	Muncitor	h-om	93.752	52.57	4928.543
2.	7122050013400	Zidar	h-om	17.16	52.57	902.101
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29.471	52.57	1549.28
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24.40	52.57	1282.708
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.65	52.57	86.74
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4.62	52.57	242.873
7.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4.62	52.57	242.873
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4.62	52.57	242.873
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.40	52.57	494.158
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46.217	52.57	2429.617
Total:						22194.507

Material:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Canțitat.	Pretul	Suma
1.	1010329	Clei "88-NA"	kg	0.03	80.00	2.40
2.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0.024	20.00	0.48
3.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.48	60.00	28.80
4.	1011963	Colofonii de pin	kg	0.014	65.00	0.923
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12070 mm	10 buc	4.40	4.00	17.60
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6.70	2.00	13.40
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6.70	4.00	26.80
8.	1019852	Vopsea	kg	0.036	75.00	2.70
9.	1139042	Clei "BMK-5K"	kg	0.10	80.00	8.00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.037	280.00	10.36
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.029	280.00	8.064
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2.40	3.00	7.20
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.272	25.00	6.80
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.144	10.00	1.44
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.096	75.00	7.20
16.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.24	25.00	6.00
17.	2513736607551	Garnitura de cauciu pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2.10	12.50	26.25
18.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	122.40	17.60	2154.24
19.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42.00	41.10	1726.20
20.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	84.00	2.00	168.00
21.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	54.00	2.50	135.00
22.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	12.00	2.00	24.00
23.	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	120.00	24.75	2970.00
24.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	90.00	0.50	45.00
25.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2.10	300.00	630.00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.136	2.40	12.326
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.60	2.40	13.44

28.	2652102100713	Var pasta	m3	0.002	2000.00	3.20
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	71.40	2.00	142.80
30.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat,	buc	19.004	135.86	2581.872
31.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	92.906	60.00	5574.36
32.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata, d.40	buc	1.689	57.00	96.284
33.	2721204123100	Nipiu din fonta maleabila, N8DS, zincata, d.40	buc	4.223	57.00	240.711
34.	2722103306040	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.40	m	42.652	110.00	4691.753
35.	2722103310057	Teava instalatie d.57	m	6.40	65.00	416.00
36.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4.50	20.00	90.00
37.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2.10	1833.00	3849.30
38.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2.10	1250.00	2625.00
39.	2812106306050	Profile din otel	kg	46.305	25.00	1157.625
40.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	90.00	0.30	27.00
41.	2874117300000	Armatari cu actionarea manuala d.57, inclusiv accesorii	buc	3.12	1540.00	4804.80
42.	2874125881241	Sabe uzuale, plate M 10	buc	90.00	0.20	18.00
43.	2875274204025	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciu) l"	buc	90.00	6.50	585.00
44.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	16.24	70.00	1136.80
45.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2.10	1480.00	3108.00
46.	3003	Cablu de cupru ignifug 2*0,8	m	180.00	12.50	2250.00
47.	3004	Tub gofrat 16mm	m	50.00	4.80	240.00
48.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0.024	100.00	2.40
49.	3220137315778	Decapant	kg	0.72	25.00	18.00
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.516	0.00	0.00
51.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.008	0.00	0.00
52.	4100126202818	Apa	m3	1.845	0.00	0.00
53.	4110006	Apa distilata	kg	5.60	0.00	0.00
54.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.664	680.00	451.656
55.	5009030	Flanse	10 buc	0.50	80.00	40.00
56.	5009031	Scoabe	10 buc	3.35	12.00	40.20
57.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramnificare	100 buc	0.558	120.00	66.96
58.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1.44	10.00	14.40
59.	5009061	Fisa de izolatie	buc	30.96	0.50	15.48
60.	5009070	Racordari	10 buc	0.90	50.00	45.00
61.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.09	50.00	4.50
62.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.036	20.00	0.72
63.	5220076	Aliaje de stanu-plumb fara stibiu, marca "POS40"	kg	0.146	36.00	5.256
64.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.29	5.00	1.45
65.	65200258	Dispozitiv de control al alarmei de incendiu pentru organizarea alarmelor de incendiu la obiecte mici si mijlocii in 4 zone	buc	1.00	3985.00	3985.00
66.	65200587	Detector optic de incendiu	buc	16.00	175.60	2809.60
67.	65200588	Baza pentru detector	buc	16.00	48.00	768.00
68.	65200589	Buton alarma incendiu	buc	3.00	192.00	576.00
69.	65200590	Acumulator 12V 5Ah	buc	2.00	324.00	648.00

70.	65200591	Sirena	buc	1.00	210.00	51393.751
						Total:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Canitat.	Pretul	Suma
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.091	0.00	0.00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7.90	0.00	0.00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.27	20.00	65.40
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	1.08	3.00	3.24
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5.028	20.00	100.56
6.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	20.088	170.00	3414.96
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.79	15.00	11.85
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9.00	10.00	90.00
9.	330206	Burghiuiri electrice	h-ut	2.72	10.00	27.20
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2.42	15.00	36.30
11.	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut	0.091	500.00	45.50
Total:						3795.01

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:



(semnatura)

Director: Lovas Adrian

Priginda de santien: *Waldy*



(semnatura)

Utilaje:

Antreprenor: "ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar: _____

Contractul № _____

Proces-verbal № 5
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie 2023

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului V,
et. 2 al LT "M. Lomonosov"

lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor exectuate: **588812 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.4. Timplarie				
23	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9.03	22.08	199.38
					22.08	199.38
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	23.73	1940.94	46058.55
					42.58	1010.46
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11.00	382.93	4212.18
					131.43	1445.67
		Total pe capitul:				50470.10
						2655.52
		1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2				
		1.5.1. Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)	m2	383.90	10.14	3893.55
					1.58	605.45
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	383.90	4.73	1814.73
					1.58	605.45

1	2	3	4	5	6	7
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	324.40	323.50 115.65	104943.08 37518.16
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	59.50	98.00 80.43	5831.01 4785.71
31	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	59.50	99.50 81.48	5920.46 4848.27
32	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	113.50	8.29 5.26	940.57 596.67
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59.50	36.09 28.91	2147.34 1720.35
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59.50	4.73 1.58	281.26 93.84
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	59.50	44.96 28.91	2675.03 1720.35
		Total pe capitol:				128447.04 52494.25
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
52	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 50 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	10.50	384.78 160.34	4040.17 1683.55
		Total pe capitol:				4040.17

1	2	3	4	5	6	7
						1683.55
		1.5.3. Pardoseli				
56	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate)	m2	65.00	15.89 <hr/> 15.77	1032.91 <hr/> 1025.12
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	65.00	4.73 <hr/> 1.58	307.26 <hr/> 102.51
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)	m2	65.00	80.03 <hr/> 36.80	5201.89 <hr/> 2391.93
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)	m2	65.00	53.84 <hr/> 25.23	3499.57 <hr/> 1640.18
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)	m2	324.40	119.57 <hr/> 12.30	38789.43 <hr/> 3990.57
63	CK18C	Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul)	m	7.00	97.67 <hr/> 13.67	683.68 <hr/> 95.68
		Total pe capitol:				49514.74 <hr/> 9245.99
		Total pe capitol:				182001.95 <hr/> 63423.79
		1.6. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2				
		1.6.1. Tavan				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)	m2	90.00	10.14 <hr/> 1.58	912.79 <hr/> 141.94
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90.00	4.73 <hr/> 1.58	425.44 <hr/> 141.94
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	77.50	323.50 <hr/> 115.65	25071.17 <hr/> 8963.19

1	2	3	4	5	6	7
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	12.50	98.00 80.43	1225.00 1005.40
85	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	12.50	99.50 81.48	1243.79 1018.54
86	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	27.20	8.29 5.26	225.41 142.99
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12.50	36.09 28.91	451.12 361.42
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.50	4.73 1.58	59.09 19.71
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12.50	44.96 28.91	561.98 361.42
						30175.79
		Total pe capitol:				12156.55
		1.6.3. Pardoseli				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonogrun	m2	77.50	6.20 1.58	480.28 122.23
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	77.50	20.16 1.58	1562.56 122.23
109	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	775.00	0.30 0.00	232.50 0.00
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport)	m2	77.50	119.57 12.30	9266.90 953.36
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm,	m2	77.50	406.79 131.43	31526.22 10185.44

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
112	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	72.10	47.34 21.03	3413.54 1516.12
		Total pe capitul:				46482.00 12899.36
		Total pe capitul:				76657.79 25055.91
		1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2				
		1.7.1. Tavan				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (cu solutie antimucegai)	m2	27.83	10.14 1.58	282.25 43.89
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27.83	4.73 1.58	131.56 43.89
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	4.62	98.00 80.43	452.76 371.60
118	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	4.62	99.50 81.48	459.71 376.45
119	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	7.70	8.29 5.26	63.81 40.48
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.62	36.09 28.91	166.73 133.58
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.62	4.73 1.58	21.84 7.29
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	4.62	44.96 28.91	207.71 133.58

1	2	3	4	5	6	7
						1786.37
		Total pe capitol:				<u>1150.76</u>
						1786.37
		Total pe capitol:				<u>1150.76</u>
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			310916.21
		Contributii sociale	24.00 %			22148.63
		Total:	100.00 +			333064.84
		Transport materiale	5.00 %			10911.53
		Cheltueli directe:	100.00 +			343976.37
		Cheltueli de regie constructii	10.00 %			34397.64
		Total:	100.00 +			378374.01
		Beneficiu de deviz	2.00 %			7567.48
		Total pe capitol:				385941.49
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Sistemul de electricitate et. 2				
255	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5*6 mmp VVGng	m	250.00	95.98	23994.61
					<u>18.40</u>	<u>4599.88</u>
256	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 25 mm - Gofra	m	200.00	39.16	7831.98
					<u>35.22</u>	<u>7044.38</u>
257	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 40 mm - Gofra	m	36.00	55.15	1985.27
					<u>39.43</u>	<u>1419.39</u>
260	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	21.00	67.58	1419.10
					<u>14.19</u>	<u>298.07</u>
261	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau	buc	30.00	78.81	2364.28
					<u>16.30</u>	<u>488.90</u>

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
262	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)	buc	87.00	460.09 57.83	40027.57 5030.95
263	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	3.00	415.39 64.14	1246.16 192.41
264	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2.00	207.59 124.59	415.18 249.18
265	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	23.00	119.28 82.01	2743.44 1886.21
266	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1.00	197.09 121.96	197.09 121.96
267	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (pe sina DIN)	100 buc	0.01	2391.47 2271.02	23.91 22.71
		Total pe capitol:				82248.60 21354.04
		Total lucrari de montaj	100.00 +			82248.60
		Contributii sociale	24.00 %			5124.97
		Total:	100.00 +			87373.57
		Transport materiale	5.00 %			3029.74
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			90403.30
		Cheltueli de regie montaj	46.00 %			9822.86
		Total:	100.00 +			100226.16
		Beneficiu de deviz	2.00 %			2004.52
		Total pe capitol:				102230.68
		3. Utilaje				
268	pret	Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N	buc	2.00	486.00 0.00	972.00 0.00
269	pret	Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A	buc	1.00	280.00 0.00	280.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
270	pret	Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA	buc	1.00	230.00 0.00	230.00 0.00
271	pret	Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA	buc	1.00	230.00 0.00	230.00 0.00
272	pret	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	11.00	33.00 0.00	363.00 0.00
273	pret	Intrerupator automat 1P, 10A	buc	10.00	32.00 0.00	320.00 0.00
274	pret	Priza montata pe sina DIN 220V	buc	1.00	80.00 0.00	80.00 0.00
		Total utilaje	100.00 +			2475.00
		Colectarea materialelor	1.20 %			29.70
		Total pe capitol:				2504.70
Total proces-verbal:						
		Total capitole	100.00 +			490677
		TVA	20.00 %			98135
		TOTAL:				588812

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.


Beneficiar:

Director: *Covas Adrian*
(semnatura)

(semnatura)



L.S.



L.S.



Denumirea obiectului - Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"

BORDEROUL DE RESURSE N 1/3
la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	362.83	52.57	19073.973
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	51.555	52.57	2710.246
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.938	52.57	101.854
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17.323	52.57	910.665
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	333.42	52.57	17527.868
6.	1	Muncitor	h-om	43.372	52.57	2280.066
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.896	52.57	99.689
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122.732	52.57	6452.016
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	9.75	52.57	512.558
10.	7122050013442	Tencuitor	h-om	235.99	52.57	12405.973
11.	7422010060100	Timplar	h-om	867.587	52.57	45609.065
12.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34.479	52.57	1812.561
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78.818	52.57	4143.483
		Total:				113640.017

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	42.00	4.20	176.40
2.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	313.875	4.20	1318.275
3.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26.497	4.20	111.286
4.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6179.815	6.80	42022.745
5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1094.90	2.40	2627.76
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96.502	20.00	1930.05
7.	2416586105345	Amorsa-grund - solutie antimucegai	kg	75.259	56.10	4222.058
8.	2416586105304	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	11.625	29.80	346.425
9.	4100126202818	Apa	m3	4.942	0.00	0.00
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.097	0.00	0.00
11.	5009619	Ate de cusut	kg	0.025	1.00	0.025
12.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.313	5.00	1.565
13.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	18.00	2.00	36.00
14.	2874115893301	Bolt metalic	buc	3.00	0.65	1.95
15.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	11.00	250.00	2750.00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.086	0.50	2.043
17.	3130134817408	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 mmp	m	267.75	70.83	18964.732
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	29.28	2.00	58.56
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7.571	5.00	37.852
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80.826	6.80	549.619
21.	2430226101600.	Chit siliconic	kg	4.153	60.00	249.168
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1408.20	2.40	3379.68

23.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	215.192	0.50	107.596
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.025	12500.00	312.50
25.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	148.40	3.00	445.20
26.	2875274400547	Corp de iluminat "Iesire"	buc	3.00	350.00	1050.00
27.	2875274400557	Corp de iluminat pentru tavan armstrong (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)	buc	87.00	400.00	34800.00
28.	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	775.00	0.30	232.50
29.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1607.60	0.50	803.80
30.	2051142950700	Dibluri	buc	234.00	0.50	117.00
31.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.346	15.00	5.193
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29.28	4.00	117.12
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2214.23	0.02	44.285
34.	2010237318750	Distantieri	buc	23.25	0.40	9.30
35.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	65.625	4.00	262.50
36.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	51.00	4.80	244.80
37.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.88	60.00	112.80
38.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	77.219	22.00	1698.82
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	23.73	0.00	0.00
40.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.48	20.00	9.60
41.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	69.75	5.00	348.75
42.	24302261000001	Fuga	kg	26.715	20.00	534.30
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	36.352	25.00	908.798
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61.129	3.00	183.387
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52.548	3.00	157.644
46.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	21.21	48.00	1018.08
47.	652005	Intrerupator automat de sarcina 4P, 40A	buc	1.00	280.00	280.00
48.	652007	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	11.00	33.00	363.00
49.	652008	Intrerupator automat 1P, 10A	buc	10.00	32.00	320.00
50.	65200558	Intrerupator automat diferential 2P, 16A, 30mA	buc	1.00	230.00	230.00
51.	65200559	Intrerupator automat diferential 2P, 10A, 30mA	buc	1.00	230.00	230.00
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12.907	2.00	25.814
53.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.152	40.00	6.08
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3.575	0.00	0.00
55.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.55	280.00	1274.00
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.388	17.00	6.588
57.	652002	Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe, in set cu sine PE si N	buc	2.00	486.00	972.00
58.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	421.995	196.00	82711.02
59.	5009062	Papuci de cablu	buc	146.40	0.30	43.92
60.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3.00	0.10	0.30
61.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.01	20.00	0.206
62.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 60x60	m2	79.825	240.00	19158.00
63.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	11.025	190.00	2094.75
64.	2873122004100	Plase sudate	kg	78.275	18.00	1408.95
65.	2746167335101	Priza	buc	30.60	55.00	1683.00
66.	652098	Priza montata pe sina DIN 220V	buc	1.00	80.00	80.00

67.	2743123549087	Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie	m	7.35	80.00	588.00
68.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "PGS-50"	buc	24.00	0.50	12.00
69.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0.027	5.00	0.135
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.775	20.00	15.50
71.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11.865	70.00	830.55
72.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	60.00	0.30	18.00
73.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	174.00	0.35	60.90
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	160.92	0.25	40.23
75.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.707	65.00	110.955
76.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5σ20 mm	t	0.00	0.00	0.00
77.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4σ40 mm	t	0.00	0.00	0.00
78.	26611228036069	Tub flexibil gofra d.40	m	40.392	14.00	565.488
79.	2661122803625	Tub flexibil gofra d.25	m	224.40	3.50	785.40
80.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23.73	1850.00	43900.50
81.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.147	20.00	2.94
82.	1019852	Vopsea	kg	0.915	75.00	68.625
83.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	30.648	36.00	1103.328
Total:						281300.345

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.191	500.00	95.70
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.44	50.00	22.00
3.	050102	Compresoare mobile,	h-ut	0.44	40.00	17.60
4.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21.63	1.00	21.63
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala	h-ut	4.54	20.00	90.80
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN	h-ut	2.60	3.00	7.80
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	1.17	15.00	17.55
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc	h-ut	3.605	5.00	18.025
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1.024	10.00	10.24
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25.632	10.00	256.316
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de	h-ut	0.20	5.00	1.00
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12.50	5.00	62.50
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat	h-ut	26.096	3.00	78.287
Total:						699.448

Antreprenor:


"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

Director: *Covas Adriana*

(semnatura)

(semnatura)



440659
164302

246357 lei

PROCES – VERBAL nr.1

de constatare a necesității de modificarea proiectului: "Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov""

04. 10.2022

mun. Chișinău.

În urma modificării proiectului de execuție **Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"** situat în mun. Chisinau strada G. Madan 83.", executate în baza fișei de constatare a schimbarilor efectuate în cadrul devizului de execuție nr.1 , comisia a constatat următoarele modificari:

Pornind de la cele constatate s-a decis:

1.Excluderea lucrărilor, conform tablei:

61	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	324.40
62	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	19.30
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	23.20

2. Anexa №1 la prezentul proces-verbal:Devizul de cheltuieli al lucrărilor excluse în sumă de 164302,00lei

3.Includerea lucrărilor, conform tablei:

1	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) <i>Stat sup lementar</i>	m2	520.35
2	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	324.40

	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) <i>(Strat suplimentar)</i>	m2	194.40
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	23.20
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23.20
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.20
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.20
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	23.20
9	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) <i>(Strat suplimentar)</i>	m2	108.75

4. Anexa №2 la prezentul proces-verbal: Devizul de cheltuieli al lucrărilor suplimentare în sumă de 440659,00lei

5. Antreprenorul va prezenta spre aprobare modificarile propuse:

Director Liceul teoretic „Mihail Lomonosov” d-na Elena Șatîghin / 

Responsabil tehnic d-nul Anatolie Haruta / 

Director „Adrika” SRL- Covaș Adrian / 

Diriginte de șantier Adrika” SRL- Gorbaciov Dmitri / 



**Lucrari de reparatie capitala a blocului
V, et. 2 al LT "M. Lomonosov"**

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1E
lucrari de reparatie (excluse) Anexa №1.

Valoarea de deviz 164302 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2 1.5.3. Pardoseli				
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	324.40	315.63 68.34	102391.03 22169.82
62	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	19.30	85.19 52.57	1644.26 1014.60
Total Pardoseli						104035.30
Incluziv salariu						23184.42
Total Lucrari de reparatie in clase et. 2						104035.30
Incluziv salariu						23184.42
		1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2 1.7.1. Tavan				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	23.20	323.50 115.65	7505.18 2683.17
Total Tavan						7505.18
Incluziv salariu						2683.17
Total Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2						7505.18

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2683.17
	Total capitole lucrari de constructie	100.00 +				111540.47
	Contributii sociale	24.00 %				6208.22
	Total:	100.00 +				117748.70
	Transport materiale	5.00 %				4282.13
	Cheltueli directe:	100.00 +				122030.83
	Cheltueli de regie constructii	10.00 %				12203.08
	Total:	100.00 +				134233.91
	Beneficiu de deviz	2.00 %				2684.68
	Total:	100.00 +				136918
	TVA	20.00 %				27384

Total deviz:

164302

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" S.R.L.

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(semnatura)



BORDEROUL DE RESURSE N 1E
la lucrari de reparatie (excluse)

In baza proiectului
Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	373.06	52.57	19611.764
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19.30	52.57	1014.601
3.	7422010060100	Timplar	h-om	47.56	52.57	2500.229
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52.14	52.57	2741.00
		Total:				25867.594

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	344.026	11.80	4059.509
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.965	0.50	0.482
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	212.969	30.69	6536.006
4.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3.474	75.00	260.55
5.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.316	65.00	150.54
6.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3.281	40.00	131.24
7.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2.316	25.00	57.90
8.	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	344.026	202.30	69596.50
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9.65	3.00	28.95
10.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	24.36	196.00	4774.56
11.	2874136313300	Diblu din metal	buc	92.80	0.50	46.40
		Total:				85642.638



Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.08	3.00	30.24
		Total:				30.24

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:



(semnatura)

(semnatura)



Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT
"M. Lomonosov"**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1E
lucrari de reparatie (excluse)
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.5. Lucrari de reparatie in clase et. 2 1.5.3. Pardoseli				
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m ²) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m ²			315.63 <hr/> 68.34
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	52.57	60.456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	52.57	7.886
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m ²	1.0500	202.30	214.539
	1111000100048	Strat sintetic	m ²	1.0500	11.80	12.514
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.6500	30.69	20.148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
62	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m ²			85.19 <hr/> 52.57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	52.57	52.57
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	75.00	13.50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.7. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2 1.7.1. Tavan				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m ²			323.50 <hr/> 115.65

1	2	3	4	5	6	7
9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0.1500	52.57	7.886
7422010060100	Timplar		h-om	2.0500	52.57	107.769
2874136313300	Diblu din metal		buc	4.0000	0.50	2.00
2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate		m2	1.0500	196.00	205.80
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0.0150	3.00	0.045

Antreprenor

"ADRIKA" S.R.L.

(functie, semnatura)

Beneficiar

(functie, semnatura)



**Lucrari de reparatie capitala a
blocului V, et. 2 al LT "M.
Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 11
lucrari de reparatie (incluse) Anexa №2

Valoarea de deviz 440659 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie in clase et. 2				
		1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)	m2	520.35	207.25 151.40	107843.99 78781.82
Total Pereti si glafuri interioare						107843.99
Incluziv salariu						78781.82
		1.1.2. Pardoseli				
2	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	324.40	321.50 57.83	104294.87 18759.08
Total Pardoseli						104294.87
Incluziv salariu						18759.08
Total Lucrari de reparatie in clase et. 2						212138.86
Incluziv salariu						97540.90
		1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2				
		1.2.1. Pereti si glafuri interioare				
3	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	194.40	207.25 151.40	40289.94 29432.47

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)				
Total Pereti si glafuri interioare						40289.94
Incluziv salariu						29432.47
Total Lucrari de reparatie in coridoare et. 2						40289.94
Incluziv salariu						29432.47
		1.3. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2				
		1.3.1. Tavan				
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	23.20	236.90 105.14	5496.14 2439.25
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23.20	98.00 80.43	2273.60 1866.02
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.20	36.09 28.91	837.28 670.79
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.20	4.73 1.58	109.67 36.59
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	23.20	44.96 28.91	1043.04 670.79
Total Tavan						9759.73
Incluziv salariu						5683.45
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
9	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm)	m2	108.75	207.25 151.40	22538.74 16464.92
Total Pereti si glafuri interioare						22538.74
Incluziv salariu						16464.92
Total Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2						32298.47

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22148.37
	Total capitele lucrari de constructie	100.00 +				284727.28
	Contributii sociale	24.00 %				35789.22
	Total:	100.00 +				320516.50
	Transport materiale	5.00 %				6770.60
	Cheltueli directe:	100.00 +				327287.10
	Cheltueli de regie constructii	10.00 %				32728.71
	Total:	100.00 +				360015.81
	Beneficiu de deviz	2.00 %				7200.32
	Total:	100.00 +				367216
	TVA	20.00 %				73443
	Total deviz:					440659

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant

"ADRIKA" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(semnatura)



BORDEROUL DE RESURSE N II
la lucrari de reparatie (incluse)

In baza proiectului
Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1.16	52.57	60.981
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1910.52	52.57	100436.036
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10.44	52.57	548.831
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	35.496	52.57	1866.025
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	324.40	52.57	17053.708
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.456	52.57	707.382
7.	7422010060100	Timplar	h-om	41.76	52.57	2195.323
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	499.40	52.57	26253.458
		Total:				149121.744

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39.528	280.00	11067.84
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.16	0.50	0.58
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.48	20.00	69.60
4.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	9.28	36.00	334.08
5.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9.878	36.00	355.608
6.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	26.341	27.00	711.215
7.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	65.853	56.00	3687.779
8.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	197.56	25.50	5037.77
9.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	214.023	30.69	6568.363
10.	2523116716345	Covor PVC	m2	345.729	200.00	69145.86
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13637.16	2.40	32729.184
12.	2652102100737	Var hidratat	kg	1021.14	2.00	2042.28
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.392	2.00	2.784
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	165.648	2.40	397.555
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24.474	6.80	166.421
16.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro	buc	8.12	158.33	1285.64
17.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	36.234	0.00	0.00
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11.60	3.00	34.80
19.	2822115708000	Element de sustinere	buc	27.84	3.80	105.792
20.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	19.952	45.80	913.802
21.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6.264	30.10	188.546
22.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1044.00	0.12	125.28
23.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	464.00	0.10	46.40
24.	2875276305105	Conector	buc	103.008	3.80	391.43
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13.809	0.00	0.00
26.	4100126202818	Apa	m3	0.023	0.00	0.00
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.16	3.00	3.48
		Total:				135412.089

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13.564	3.00	40.693
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.452	10.00	4.524
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9.882	15.00	148.23
Total:						193.447

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:



(semnatura)

[Handwritten signature]

(semnatura)



[Handwritten signature]



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a blocului V, et. 2 al LT
"M. Lomonosov"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 11
lucrari de reparatie (incluse)
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie in clase et. 2 1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) K=8.00	m2			207.25 151.40
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	52.57	121.962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	52.57	29.439
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0700	2.40	39.744
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.1550	2.00	2.48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	280.00	13.44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	3.00	0.007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	15.00	0.18
		1.1.2. Pardoseli				
2	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (Norma 0.65m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1.015	m2			321.50 57.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	52.57	5.257
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.0000	52.57	52.57
	2523116716345	Covor PVC	m2	1.0500	200.00	213.15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0300	36.00	1.096
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	25.50	15.53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	27.00	2.192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.2000	56.00	11.368

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0.6500	30.69	20.248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
		1.2. Lucrari de reparatie in coridoare et. 2				
		1.2.1. Pereti si glafuri interioare				
3	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) K=8.00	m2			207.25 <hr/> 151.40
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	52.57	121.962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	52.57	29.439
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0700	2.40	39.744
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.1550	2.00	2.48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	280.00	13.44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	3.00	0.007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	15.00	0.18
		1.3. Lucrari de reparatie in WC-uri et. 2				
		1.3.1. Tavan				
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			236.90 <hr/> 105.14
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8000	52.57	94.626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	52.57	7.886
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	52.57	2.629
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, hydro	buc	0.3500	158.33	55.416
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	45.80	39.388
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	30.10	8.127
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.12	5.40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.10	2.00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	3.80	4.56
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	3.80	16.872
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98.00 <hr/> 80.43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	52.57	80.432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.40	17.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	10.00	0.195
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			36.09

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28.91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	52.57	23.657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	52.57	5.257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.73 1.58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	52.57	1.577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			44.96 28.91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	52.57	28.914
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	36.00	14.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
9	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8. gr. 4 cm) K=8.00	m2			207.25 151.40
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	52.57	121.962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	52.57	29.439
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0700	2.40	39.744
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.1550	2.00	2.48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	280.00	13.44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	3.00	0.007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	15.00	0.18

Antreprenor

Beneficiar

"ADRIKA" S.R.L.

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

