

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21426219</u> din <u>29/05/2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Achiziționare unei construcții modulare: Vestiar si grup sanitar pe stadionul din s.Puhoi, r.Ialoveni”</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Achiziționare unei construcții modulare: Vestiar si grup sanitar pe stadionul din s.Puhoi, r.Ialoveni”</i>	<i>Vestiar si grup sanitar pe stadionul din s.Puhoi, r.Ialoveni”</i>	RM	Lux Arbo SRL	Vestiar si grup sanitar, din constructie modular, dimensiuni 8000mm x 2500 mm x H 2700mm. Materialele ce vor fi utilizate pentru constructia modular: Structura constructiei modulare, tavan,pereti,pardosi. Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3mm,sudate la cele 8colturi ale constructiei modulare . Opt piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite,tipologia de otel utilizata S235JR ' Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate ' Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincatdcu o grosime amatenalului 3 mm, stalpii demontabili de structurd prin suruburi. . Proteclie anti rugini Rouge Termosudabil	Vestiar si grup sanitar, din constructie modular, dimensiuni 8000mm x 2500 mm x H 2700mm. Materialele ce vor fi utilizate pentru constructia modular: Structura constructiei modulare, tavan,pereti,pardosi. Strucrura zincata profilata la rece cu grosime de 3mm,sudate la cele 8 colturi ale constructiei modulare . Opt piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite,tipologia de otel utilizata S235JR ' Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate ' Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincatdcu o grosime amatenalului 3 mm, stalpii demontabili de structurd prin suruburi. .	

			'Structura zincataprofilata larece prevazutacu canal dedrenare aapei si tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul. Acoperisul- Structura zincataprofilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colturi ' Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate. Tabla zincatadublu faltuita (0,5 mm) . Traverse'cu grosime de 3 rrun . Folie hidroizolatoare 10 microni PVC . Vata minerala 100 mm nofina Cl, conductivitatea termica l,-0.33w/mk . Panou din palmelaminat 16 mm . Perete exteriori,conform schitei tuhnice- Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretana, culuare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termica l:0.3 3w/mk . Masti decorative - 0,5 mm. Usa PVC 800mm x 2100mm -2btrc . usa PVC 900mm x 2100mm - 1 buc . Fereastră PVC 600x600 mm - 2buc . Fereastră PVC 1200x1000 mm - 2buc Pardosea - Structura zincataprofilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colturi ' Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate . Tabla zincatacutataHl2 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior . Traverse cu grosime de 3 mm . Folie hidroizolatoare 10 microni PVC . Vata minerala 100 mm noffna Cl, conductivitatea termica L:0.33w/mk . Pardoseala interioara din placa USB 18 mm, . Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei ; Pereti despdrtitori interiori, conform schilei tehnice .- Perete despaizitor din panouri	Proteclie anti rugini Rouge Termosudabil'Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei si tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul. Acoperisul- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colturi ' Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate. Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) . Traverse'cu grosime de 3 rrun . Folie hidroizolatoare 10 microni PVC . Vata minerala 100 mm nofina Cl, conductivitatea termica l,-0.33w/mk . Panou din palmelaminat 16 mm . Perete exteriori,conform schitei tuhnice - Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretana, culuare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termica l:0.3 3w/mk . Masti decorative - 0,5 mm. Usa PVC 800mm x 2100mm -2btrc . usa PVC 900mm x 2100mm - 1 buc . Fereastră PVC 600x600 mm - 2buc . Fereastră PVC 1200x1000 mm - 2buc Pardosea - Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colturi ' Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate . Tabla zincata cutata Hl2 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior . Traverse cu grosime de 3 mm . Folie hidroizolatoare 10 microni PVC . Vata minerala 100 mm noffna Cl, conductivitatea termica L:0.33w/mk . Pardoseala interioara din placa USB 18 mm, . Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei ;	
--	--	--	---	---	--

				sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretana, culuare RAL 9010 . Instalatii electrice .- Prize exterioare instalate in rama superioara a constructiei modulare - I buc . Tablou sigurante automate cu sistem de impamantare-1buc.Priza de impamantare exteriorala cu surub M 10 si piulite - 1 buc .Priza interioara-8buc. Intrerupator -3 buc. Corp de iluminat exterior - 2 buc . Corp de iluminat interior - 5 buc . Uscator de maini - 2 buc .Boiler30I-1buc ' . Convectoelectric 1,5 kw dotat cu termostat - 4 buc . Instalarea cablului electric pentru functionarea instalafiilor electrice. . Instalatii sanitare . -WC -2buc . Lavuar set - 2 buc . Oglindd -2buc . Ventilatoare pentru aerisire - 2 buc . Instalarea refelelor sanitare pentru functionarea instalafiilor sanitare . Racordarea refelelor de apa si sanitare imediat la iesirea tevilor din constructia modulara . Transportul si instalarea constructiei modulare sd fie incluse in pret	Pereti despdrțitori interiori, conform schilei tehnice .- Perete despazititor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretana, culuare RAL 9010 . Instalatii electrice .- Prize exterioare instalate in rama superioara a constructiei modulare - I buc . Tablou sigurante automate cu sistem de impamantare-1buc.Priza de impamantare exteriorala cu surub M 10 si piulite - 1 buc .Priza interioara-8buc. Intrerupator -3 buc. Corp de iluminat exterior - 2 buc . Corp de iluminat interior - 5 buc . Uscator de maini - 2 buc .Boiler30 I-1buc ' . Convectoelectric 1,5 kw dotat cu termostat - 4 buc . Instalarea cablului electric pentru functionarea instalafiilor electrice. . Instalatii sanitare . -WC -2buc . Lavuar set - 2 buc . Oglindd -2buc . Ventilatoare pentru aerisire - 2 buc . Instalarea refelelor sanitare pentru functionarea instalafiilor sanitare . Racordarea refelelor de apa si sanitare imediat la iesirea tevilor din constructia modulara . Transportul si instalarea constructiei modulare sd fie incluse in pret	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: __Chioseana Anastasia__ În calitate de: __Director__

Ofertantul: Lux Arbo SRL_ Adresa: or.Comrat, str. Pobeda 188_____

din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>21426219</u> din <u>29/05/2025</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Achiziționare unei construcții modulare: Vestiar si grup sanitar pe stadionul din s.Puhoi, r.Ialoveni”</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39300000-5	Bunuri/servicii			Lei MD	Lei MD	Lei MD	Lei MD			
	Achiziționare unei construcții modulare: Vestiar si grup sanitar pe stadionul din s.Puhoi, r.Ialoveni”	buc	1	150 000,0	180 000,0	150 000,00	180 000,00	25 zile		
	TOTAL (lei)					150 000,00	180 000,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Chioseva Anastasia__ În calitate de: __Director__

Ofertantul: Lux Arbo SRL_ Adresa: or.Comrat, str. Pobeda 188_____