

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Общестроительные работы. Теневые навесы УРО №1 "Гармония" (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		07	08
1	1. Теневой навес №1, теневой навес №2, теневой навес №3		
1	1.1. Общестроительные работы.		
2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях - Ямы под стойки-опоры-- 0.3x0.3x0.8x10шт.=0.72м3)		
3	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж стоек-колонн на бетоне из проф. трубы 60x60x4--10шт.-- 32п.м.х6.82=218.24)		
4	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под поребрики)		

5	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса M150..- под столбы-стойки) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
6	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок по периметру и стропил под кровлю из проф.трубы 60x40x3 мм - 35 м.п.)		
7	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Прогоны из проф.трубы 40x20x3 мм под профнастил кровли - обрешетка - 323.2 п.м.)		
8	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Прогоны стен из проф.трубы 20x40x2 мм под профнастил стен - 44 п.м.)		
9	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными стальными шурупами, на металлические подкладки, - Н=3см.)		

	Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500		
10	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно - с наружной стороны Н=2см по готовому каркасу - профнастил стен)		
11	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из листов ОСБ-12мм на саморезах) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020		
12	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя - плюс грунтовка)		
13	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска ОСБ-12 краской в 2 слоя)		
14	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (СКАММЕЙКИ ИЗ ДЕРЕВ. БРУСА 40x50мм по готовому каркасу)		
15	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические изделия из		

	сталльного профиля 30x40x2мм - 10 п.м. - металлоконструкции скамеек)		
16	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (окраска деревянных изделий скамеек краской в 2 слоя)		
17	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 80x250x1000мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см - по ппериметру навеса)		
18	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка - 5 см)		
19	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - толщиной 5 см)		
20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Т=4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Сергей Пости**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL ROST.Company**