

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 06 din 06.08. 2025

privind lucrările de reparație curentă a edificiului CM Strășeni din str. Mihai Eminescu, 51B, or. Strășeni

executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „KEDACONS” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 662 din 04.08.2025 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Denis RADUCAN** – inginer coordonator Secția construcții (SC) al DAIL;

Membrii comisiei:

Fiodor DUMITRAȘCU – șef SC al DAIL;

Mihail PROCOP – inginer coordonator SC al DAIL;

Petru DIACONU – șef Birou de informații și eliberare Strășeni al DMSP.

și-a desfășurat activitatea în perioada de **06.08.2025**.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ion DRAGUȚANU – administrator "KEDACONS" SRL.

2. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparație curentă a edificiului CM Strășeni din str. Mihai Eminescu, 51B, or. Strășeni
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025;

Respectarea calității, termenelor de execuție, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparație curentă a edificiului CM Strășeni din str. Mihai Eminescu, 51B, or. Strășeni
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 06.08.2025 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Denis RADUCAN

Membrii comisiei:

Fiodor DUMITRAȘCU

Mihail PROCOP

Petru DIACONU

Au participat:

Ion DRAGUTANU



7. Lucrările de reparație curentă a edificiului CM Strășeni din str. Mihai Eminescu, 51B, or. Strășeni sunt:

TRANSMISE:
ANTREPRENOR:
"KEDACONS" SRL

PRIMITE:
BENEFICIAR:
I.P. "Agenția Servicii Publice"



administrator, Ion DRAGUȚANU

director, Mircea EȘANU




Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025 care
sunt lipsă sau incomplete

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025 ce n-au
fost executate

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1			
2			
3			

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 491 din 17.06.2025 care
s-au executat cu abateri

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAZ000959556

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки	07.08.2025 / 07.08.2025	număr: номер	data: дата
9. Transportator Перевозчик		"KEDACONS" S.R.L., OR.STRASENI Morii str-la nr.14	c.f./ nr.TVA 1018600005878 / ф.к./ код НДС 8601060
1. Furnizor: Поставщик		"KEDACONS" S.R.L., OR.STRASENI Morii str-la nr.14 Cont MD83AG00000022513335532, BC'MAIB'S.A. sucursala Strasenii, AGRNMD2X772	c.f./ nr.TVA 1018600005878 / ф.к./ код НДС 8601060
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.P. "AGENTIA SERVICII PUBLICE", SEC.RISCANI A. Puskin nr.42	c.f./ nr.TVA 1002600024700 / ф.к./ код НДС

3. Delegație Доверенность	seria серия	număr номер	data дата	delegat делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
------------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------------------	---

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirișări Переадресовки
--------------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie curenta a edificiului CM Strasenii din str. M. Eminescu, 51 B	luc	1	184630.5	184630,50	20	36926,10	221556,60				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				184630,50	X	36926,10	221556,60	X	X	X	0,0

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	contabil ION DRAGUTANU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 07.08.2025
--	------------------------	---

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil ION DRAGUTANU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 07.08.2025
--	------------------------	---

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
---	--	--

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
---	--	--

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя
--	--	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

VERIFICAT: Inginer coordonator SC DAIL
Ulung Mihail ProcopDumitros Victor sub sc. DAIL
Inginer coordonator SC DAIL Radușanu Denis

Antreprenor SRL Kedacons
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a
 edificiului CM Strasenii din str.
 M.Eminescu, 51B, or. Strasenii**

Valoarea lucrarilor executate

221 556,60 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2025

800 111426601

06.08.2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sala				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	8,04	24,22 24,22	194,71 194,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6884	57,66	97,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6884	57,66	97,35
2	RpCI42A	Demontarea elementelor (prevazurilor)	m	3,92	8,17 8,07	32,04 31,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3528	57,66	20,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,196	57,66	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0392	10,00	0,39
3	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare sau de conditionare a aerului	buc	1,00	939,80 934,09	939,80 934,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,20	57,66	934,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08	17,00	1,36
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05	12,00	0,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	25,00	3,75
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,45	37,10 0,00	16,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0477	350,00	16,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 183,24 1 160,44
		1.1.2. Ferestre				
5	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit , exterior antracit , interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere , gr. sticlei - 4 mm , gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm , geamul termopan 32 , rezistente la razele UV , LowE , Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)	m2	8,04	4 262,62 37,46	34 271,48 301,19
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	4,7436	57,66	273,52
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	57,66	27,68
	20301129381 00=0987	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv(aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr.sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)	m2	8,04	4 200,00	33 768,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,3266	89,00	118,07
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,9889	25,00	24,72
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,12	0,60	14,47
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,216	10,00	32,16
	40111062027 41	Energie electrica	kw	5,628	2,00	11,26
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1608	10,00	1,61
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu , din PVC de culoarea alba mata , l = 300 mm , gr. 20 mm	m	4,02	195,54 23,04	786,08 92,63
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,2864	57,66	74,17
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,32	57,66	18,45
	27431235490 2666	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	4,02	170,00	683,40
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,08	0,60	9,65
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0402	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
		Total Incluziv salariu				35 057,55 393,82
		1.1.3. Pereti				
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,60	90,27 70,27	144,43 112,44
	47122050013 442	Tencuitor	h-om	1,95	57,66	112,44
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	11,424	2,60	29,70
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0064	20,00	0,13
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1264	10,00	1,26
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0256	35,00	0,90
8	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri , preparare manuala a mortarului.	m2	0,80	90,55 70,63	72,44 56,51
	71220500133 442	Tencuitor	m2	0,98	57,66	56,51
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	5,712	2,60	14,85
	41001162062 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	20,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0632	10,00	0,63
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0128	35,00	0,45
9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	8,02	35,75 14,99	286,73 120,23
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,0852	57,66	120,23
	27431235490 25	Baghete din aluminiu	m	8,421	16,00	134,74
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2005	2,45	0,49
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	300,00	2,40
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,12	0,60	28,87
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,20	7,49 1,74	278,48 64,58
	71454545410 20013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12	57,66	64,58
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	5,58	35,00	195,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,86	10,00	18,60
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	37,20	60,55 39,79	2 252,40 1 480,13

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	27141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om.	25,67	57,66	1 480,13
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,88	35,00	520,80
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,232	2,00	4,46
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,60	12,00	223,20
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,86	10,00	18,60
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0744	20,00	1,49
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,372	10,00	3,72
12	CM08B	Delimitarea fixa din sticla , cu inaltime de pina la 2m din panouri fixe (sticla securizata , mata 100%, grosimea 10mm , H = 2m. Stilpi din INOX 60 X 60mm , 1 - 3700mm - 4buc, rigla din inox 60 x 60mm - L=1220mm, 6 buc)	m2	7,80	1 329,80 17,30	10 372,42 134,92
	71350100114 40	Geamgiu	h-om	1,95	57,66	112,44
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	57,66	22,49
	26109876543 12500274	Sticla securizata, suprafata exterioara mata100%, inclusiv stilpi din inox 60 x 60 mm,4 buc. - 3,7 m si rigla suport sus/jos H = 60mm, L = 1,22 m - 6 buc.	m2	8,19	1 250,00	10 237,50
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				13 406,91 1 968,81
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				49 647,70 3 523,07
		1.2. Arhiva				
		1.2.1. Demontari				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	5,97	24,22 24,22	144,58 144,58
	74220100601 00	Timplari	h-om	1,2537	57,66	72,29
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,2537	57,66	72,29
14	RpCI42A	Demontarea elementelor (prevazurilor)	m	2,90	8,28 8,17	24,00 23,70
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,261	57,66	15,05
	69310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	32922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	10,00	0,30
15	CL14A	Demontarea constructiilor	t	0,10	1 619,70	161,97

1	2	3	4	5	6	7
		metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (Gratiile)			1 153,20	115,32
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,10	57,66	5,77
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	1,60	57,66	92,26
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,30	57,66	17,30
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10	4,00	0,40
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15	220,00	33,00
	34105200067 28	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03	25,00	0,75
	29522700030 15	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,25	50,00	12,50
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				330,54 283,59
		1.2.2. Ferestre				
16	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit , exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV , LowE , Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)	m2	5,97	4 303,19 49,03	25 690,04 292,73
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	4,5969	57,66	265,06
	33006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	57,66	27,68
	20301129380 0	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr.sticle - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm , geamul termopan 32, rezistente la razele UV , LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)	m2	5,97	4 200,00	25 074,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	2,8059	89,00	249,73
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,985	25,00	24,63
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,88	0,60	14,33
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,388	10,00	23,88
	40111062027 41	Energie electrica	kw	4,776	2,00	9,55

1	2	3	4	5	6	7
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1194	10,00	1,19
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu din PVC, de culoare apa mata, I = 300mm, gr.20 mm.	m	2,90	195,52 23,02	567,02 66,77
	67931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,23	57,66	13,26
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,928	57,66	53,51
	27431235490 26-1	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	2,90	170,00	493,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,60	0,60	6,96
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029	10,00	0,29
18	CL14A	Montarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile (Gratiile)	t	0,10	1 619,70 1 153,20	161,97 115,32
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,10	57,66	5,77
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	1,60	57,66	92,26
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,30	57,66	17,30
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,10	4,00	0,40
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15	220,00	33,00
	34105200067 28	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03	25,00	0,75
	29522700030 15	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,25	50,00	12,50
19	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	2,50	126,69 110,13	316,73 275,33
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,175	57,66	240,73
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,60	57,66	34,60
	24302261009 81	Grund alchid orce culoare	kg	0,25	35,00	8,75
	24302261013 50	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,125	25,00	3,13
	24302261094 56	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,275	25,00	6,88
	24301161057 23	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,425	45,00	19,13
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	12,00	0,60
	24301161032 94	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,075	35,00	2,63
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,03	10,00	0,30
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				26 735,76 750,15
		1.2.3. Pereti				
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5	m2	1,40	90,42	126,59

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri , preparare manuala a mortarului.			70,43	98,60
	71220999500 13442	Tencuitor	h-om	1,71	57,66	98,60
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	9,996	2,60	25,99
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0056	20,00	0,11
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1106	10,00	1,11
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0224	35,00	0,78
21	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	0,70	89,93 70,02	62,95 49,01
	67676771220 50013442	Tencuitor	h-om.	0,85	57,66	49,01
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	4,998	2,60	12,99
	41001353535 16202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	20,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0553	10,00	0,55
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0112	35,00	0,39
22	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	7,02	35,75 14,99	250,98 105,24
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,8252	57,66	105,24
	27431235490 25	Baghete din aluminiu	m	7,371	16,00	117,94
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1755	2,45	0,43
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007	300,00	2,10
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	42,12	0,60	25,27
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,96	7,48 1,73	396,20 91,68
	71410200133 0011	Zugrav vopsitor	h-om	1,59	57,66	91,68
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	7,944	35,00	278,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,648	10,00	26,48
24	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,96	60,55 39,79	3 206,48 2 107,03
	71410200133	Zugrav vopsitor	h-om	36,5424	57,66	2 107,03

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,184	35,00	741,44
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1776	2,00	6,36
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	26,48	12,00	317,76
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	2,648	10,00	26,48
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1059	20,00	2,12
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,5296	10,00	5,30
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 043,20 2 451,56
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				31 109,50 3 485,31
		1.3. Arhiva BitDCA				
		1.3.1. Demontari				
25	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	7,40	16,11 16,11	119,24 119,24
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,068	57,66	119,24
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,44	57,66	25,37
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				144,61 144,61
		1.3.2. Usi				
27	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (usa din lemn masiv sponat , culoare sur-deschisa, 2050 x 900 mm, gr.-45 mm, lat.toc sponat - 120 mm)	m2	1,84	3 771,46 147,03	6 939,49 270,54
	74220100601 00	Timplar	h-om	3,128	57,66	180,36
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,012	57,66	58,35
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,552	57,66	31,83
	20301129310 00	Usi din lemn interioare simple finisate la producator (usa din lemn masiv sponat, culoarea sur-deschisa, 2050 x 900 mm, gr. - 45	m2	1,84	3 450,00	6 348,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, lat.toc sponat - 120mm)				
	20301229480 50	Ghermele carbonilizate	buc	5,52	35,00	193,20
	28731458869 28	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1748	26,00	4,54
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1472	2,00	0,29
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,828	12,00	9,94
	20102129460 00	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	6,256	18,00	112,61
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0368	10,00	0,37
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				6 939,49 270,54
		1.3.3. Pereti				
28	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	3,00	455,19 69,19	1 365,58 207,58
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	3,00	57,66	172,98
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	57,66	34,60
	26621027010 00	Placi ghips-carton	m2	7,095	54,00	383,13
	28401363127 00	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	2,805	26,00	72,93
	28401363127 01	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	5,94	26,00	154,44
	26821626058 29	Vata minerala	m2	3,30	160,00	528,00
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,03	650,00	19,50
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	90,34 70,35	271,02 211,04
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	3,66	57,66	211,04
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	21,42	2,60	55,69
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	20,00	0,24
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237	10,00	2,37
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,048	35,00	1,68
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,65	47,27 41,52	1 448,68 1 272,44
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	22,068	57,66	1 272,44
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,5975	35,00	160,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5325	10,00	15,32

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,65	60,55 39,79	1 855,72 1 219,42
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	21,1485	57,66	1 219,42
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,26	35,00	429,10
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,839	2,00	3,68
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,325	12,00	183,90
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,5325	10,00	15,32
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0613	20,00	1,23
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,3065	10,00	3,06
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 940,99 2 910,47
		1.3.4. Tavane				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,21	706,90 126,85	4 389,86 787,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,9315	57,66	53,71
	74220100601 00	Timplar	h-om	12,7305	57,66	734,04
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	24,84	0,60	14,90
	27321036461 51	Panouri "Armstrong" cu sistem grila aparenta pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,5205	550,00	3 586,28
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0931	10,00	0,93
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 389,86 787,75
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				16 414,95 4 113,38
		1.4. Birou Sef 1.4.1. Demontari				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	1,96	24,22 24,22	47,47 47,47
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,4116	57,66	23,73
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4116	57,66	23,73
34	RpCI42A	Demontarea elementelor (prevazurilor)	m	0,95	104,36 104,26	99,14 99,04
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0855	57,66	4,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,6322	57,66	94,11

1	2	3	4	5	6	7
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0095	10,00	0,10
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport textil (inclusiv plinta PVC)	m2	6,89	15,51 13,26	106,88 91,37
	71320400127 00	Parchetar	h-om	1,5847	57,66	91,37
	23201662007 29	Parchetin	l	0,2067	45,00	9,30
	41001262028 18	Apa	m3	0,2067	20,00	4,13
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,2067	10,00	2,07
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				253,48 237,88
		1.4.2. Ferestre				
36	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit , interior alba, lat. profilului = 70mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32mm , rezistente la razele UV,LowE,Fn4S- 4FI si protectia fonica 45 dB)	m2	1,96	4 346,38 65,66	8 518,91 128,70
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	1,96	57,66	113,01
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,272	57,66	15,68
	20301198765 40	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr.peretilor de aluminiu 2,5 mm , geamul termopan 32, rezistente la razele UV,LowE,Fn4S-4FI si protecti fonica 45dB)	m2	1,96	4 200,00	8 232,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,3818	89,00	122,98
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,4841	25,00	12,10
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,76	0,60	7,06
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,176	10,00	11,76
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,96	2,00	3,92
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0392	10,00	0,39
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m	0,95	190,95	181,40

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu, din PVC, de culoare alba mata, I = 300 mm. gr. 20 mm			18,45	17,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,304	57,66	17,53
	2747656543123549026	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	0,95	170,00	161,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,80	0,60	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0095	10,00	0,10
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				8 700,31 146,23
		1.4.3. Pereti				
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure, preparare manuala a mortarului.	m2	1,01	125,86 105,87	127,12 106,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8544	57,66	106,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,2114	2,60	18,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0798	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0162	35,00	0,57
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure, preparare manuala a mortarului.	m2	0,51	90,34 70,35	46,07 35,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6222	57,66	35,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,6414	2,60	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0403	10,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0082	35,00	0,29
40	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	5,09	35,75 14,99	181,99 76,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3234	57,66	76,31
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	5,3445	16,00	85,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1273	2,45	0,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0051	300,00	1,53
	28741158291	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x	buc	30,54	0,60	18,32

1	2	3	4	5	6	7
	26	30 mm				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,90	47,27 41,52	1 271,43 1 116,76
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	19,368	57,66	1 116,76
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,035	35,00	141,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,345	10,00	13,45
42	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,90	60,55 39,79	1 628,67 1 070,23
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	18,561	57,66	1 070,23
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,76	35,00	376,60
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,614	2,00	3,23
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,45	12,00	161,40
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,345	10,00	13,45
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0538	20,00	1,08
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,269	10,00	2,69
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				3 255,28 2 406,09
		1.4.4. Pardoseli				
43	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6cm) (clasa 33, gr. 10 mm)	m2	6,90	472,43 89,37	3 259,78 616,67
	71320400127 00	Parchetar	h-om	9,522	57,66	549,04
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,173	57,66	67,64
	45678267011 2204051	Placi din laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6cm) (clasa 33, gr. 10 mm)	m2	7,32	325,00	2 379,00
	11110001000 48	Strat sintetic	m2	7,3175	12,00	87,81
	67672030122 946766	Plinte din PVC	m	6,969	25,00	174,22
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,207	10,00	2,07
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				3 259,78 616,67
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				15 468,85 3 406,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Birou				
		1.5.1. Demontari				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	1,93	24,22 24,22	46,74 46,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4053	57,66	23,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4053	57,66	23,37
45	RpCI42A	Demontarea elementelor (prevazurilor)	m	0,93	8,39 8,29	7,80 7,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0837	57,66	4,83
	678869310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0093	10,00	0,09
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport textil, inclusiv plinta PVC	m2	7,15	28,77 26,52	205,73 189,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6445	57,66	94,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6445	57,66	94,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,2145	45,00	9,65
	4100126202818	Apa	m3	0,2145	20,00	4,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2145	10,00	2,15
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				260,27 244,09
		1.5.2. Ferestre				
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit , interior alba, lat. profilului = 70mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32mm , rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protectia fonica 45 dB)	m2	1,93	4 346,37 65,65	8 388,49 126,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,93	57,66	111,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2674	57,66	15,42
	2030119876540	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5	m2	1,93	4 200,00	8 106,00

1	2	3	4	5	6	7
		camere, gr. sticlei - 4 mm, gr.peretilor de aluminiu 2,5 mm , geamul termopan 32, rezistente la razele UV,LowE,Fn4S-4FI si protecti fonica 45dB)				
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,3606	89,00	121,09
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,4767	25,00	11,92
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,58	0,60	6,95
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,158	10,00	11,58
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,93	2,00	3,86
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0386	10,00	0,39
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu din PVC de culoare alba mata l=300, gr 20 mm	m	0,93	195,56 23,06	181,87 21,45
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2976	57,66	17,16
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0744	57,66	4,29
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	0,93	170,00	158,10
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,72	0,60	2,23
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0093	10,00	0,09
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				8 570,36 148,15
		1.5.3. Pereti				
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri , preparare manuala a mortarului.	m2	1,01	125,78 105,87	127,04 106,92
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,8544	57,66	106,92
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,2114	2,60	18,75
	78884100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	20,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0798	10,00	0,80
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0162	35,00	0,57
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	0,51	90,34 70,35	46,07 35,88
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,6222	57,66	35,88
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	3,6414	2,60	9,47

1	2	3	4	5	6	7
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0403	10,00	0,40
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0082	35,00	0,29
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	5,09	35,75 14,99	181,99 76,31
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,3234	57,66	76,31
	27431235490 25	Baghete din aluminiu	m	5,3445	16,00	85,51
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1273	2,45	0,31
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0051	300,00	1,53
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,54	0,60	18,32
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,80	7,47 1,72	207,71 47,86
	90971410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,83	57,66	47,86
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,17	35,00	145,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,39	10,00	13,90
53	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,80	60,55 39,79	1 683,16 1 106,03
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	19,182	57,66	1 106,03
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,12	35,00	389,20
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,668	2,00	3,34
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,90	12,00	166,80
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,39	10,00	13,90
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0556	20,00	1,11
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,278	10,00	2,78
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				2 245,97 1 373,00
		1.5.4. Pardoseli				
54	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,65 m.l., h=6cm) (clasa 33, gr. 10 mm)	m2	7,15	472,19 89,37	3 376,19 639,02

1	2	3	4	5	6	7
	71320400127 00	Parchetar	h-om	9,867	57,66	568,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,2155	57,66	70,09
	45678267005 1	Placi din laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6cm) (clasa 33, gr. 10 mm)	m2	7,58	325,00	2 463,50
	11110001000 48	Strat sintetic	m2	7,5826	12,00	90,99
	09752030122 946766	Plinte din PVC	m	7,2215	25,00	180,54
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2145	10,00	2,15
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 376,19 639,02
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				14 452,79 2 404,26
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			127 093,80
		ASM (II3) * 24 %	24,00 %			4 063,90
		Transport (II3) * 3 %	3,00 %			3 301,42
		Cheltuieli regie (II3+ASM+Transp) * 4 %	4,00 %			5 378,36
		Beneficiu Deviz (II3+ASM+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %			2 796,75
		Total II3+ASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +			142 634,23
		Total Incluziv salariu				142 634,23 16 932,90
		2. Lucrari de amenajare a teritoriului				
		2.1. Demontari				
55	TsH91B	Dezinstalarea urne	buc	2,00	343,19 340,19	686,39 680,39
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,20	57,66	69,19
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,90	57,66	51,89
	71230110002 00	Betonist	h-om	9,70	57,66	559,30
	12121212121 21	apa	m3	0,30	20,00	6,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				686,39 680,39
		2.2. Lucrari				
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,68	29,76 13,26	139,29 62,07
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0764	57,66	62,07
	24302261093 07	Diluant decapant	kg	2,34	25,00	58,50
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,872	10,00	18,72
57	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a	m2	4,68	116,43	544,89

1	2	3	4	5	6	7
		timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor			96,87	453,35
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,7392	57,66	388,58
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,1232	57,66	64,76
	24302261009 81	Grund alchid orce culoare	kg	0,468	35,00	16,38
	24302261013 50	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,234	25,00	5,85
	24302261094 56	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,5148	25,00	12,87
	24301161057 23	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,7956	45,00	35,80
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0936	12,00	1,12
	24301161032 94	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1404	35,00	4,91
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0562	10,00	0,56
	29123400025 03	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2808	50,00	14,04
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	0,70	564,57 167,21	395,20 117,05
	93100600199 30	Muncitor	h-om	2,03	57,66	117,05
	00999267011 2202051	Placi din ceramica	m2	0,7211	220,00	158,64
	24621061105 57	Adeziv de acril sau latex	kg	3,1108	35,00	108,88
	24302261000 001	Fuga	kg	0,304	25,00	7,60
	41001262028 18	Apa	m3	0,0014	20,00	0,03
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0177	10,00	0,18
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0077	35,00	0,27
	29522700032 05	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0511	50,00	2,56
59	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	3 948,19 340,19	7 896,39 680,39
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,20	57,66	69,19
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,90	57,66	51,89
	71230110002 00	Betonist	h-om	9,70	57,66	559,30
	20301129311 02	Urne	buc	2,00	3 500,00	7 000,00
	26631021000 00	Beton	m3	0,168	1 250,00	210,00
	12121212121 21	apa	m3	0,30	20,00	6,00
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				8 975,76 1 312,85
		Total capitol: Cheltuieli directe	lei			9 662,15
		ASM (II3) * 24 %	24,00 %			478,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli Transport (II3) * 3 %</i>	3,00 %			229,54
		<i>Beneficiu Regie (II3+ASM+Cheltu) * 5 %</i>	5,00 %			518,50
		<i>Beneficiu Deviz (II3+ASM+Cheltu+Benefi) * 1 %</i>	1,00 %			108,89
		<i>Total II3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi</i>	100,00 +			10 997,45
		Total Incluziv salariu				10 997,45 1 993,24
		3. Lucrari de electro montare				
		3.1. Lucrari de montare				
60	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw (Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir); Qfrig.=3500 kW; Qcald. = 3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B.	buc	1,00	1 443,09 253,70	1 443,09 253,70
	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,40	57,66	253,70
	28112363050 75	Console	kg	12,60	24,00	302,40
	25213057340 08	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	12,00	6,30
	25213057340 09	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10	12,00	25,20
	26611228046 02	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6- 16mm	m	10,50	35,00	367,50
	20511429507 06	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75	0,60	9,45
	27461633348 52	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25	36,00	189,00
	27461633348 53	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25	36,00	189,00
	28741158500 14	Bulon de ancorare	kg	0,2772	17,00	4,71
	2411173228 35	Freon	kg	1,575	45,00	70,88
	29405200076 10	Perforator electric	h-ut	0,41	45,00	18,45
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	25,00	3,00
	29522700066 18	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,14	25,00	3,50
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,00	900,14 16,14	1 800,29 32,29
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,56	57,66	32,29
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,08	850,00	1 768,00
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de	buc	1,00	35,41 15,57	35,41 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,27	57,66	15,57
	11110001000 24	Intrerupator manual	buc	1,01	9,60	9,70
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,00	10,00	10,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
63	RpCO42C	Repararea usilor de PVC , prin inlocuirea feroneriei cu zavoare (demontare/montare)	buc	1,00	752,53 28,83	752,53 28,83
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,50	57,66	28,83
	20101029043 53	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,004	4 800,00	19,20
	28741458869 28	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,006	26,00	0,16
	28741158369 85	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,00	0,60	3,60
	24163061099 13	Aracet DP 25	kg	0,01	45,00	0,45
	24302261007 47	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,008	35,00	0,28
	28631463110 11	Zavoare ingropate pentru usi	buc	2,00	350,00	700,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 031,32 330,39
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 031,32
		ASM (II3) * 24 %	24,00 %			79,29
		Transport (II3) * 1 %	1,00 %			36,76
		Beneficiu Regie (II3) * 50 %	50,00 %			165,20
		Beneficiu Deviz (II3+ASM+Transp+Benefi) * 2 %	2,00 %			86,25
		Total II3+ASM+Transp+Benefi+Benefi	100,00 +			4 398,82
		Total Incluziv salariu				4 398,82 330,39
		4. Utilaj				
64	1111	Aparate de conditionare a aerului casnice (split-sistem)	buc	1,00	17 500,00	17 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		puterea motorului mai mare de 12,5 kw (Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir , bloc interior/exterior) Qfrig.=3500 kW;Qcald.=3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B			0,00	0,00
	0001	Aparate de conditionare a aerului casnice(split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw(Conditioner de perete (VRF,inclusiv Telecomanda fara fir, blocinterior/exterior); Qfrig.=3500 kW;Qcald.=3500kW; Gree POLARGWH12AGB-K6DNA1B	buc	1,00	17 500,00	17 500,00
65		Rafturi metalice , galvanizate de culoare sura, rafturi 5 buc , polite din PAL culoare neagra , L=900mm, H=2130mm , l = 380mm.	buc	7,00	1 300,00 0,00	9 100,00 0,00
	1234	Rafturi metalice, galvanizate de culoare sura, rafturi metalice, L = 900mm, H =2130mm, l = 380mm.	buc	7,00	1 300,00	9 100,00
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				26 600,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	184 630,50
		Total II3	100,00 +	184 630,50
		TVA (II3) * 20 %	20,00 %	36 926,10
				221 556,60
		TOTAL:		19 256,53

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

0

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Șef DAIL a AN
dl Ștefan CIORICI
Scroby
semnătură

APROBAT:



VERIFICAT: Inginer coordonator SC a DAIL
Mihail Trocop

Dimițiașin Fiador Suf SC. DAIL Dimp
Inginer coordonator SC DAIL Rodocan Denis