

Antreprenor I.I. Gamureac Alexandru
 (denumirea)

Investitor Primaria Ciuciulea
 (denumirea)

Obiect **Institutia Publica Gimnaziul
 satul Ciuciulea, raionul Glodeni
 (Actualizare)**

Valoarea lucrarilor executate 943,446.96 lei

Proces - verbal N2.
 de receptie a lucrarilor executate
 pe sep. an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatia capitala a Cantinei				
		1.1.1. Reparatia peretilor interiori				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	438.0000	54.98 46.73	24,079.33 20,469.28
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	438.0000	5.36 2.55	2,349.48 1,116.51
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	438.0000	64.08 46.73	28,065.42 20,469.27
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	438.0000	7.54 2.55	3,300.82 1,116.51
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,	m2	438.0000	328.40 140.20	143,837.92 61,407.82

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<i>Total</i>	lei			201,632.97
		Total capitol: Inclusiv salariu				201,632.97 104,579.39
		1.1.2. Reparatia pardoselei				
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	367.0000	401.16 212.43	147,224.62 77,959.98
		<i>Total</i>	lei			147,224.62
		Total capitol: Inclusiv salariu				147,224.62 77,959.98
		1.1.3. . Reparatia tavanului interior				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	367.0000	7.54 2.55	2,765.75 935.52
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	367.0000	157.93 130.00	57,958.91 47,711.50
9	CF53B k=3.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-367.0000	95.64 79.02	-35,100.88 -29,001.11
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	367.0000	54.98 46.73	20,176.05 17,151.20

1	2	3	4	5	6	7
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367.0000	5.36 2.55	1,968.63 935.52
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	367.0000	64.08 46.73	23,515.99 17,151.19
		<i>Total</i>	lei			71,284.45
		Total capitol: Inclusiv salariu				71,284.45 54,883.82
		1.1.4. Apeduct/ Canalizare				
13	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	40.0000	109.38 35.69	4,375.30 1,427.50
14	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	200.0000	74.57 26.34	14,914.24 5,268.14
15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	60.0000	42.92 21.24	2,575.39 1,274.55
16	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT	buc	70.0000	26.67 18.69	1,866.79 1,308.54
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6.0000	86.48 27.19	518.86 163.14

1	2	3	4	5	6	7	
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	8.0000	37.28 23.79	298.23 190.33	
		<i>Total</i>	lei			24,548.81	
		Total capitol: Inclusiv salariu				24,548.81 9,632.20	
		1.1.5. Timplaria interioara					
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	41.8000	1,238.85 68.83	51,783.74 2,876.91	
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	14.9000	1,008.84 47.58	15,031.78 708.99	
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	20.0000	159.90 30.59	3,198.01 611.78	
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.0000	54.98 46.73	1,264.43 1,074.87	
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.0000	5.36 2.55	123.38 58.63	
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23.0000	64.08 46.73	1,473.75 1,074.87	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			72,875.09
		Total capitol: Inclusiv salariu				72,875.09 6,406.05
		1.1.6. Constructii din PVC				
25	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	18.0000	<u>999.52</u> 93.47	<u>17,991.45</u> 1,682.40
		<i>Total</i>	lei			17,991.45
		Total capitol: Inclusiv salariu				17,991.45 1,682.40
		1.1.7. Sistem de incalzire				
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 300x1500	buc	14.0000	<u>1,948.89</u> 55.23	<u>27,284.44</u> 773.23
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	14.0000	<u>83.78</u> 15.29	<u>1,172.95</u> 214.12
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj .(retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	14.0000	<u>82.10</u> 15.29	<u>1,149.43</u> 214.12
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Cap termoregulator) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	14.0000	<u>155.18</u> 15.29	<u>2,172.55</u> 214.12
30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	100.0000	<u>63.21</u> 29.74	<u>6,321.45</u> 2,973.95

1	2	3	4	5	6	7
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PPR 20x3/4 M)	buc	28.0000	<u>28.55</u> 12.75	<u>799.27</u> 356.87
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 90* D20	buc	200.0000	<u>15.64</u> 12.75	<u>3,127.10</u> 2,549.10
33	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm m Cot PPR 90* D50	buc	74.0000	<u>39.96</u> 22.94	<u>2,957.18</u> 1,697.70
34	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR D50x20x50	buc	34.0000	<u>61.61</u> 32.29	<u>2,094.86</u> 1,097.81
35	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR D50x50x50	buc	60.0000	<u>57.44</u> 32.29	<u>3,446.62</u> 1,937.32
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	100.0000	<u>15.22</u> 12.75	<u>1,521.55</u> 1,274.55

1	2	3	4	5	6	7	
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR D20					
37	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa PPR D50	buc	100.0000	33.71 22.94	3,371.19 2,294.19	
38	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipsa D50	buc	500.0000	32.55 23.79	16,273.30 11,895.80	
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	14.0000	31.75 12.75	444.44 178.44	
		<i>Total</i>	lei			72,136.33	
		Total capitol: Inclusiv salariu				72,136.33 27,671.32	
		1.1.8. Electricitate					
40	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	450.0000	8.50 8.50	3,823.65 3,823.65	
41	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	450.0000	34.98 25.49	15,740.50 11,470.95	
		<i>Total</i>	lei			19,564.15	
		Total capitol: Inclusiv salariu				19,564.15 15,294.60	
		1.1.9. Altele					
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc	3.0000	84.41 42.49	253.22 127.46	

	2	3	4	5	6	7	
		reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile 100x100)					
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile 100x300)	buc	3.0000	120.24 42.49	360.71 127.46	
		<i>Total</i>	lei			613.93	
		Total capitol: Inclusiv salariu				613.93 254.92	
		<i>Total</i>	lei			627,871.80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				627,871.80 298,364.68	
		<i>Total</i>	lei			627,871.80	
		<i>Alocari in fondul social si medicina</i>	24 %			71,607.52	
		<i>Transport</i>	1.5 %			4,905.35	
		<i>Total</i>				704,384.67	
		<i>Regie</i>	1.5 %			10,565.77	
		<i>Total</i>				714,950.44	
		<i>Beneficiu</i>	0.5 %			3,574.75	
		<i>Total</i>				718,525.19	
		Total capitol: Inclusiv salariu				718,525.19 298,364.68	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Apeduct/Canalizare					
44	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	8.0000	1,037.84 131.70	8,302.73 1,053.63	
45	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu	buc	2.0000	271.90 271.90	543.81 543.81	

2	3	4	5	6	7	
	agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l					
	<i>Total</i>	lei			8,846.54	
	Total capitol: Inclusiv salariu				8,846.54 1,597.44	
	2.2. Electricitate					
46	08-03-591- 11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0.1000	6,675.70 6,236.80	667.57 623.68
47		Priza tripolara	buc	10.0000	85.23 0.00	852.30 0.00
48	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.2300	2,861.26 2,736.04	658.09 629.29
49		Intrerupator	buc	23.0000	38.50 0.00	885.50 0.00
50		Cutii (doze) pentru distributia	buc	15.0000	3.50 0.00	52.50 0.00
51	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.8000	13,642.92 9,856.52	10,914.34 7,885.22
52		Corp de iluminat LED	buc	80.0000	377.50 0.00	30,200.00 0.00
	<i>Total</i>	lei				44,230.30
	Total capitol: Inclusiv salariu					44,230.30 9,138.19
	<i>Total</i>	lei				53,076.84
	<i>Alocari in fondul social si medicina</i>	24 %				2,576.55
	<i>Transport</i>	1.5 %				593.90
	<i>Total</i>					56,247.29
	<i>Regie</i>	3 %				322.07
	<i>Total</i>					56,569.36
	<i>Beneficiu</i>	0.5 %				282.85
	<i>Total</i>					56,852.21

2	3	4	5	6	7
	Total capitol: Inclusiv salariu				56,852.21 10,735.63
	3. Utilaj				
	3.1. Apeduct/Canalizare				
53	Spalator din inox cu picior pentru vase	buc	8.0000	650.00 0.00	5,200.00 0.00
54	Boiler 100L, inclusiv 2 furtunuri	buc	2.0000	2,750.00 0.00	5,500.00 0.00
	<i>Total</i>	lei			10,700.00
	Total capitol: Inclusiv salariu				10,700.00
	<i>Total</i>	lei			10,700.00
	<i>Achizitionare depozitare</i>	1.2 %			128.40
	Total capitol: Inclusiv salariu				10,828.40

	<i>Total</i>	lei			786,205.80
	<i>TVA</i>	20 %			157,241.16
	<i>Total</i>				943,446.96
					943,446.96
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				309,100.31

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. Gamureac Alexandra

Investitor
Primaria Ciuciulea



I.I. Gamureac Alexandra
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primaria Ciuciulea
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor I.I. Gamureac Alexandru
 (denumirea)

Investitor Primaria Ciuciulea
 (denumirea)

Obiect **Institutia Publica Gimnaziul
 satul Ciuciulea, raionul
 Glodeni (Actualizare)**

Valoarea lucrarilor executate **850,749.43 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatia capitala a Cantinei				
		1.1.1. Reparatia peretilor interiori				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	438.0000	54.98 46.73	24,079.33 20,469.28
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	438.0000	5.36 2.55	2,349.48 1,116.51
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	438.0000	64.08 46.73	28,065.42 20,469.27
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	438.0000	7.54 2.55	3,300.82 1,116.51
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2	438.0000	328.40	143,837.92

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			140.20	61,407.82
		<i>Total</i>	lei			201,632.97
		Total capitol: Inclusiv salariu				201,632.97 104,579.39
		1.1.2. Reparatia pardoselei				
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	367. 0000	<u>401.16</u> 212.43	<u>147,224.62</u> 77,959.98
		<i>Total</i>	lei			147,224.62
		Total capitol: Inclusiv salariu				147,224.62 77,959.98
		1.1.3. . Reparatia tavanului interior				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	367. 0000	<u>7.54</u> 2.55	<u>2,765.75</u> 935.52
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	367. 0000	<u>54.98</u> 46.73	<u>20,176.05</u> 17,151.20
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367. 0000	<u>5.36</u> 2.55	<u>1,968.63</u> 935.52
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	367. 0000	<u>64.08</u> 46.73	<u>23,515.99</u> 17,151.19
		<i>Total</i>	lei			48,426.42

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				48,426.42 36,173.43
		1.1.4. Apeduct/ Canalizare				
11	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	40.0000	<u>109.38</u> 35.69	<u>4,375.30</u> 1,427.50
12	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	200.0000	<u>74.57</u> 26.34	<u>14,914.24</u> 5,268.14
13	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	60.0000	<u>42.92</u> 21.24	<u>2,575.39</u> 1,274.55
14	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT	buc	70.0000	<u>26.67</u> 18.69	<u>1,866.79</u> 1,308.54
15	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6.0000	<u>86.48</u> 27.19	<u>518.86</u> 163.14
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	8.0000	<u>37.28</u> 23.79	<u>298.23</u> 190.33
		<i>Total</i>	lei			24,548.81
		Total capitol: Inclusiv salariu				24,548.81 9,632.20

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.5. Timplaria interioara				
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	41.8000	<u>1,238.85</u> 68.83	<u>51,783.74</u> 2,876.91
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	20.0000	<u>159.90</u> 30.59	<u>3,198.01</u> 611.78
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.0000	<u>54.98</u> 46.73	<u>1,264.43</u> 1,074.87
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.0000	<u>5.36</u> 2.55	<u>123.38</u> 58.63
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23.0000	<u>64.08</u> 46.73	<u>1,473.75</u> 1,074.87
		<i>Total</i>	lei			57,843.31
		Total capitol: Inclusiv salariu				57,843.31 5,697.06
		1.1.6. Constructii din PVC				
22	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	18.0000	<u>999.52</u> 93.47	<u>17,991.45</u> 1,682.40
		<i>Total</i>	lei			17,991.45

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				17,991.45 1,682.40
		1.1.7. Sistem de incalzire				
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	14. 0000	<u>83.78</u> 15.29	<u>1,172.95</u> 214.12
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Cap termoregulator) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	14. 0000	<u>155.18</u> 15.29	<u>2,172.55</u> 214.12
25	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	100. 0000	<u>63.21</u> 29.74	<u>6,321.45</u> 2,973.95
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PPR 20x3/4 M)	buc	4. 0000	<u>28.54</u> 12.74	<u>114.18</u> 50.98
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 90* D20	buc	150. 0000	<u>15.64</u> 12.75	<u>2,345.32</u> 1,911.82
28	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc	54. 0000	<u>39.96</u> 22.94	<u>2,157.94</u> 1,238.86

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm m Cot PPR 90° D50				
29	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR D50x20x50	buc	24. 0000	61.61 32.29	1,478.73 774.93
30	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR D50x50x50	buc	55. 0000	57.44 32.29	3,159.40 1,775.87
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR D20	buc	90. 0000	15.22 12.75	1,369.40 1,147.10
32	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa PPR D50	buc	100. 0000	33.71 22.94	3,371.19 2,294.19
33	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipsa D50	buc	500. 0000	32.55 23.79	16,273.30 11,895.80
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	14. 0000	31.75 12.75	444.44 178.44

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida.				
		<i>Total</i>	lei			40,380.85
		Total capitol: Inclusiv salariu				40,380.85 24,670.18
		1.1.8. Electricitate				
35	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	450.0000	8.50 8.50	3,823.65 3,823.65
36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	450.0000	34.98 25.49	15,740.50 11,470.95
		<i>Total</i>	lei			19,564.15
		Total capitol: Inclusiv salariu				19,564.15 15,294.60
		1.1.9. Altele				
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile 100x100)	buc	3.0000	84.41 42.49	253.22 127.46
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile 100x300)	buc	3.0000	120.24 42.49	360.71 127.46
		<i>Total</i>	lei			613.93
		Total capitol: Inclusiv salariu				613.93 254.92
		<i>Total</i>	lei			558,226.51
		Total capitol: Inclusiv salariu				558,226.51 275,944.16
		<i>Total</i>	lei			558,226.51
		<i>Alocari in fondul social si medicina</i>	24 %			66,226.60
		<i>Transport</i>	1.5 %			4,203.86

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				628,656.97	
		<i>Regie</i>	1.5 %			9,429.85	
		<i>Total</i>				638,086.82	
		<i>Beneficiu</i>	0.5 %			3,190.43	
		<i>Total</i>				641,277.25	
		Total capitol: Inclusiv salariu				641,277.25 275,944.16	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Apeduct/Canalizare					
39	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	8.0000	<u>1,037.84</u> 131.70	<u>8,302.73</u> 1,053.63	
40	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2.0000	<u>271.90</u> 271.90	<u>543.81</u> 543.81	
		<i>Total</i>	lei			8,846.54	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8,846.54 1,597.44	
		2.2. Electricitate					
41	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0.1000	<u>6,675.70</u> 6,236.80	<u>667.57</u> 623.68	
42		Priza tripolara	buc	10.0000	<u>85.23</u> 0.00	<u>852.30</u> 0.00	
43	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.2300	<u>2,861.26</u> 2,736.04	<u>658.09</u> 629.29	
44		Intreruptor	buc	23.0000	<u>38.50</u> 0.00	<u>885.50</u> 0.00	
45		Cutii (doze) pentru distributia	buc	15.0000	<u>3.50</u> 0.00	<u>52.50</u> 0.00	

1	2	3	4	5	6	7
46	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.8000	13,642.92 9,856.52	10,914.34 7,885.22
47		Corp de iluminat LED	buc	80.0000	377.50 0.00	30,200.00 0.00
		<i>Total</i>	lei			44,230.30
		Total capitol: Inclusiv salariu				44,230.30 9,138.19
		<i>Total</i>	lei			53,076.84
		<i>Alocari in fondul social si medicina</i>	24 %			2,576.55
		<i>Transport</i>	1.5 %			593.90
		<i>Total</i>				56,247.29
		<i>Regie</i>	3 %			322.07
		<i>Total</i>				56,569.36
		<i>Beneficiu</i>	0.5 %			282.85
		<i>Total</i>				56,852.21
		Total capitol: Inclusiv salariu				56,852.21 10,735.63
		3. Utilaj				
		3.1. Apeduct/Canalizare				
48		Spalator din inox cu picior pentru vase	buc	8.0000	650.00 0.00	5,200.00 0.00
49		Boiler 100L, inclusiv 2 furtunuri	buc	2.0000	2,750.00 0.00	5,500.00 0.00
		<i>Total</i>	lei			10,700.00
		Total capitol: Inclusiv salariu				10,700.00
		<i>Total</i>	lei			10,700.00
		<i>Achizitionare depozitare</i>	1.2 %			128.40
		Total capitol: Inclusiv salariu				10,828.40

2	3	4	5	6	7
	Total	lei			708,957.86
	TVA	20 %			141,791.57
	Total				850,749.43
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				<u>850,749.43</u> 286,679.79

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. Gamureac Alexandru
(denumirea)

I.I. Gamureac Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Ciuciulea
(denumirea)

Primaria Ciuciulea
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

L.E.

**Institutia Publica Gimnaziul
satul Ciuciulea, raionul
Glodeni (Actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 850,749.43 lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2022


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia capitala a Cantinei 1.1.1. Reparatia peretilor interiori				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	438.0000	54.98	24,079.33
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	438.0000	5.36	2,349.48
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	438.0000	64.08	28,065.42
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	438.0000	7.54	3,300.82
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	438.0000	328.40	143,837.92

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20 %			141,791.57	
		Total				850,749.43	
		Total deviz: Inclusiv salariu					850,749.43

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Primaria Ciuciulea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

