

Antreprenor SC "Rapid Link"SRL
 (denumirea)

Investitor SERVICIUL FISCAL DE STAT
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la Serviciul Fiscal
 de Stat Directia Deservire Fiscala
 Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **506 771,28 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinetul 201				
		1.1.1. Ferestre si usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,80	22,12 22,12	106,20 106,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	21,91 21,91	52,58 52,58
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1350x1770 (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	4,80	2 079,98 29,46	9 983,92 141,42
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 1000x2400	m2	2,40	2 293,02 42,50	5 503,24 101,99

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,80	47,84 44,15	468,83 432,65
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	2,90	119,14 18,85	345,50 54,67
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	2,45	3,45 1,50	8,45 3,68
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	2,45	81,94 64,16	200,76 157,18
9	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-2,45	32,40 25,32	-79,38 -62,03
10	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	9,80	16,13 13,68	158,03 134,05
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	2,45	33,79 28,97	82,79 70,97
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	2,45	3,45 1,50	8,45 3,68
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	2,45	52,56 28,97	128,76 70,97
Total Ferestre si usi						16 968,13
Inclusiv salariu						1 268,01
		1.1.2. Tavane				
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice	m2	11,90	185,48 100,41	2 207,16

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				1 194,92
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	11,90	3,53 1,59	41,99 18,93
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst	m2	11,90	20,17 10,51	240,02 125,12
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	11,90	33,79 28,94	402,07 344,34
18	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	14,70	33,78 23,64	496,58 347,49
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	11,90	3,53 1,59	41,99 18,93
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,90	50,89 28,94	605,56 344,33
Total Tavane						4 035,37
Inclusiv salariu						2 394,06
		1.1.3. Pardoseli				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,90	12,03 11,57	143,14 137,74
22	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,20	373,28 63,08	447,94 75,70
23	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20	1 066,25 304,90	1 279,50 365,88
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,90	65,80 36,80	783,03 437,91

1	2	3	4	5	6	7
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,90	286,59 68,30	3 410,47 812,73 ✓
Total Pardoseli					6 064,08 ✓	
Inclusiv salariu					1 829,96 ✓	
1.1.4. Pereti						
26	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,50	17,03 16,82	553,33 546,73 ✓
27	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	32,50	11,57 11,57	375,88 375,88 ✓
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,50	3,51 1,57	114,09 50,99 ✓
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,50	81,95 64,14	2 663,44 2 084,40 ✓
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	32,50	22,84 10,51	742,35 341,70 ✓
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,50	3,51 1,57	114,09 50,99 ✓
32	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,60	40,99 30,52	147,56 109,87 ✓
33	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,50	77,33 34,16	2 513,28 1 110,28 ✓
Total Pereti					7 224,02 ✓	
Inclusiv salariu					4 670,84	

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinetul 201						34 291,60 ✓
Inclusiv salariu						10 162,87 ✓
		1.2. Cabinetul 203				
		1.2.1. Ferestre si usi				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,43	22,07 22,07	53,62 53,62
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	22,14 22,14	42,06 42,06
36	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1350x1800 (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	2,43	2 079,94 29,42	5 054,25 71,50
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,90	2 293,14 42,61	4 356,96 80,96
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,94	47,89 44,16	236,58 218,17
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	1,45	119,41 19,21	173,15 27,86
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,14	3,33 1,39	3,80 1,58
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	1,14	81,96 64,10	93,44 73,07
42	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in	m2	-1,14	32,67 25,36	-37,24 -28,91

1	2	3	4	5	6	7
		miniu pentru fiecare 1,0 mm				
43	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	4,94	16,07 13,62	79,38 ✓ 67,29
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	1,14	33,41 28,59	38,09 ✓ 32,59
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,14	3,33 1,39	3,80 ✓ 1,58
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	1,14	52,94 29,05	60,35 ✓ 33,12
Total Ferestre si usi						10 158,24 ✓
Inclusiv salariu						674,49 ✓
		1.2.2. Tavane				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,70	185,46 100,42	2 169,86 ✓ 1 174,94
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,70	3,51 1,57	41,02 ✓ 18,40
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst	m2	11,70	20,17 10,51	235,98 ✓ 123,01
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,70	33,74 28,89	394,80 ✓ 338,03
51	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,70	33,82 23,68	463,34 ✓ 324,35
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,70	3,51 1,57	41,02 ✓ 18,40

1	2	3	4	5	6	7
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,70	50,88 28,94	595,34 338,55
Total Tavane						3 941,36 ✓
Inclusiv salariu						2 335,68 ✓
1.2.3. Pardoseli						
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,70	24,62 24,17	288,07 282,82
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,70	12,04 11,59	140,89 135,64
56	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,20	373,28 63,08	447,94 75,70
57	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20	1 066,25 304,90	1 279,50 365,88
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,70	65,77 36,80	769,50 430,55
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,70	286,62 68,30	3 353,48 799,07
Total Pardoseli						6 279,38 ✓
Inclusiv salariu						2 089,66 ✓
1.2.4. Pereti						
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,70	17,02 16,82	556,48 549,88
61	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	32,70	11,56 11,56	377,98 377,98
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	32,70	3,52	115,06

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,58	51,52
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,70	81,94 64,13	2 679,37 2 097,02
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	32,70	22,84 10,51	746,93 343,81
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,70	3,52 1,58	115,06 51,52
66	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,30	40,70 30,40	93,60 69,92
67	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,70	77,34 34,18	2 529,02 1 117,64
Total Pereti						7 213,50
Inclusiv salariu						4 659,29
Total Cabinetul 203						27 592,48
Inclusiv salariu						9 759,12
		1.3. Cabinetul 202				
		1.3.1. Ferestre si usi				
68	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,43	22,07 22,07	53,62 53,62
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,10	22,03 22,03	46,26 46,26
70	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1350x1800 (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	2,43	2 079,94 29,42	5 054,25 71,50

1	2	3	4	5	6	7
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,10	2 293,03 42,56	4 815,37 89,37 ✓
72	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,94	47,89 44,16	236,58 218,17 ✓
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	1,45	119,41 19,21	173,15 27,86 ✓
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,14	3,33 1,39	3,80 1,58 ✓
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	1,14	81,96 64,10	93,44 73,07 ✓
76	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-1,14	32,67 25,36	-37,24 -28,91 ✓
77	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	4,94	16,07 13,62	79,38 67,29 ✓
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	1,14	33,41 28,59	38,09 32,59 ✓
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,14	3,33 1,39	3,80 1,58 ✓
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	1,14	52,94 29,05	60,35 33,12 ✓

1	2	3	4	5	6	7
Total Ferestre si usi						10 620,85 ✓
Inclusiv salariu						687,10 ✓
		1.3.2. Tavane				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,90	185,47 100,41	1 650,64 ✓ 893,69
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,90	3,53 1,59	31,43 ✓ 14,19
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst	m2	8,90	20,17 10,51	179,48 ✓ 93,57
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,90	33,74 28,88	300,33 ✓ 257,07
85	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,20	33,79 23,66	412,19 ✓ 288,61
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,90	3,53 1,59	31,43 ✓ 14,19
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	50,90 28,94	452,97 ✓ 257,59
Total Tavane						3 058,47 ✓
Inclusiv salariu						1 818,91 ✓
		1.3.3. Pardoseli				
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	8,90	12,03 11,58	107,09 ✓ 103,04
89	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,90	374,51 63,09	337,06 ✓ 56,78
90	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3	0,90	1 066,71 305,49	960,04 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				274,94
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,90	65,73 36,80	584,96 327,51 ✓
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,90	286,60 68,28	2 550,75 607,71 ✓
Total Pardoseli						4 539,90 ✓
Inclusiv salariu						1 369,98 ✓
		1.3.4. Pereti				
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,50	17,03 16,82	485,24 479,44 ✓
94	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	28,50	11,57 11,57	329,61 329,61 ✓
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,50	3,51 1,57	99,95 44,68 ✓
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,50	81,95 64,14	2 335,68 1 827,86 ✓
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	28,50	22,84 10,51	650,82 299,65 ✓
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,50	3,51 1,57	99,95 44,68 ✓
99	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,30	40,70 30,40	93,60 69,92 ✓
100	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,50	77,35 34,18	2 204,52 974,12 ✓

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						6 299,37 €
Inclusiv salariu						4 069,96 €
Total Cabinetul 202						24 518,59 ✓
Inclusiv salariu						7 945,95 ✓
		1.4. Anticamera				
		1.4.1. Ferestre si usi				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,01	22,01 22,01	66,24 66,24 ✓
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,10	22,03 22,03	46,26 46,26 ✓
103	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1720x1750 - (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	3,01	2 080,02 29,52	6 260,85 88,85 ↓
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 1000x2100	m2	2,10	2 293,03 42,56	4 815,37 89,37 ✓
105	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,10	47,79 44,12	243,71 225,00 ✓
106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	1,80	119,15 18,69	214,47 33,65 ✓
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,60	3,58 1,64	5,73 2,63 ✓
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	1,60	82,03 64,07	131,25 102,51 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre				
109	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-1,60	32,42 25,30	-51,88 -40,48
110	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	5,20	16,09 13,65	83,69 70,97
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	1,60	33,75 28,91	54,00 46,26
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,60	3,58 1,64	5,73 2,63
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	1,60	53,36 28,91	85,38 46,26
Total Ferestre si usi						11 960,80
Inclusiv salariu						780,15
		1.4.2. Tavane				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,30	3,53 1,58	36,37 16,30
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst	m2	10,30	20,19 10,51	207,91 108,29
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,30	33,80 28,94	348,10 298,07
117	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	14,60	33,80 23,66	493,45 345,39
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	10,30	3,53	36,37

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			1,58	16,30
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,30	50,89 28,94	524,18 298,07
Total Tavane						1 646,38
Inclusiv salariu						1 082,42
		1.4.3. Pardoseli				
120	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,70	12,04 11,59	128,86 124,06
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,70	65,81 36,80	704,21 393,75
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,70	286,63 68,29	3 066,90 730,72
Total Pardoseli						3 899,97
Inclusiv salariu						1 248,53
		1.4.4. Pereti				
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	34,30	17,03 16,83	584,02 577,22
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,30	3,52 1,58	120,63 54,15
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii)	m2	1,50	81,88 64,13	122,82 96,20
126	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,54	41,00 30,43	104,14 77,28
127	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv	m2	34,30	77,30	2 651,46

1	2	3	4	5	6	7
		montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti			34,16	1 171,79
Total Pereti						3 583,07 ✓
Inclusiv salariu						1 976,64 ✓
Total Anticamera						21 090,22 ✓
Inclusiv salariu						5 087,74 ✓
		1.5. Cabinetul sefului				
		1.5.1. Ferestre si usi				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,96	22,06 22,06	175,58 175,58
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	22,14 22,14	42,06 42,06
130	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1350x1800 - (h) - 2 buc; 1740x1780 -2 buc Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	7,96	2 079,96 29,45	16 556,46 234,46
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 900x2100	m2	1,90	2 293,14 42,61	4 356,96 80,96
132	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,20	47,96 44,17	728,96 671,32
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	4,75	119,05 18,93	565,47 89,90
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	3,80	3,46 1,52	13,15 5,78

1	2	3	4	5	6	7
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	3,80	81,99 64,19	311,58 243,92 ✓
136	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-3,80	32,27 25,18	-122,64 -95,68 ✓
137	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	15,20	16,11 13,66	244,84 207,65 ✓
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	3,80	33,75 28,91	128,24 109,87 ✓
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	3,80	3,46 1,52	13,15 5,78 ✓
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	3,80	52,97 28,91	201,28 109,87 ✓

Total Ferestre si usi

23 215,09 ✓

Inclusiv salariu

1 881,47 ✓

		1.5.2. Pereti				
141	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,50	17,02 16,82	910,80 900,00 ✓
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,50	3,51 1,57	188,01 84,11 ✓
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii)	m2	2,50	81,98 64,14	204,94 160,34 ✓
144	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste	m2	3,56	40,91 30,42	145,65 108,29 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		vopseaua existenta				
145	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	53,50	77,33 34,17	4 137,01 1 827,86
Total Pereti						5 586,41
Inclusiv salariu						3 080,60
Total Cabinetul sefului						28 801,50
Inclusiv salariu						4 962,07
		1.6. Cabinetul sef sectie				
		1.6.1. Ferestre si usi				
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,01	22,01 22,01	66,24 66,24
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	22,14 22,14	42,06 42,06
148	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1720x1750 (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	3,01	2 080,02 29,52	6 260,85 88,85
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 900x2100	m2	1,90	2 293,14 42,61	4 356,96 80,96
150	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,10	47,79 44,12	243,71 225,00
151	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	1,80	119,15 18,69	214,47 33,65
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1,60	3,58	5,73

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor la ferestre			1,64	2,63
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	1,60	82,03 64,07	131,25 ✓ 102,51
154	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-1,60	32,42 25,30	-51,88 ✓ -40,48
155	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	5,20	16,09 13,65	83,69 ✓ 70,97
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	1,60	33,75 28,91	54,00 ✓ 46,26
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,60	3,58 1,64	5,73 ✓ 2,63
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	1,60	53,36 28,91	85,38 ✓ 46,26
Total Ferestre si usi						11 498,19 ✓
Inclusiv salariu						767,54 ✓
		1.6.2. Tavane				
159	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,30	185,44 100,40	2 651,76 ✓ 1 435,69
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,30	3,53 1,58	50,44 ✓ 22,61
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst	m2	14,30	20,18 10,51	288,62 ✓ 150,35

1	2	3	4	5	6	7
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,30	33,78 28,93	483,09 413,73
163	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	16,10	33,81 23,67	544,36 381,13
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,30	3,53 1,58	50,44 22,61
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,30	50,88 28,93	727,64 413,73

Total Tavane

4 796,35

Inclusiv salariu

2 839,85

1.6.3. Pereti

166	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,60	17,02 16,82	657,04 649,24
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii)	m2	3,00	82,00 64,14	246,00 192,41
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,60	3,52 1,58	135,88 60,98
169	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,54	41,00 30,43	104,14 77,28
170	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	38,60	77,33 34,17	2 985,07 1 318,98

Total Pereti

4 128,13

Inclusiv salariu

2 298,89

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinetul sef sectie						20 422,67 ✓
Inclusiv salariu						5 906,28 ✓
		1.7. Cabinetul 101				
		1.7.1. Ferestre si usi				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,10	22,05 22,05	68,34 68,34 ✓
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,60	22,34 22,34	35,74 35,74 ✓
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1740x1780 - (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	3,10	2 079,99 29,51	6 447,97 91,47 ✓
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 800x2000	m2	1,60	2 293,18 42,71	3 669,09 68,34 ✓
175	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	48,15 44,14	255,22 233,94 ✓
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	1,80	119,15 18,69	214,47 33,65 ✓
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,33	3,53 1,58	4,70 2,10 ✓
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	1,33	81,91 64,03	108,94 85,16 ✓
179	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	-1,33	32,42 25,29	-43,12 -33,64 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm				
180	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	5,30	16,14 13,69	85,53 72,55
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	1,33	33,67 28,85	44,78 38,37
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,33	3,53 1,58	4,70 2,10
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	1,33	52,27 28,86	69,52 38,38

Total Ferestre si usi

10 965,88

Inclusiv salariu

736,50

		1.7.2. Tavane				
184	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,40	185,43 100,39	2 299,30 1 244,86
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,40	3,51 1,57	43,51 19,45
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst	m2	12,40	20,18 10,51	250,19 130,37
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,40	33,77 28,91	418,69 358,53
188	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,40	33,80 23,66	520,47 364,31
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,40	3,51 1,57	43,51 19,45

1	2	3	4	5	6	7
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,40	50,86 28,91	630,71 358,53

Total Tavane

4 206,38

Inclusiv salariu

2 495,50

1.7.3. Pardoseli

191	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,40	24,61 24,16	305,19 299,64
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,40	65,78 36,80	815,73 456,31
193	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	12,40	286,61 68,34	3 553,98 847,43

Total Pardoseli

4 674,90

Inclusiv salariu

1 603,38

1.7.4. Pereti

194	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	38,00	11,57 11,57	439,49 439,49
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,00	3,52 1,58	133,67 59,93
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii)	m2	38,00	81,95 64,14	3 114,12 2 437,15
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,00	3,52 1,58	133,67 59,93
198	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,54	41,00 30,43	104,14 77,28

1	2	3	4	5	6	7
199	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	38,00	77,32 34,17	2 938,18 1 298,48
Total Pereti						6 863,27
Inclusiv salariu						4 372,26
Total Cabinetul 101						26 710,43
Inclusiv salariu						9 207,64
		1.8. Cabinetul 104				
		1.8.1. Ferestre si usi				
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,80	22,12 22,12	106,20 106,20
201	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,33	22,11 22,11	51,52 51,52
202	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1375x1770 - (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	4,80	2 079,98 29,46	9 983,92 141,42
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 950x2450	m2	2,33	2 293,18 42,64	5 343,11 99,36
204	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,80	47,84 44,15	468,83 432,65
205	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	2,90	119,14 18,85	345,50 54,67
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	2,45	3,45 1,50	8,45

1	2	3	4	5	6	7
						3,68
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	2,45	81,94 64,16	200,76 157,18
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-2,45	32,40 25,32	-79,38 -62,03
209	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	9,80	16,13 13,68	158,03 134,05
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	2,45	33,79 28,97	82,79 70,97
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	2,45	3,45 1,50	8,45 3,68
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	2,45	52,56 28,97	128,76 70,97
Total Ferestre si usi						16 806,94
Inclusiv salariu						1 264,32
		1.8.2. Tavane				
213	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,75	185,45 100,40	2 364,48 1 280,08
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,75	3,51 1,57	44,71 19,98
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst	m2	12,75	20,18 10,51	257,24 134,05

1	2	3	4	5	6	7
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,75	33,80 28,94	430,89 369,04 ✓
217	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,10	33,81 23,67	510,60 357,47 ✓
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,75	3,51 1,57	44,71 19,98 ✓
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,75	50,86 28,90	648,42 368,52 ✓

Total Tavane

4 301,05 ✓

Inclusiv salariu

2 549,12 ✓

1.8.3. Pardoseli

220	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00	24,63 24,18	320,21 314,36 ✓
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,00	65,88 36,80	856,41 478,39 ✓
222	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,00	286,68 68,34	3 726,80 888,43 ✓

Total Pardoseli

4 903,42 ✓

Inclusiv salariu

1 681,18 ✓

1.8.4. Pereti

223	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,70	17,02 16,82	590,53 583,53 ✓
224	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	34,70	11,56 11,56	401,11 401,11 ✓
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,70	3,52	122,09 ✓

1	2	3	4	5	6	7
					1,58	54,67
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,70	81,95 64,13	2 843,60 2 225,29
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	34,70	22,84 10,51	792,61 364,84
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,70	3,52 1,58	122,09 54,67
229	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,56	40,91 30,42	145,65 108,29
230	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	34,70	77,34 34,18	2 683,66 1 185,98
Total Pereti						7 701,34
Inclusiv salariu						4 978,38
Total Cabinetul 104						33 712,75
Inclusiv salariu						10 473,00
		1.9. Cabinetul 103				
		1.9.1. Ferestre si usi				
231	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,40	21,91 21,91	52,58 52,58
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	22,14 22,14	42,06 42,06
233	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1350x1770 - (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	2,40	2 079,88 29,35	4 991,70 70,45
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	1,90	2 293,14	4 356,96

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp			42,61	80,96
235	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	48,15 44,14	255,22 233,94
236	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	1,45	119,41 19,21	173,15 27,86
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,33	3,53 1,58	4,70 2,10
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	1,33	81,91 64,03	108,94 85,16
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-1,33	32,42 25,29	-43,12 -33,64
240	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	5,30	16,14 13,69	85,53 72,55
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	1,33	33,67 28,85	44,78 38,37
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	1,33	3,53 1,58	4,70 2,10
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	1,33	52,27 28,86	69,52 38,38
Total Ferestre si usi					10 146,72	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						712,87 /
		1.9.2. Tavane				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,30	3,53 1,58	32,85 14,72 ✓
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,30	50,89 28,94	473,32 269,16 ✓
Total Tavane						506,17
Inclusiv salariu						283,88
		1.9.3. Pereti				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,00	3,52 1,58	105,53 47,31 ✓
247	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,54	41,00 30,43	104,14 77,28 ✓
248	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,00	77,32 34,17	2 319,62 1 025,12 ✓
Total Pereti						2 529,29 ✓
Inclusiv salariu						1 149,71 ✓
Total Cabinetul 103						13 182,18 ✓
Inclusiv salariu						2 146,46 ✓
		1.10. WC				
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Framuga)	m2	2,67	22,05 22,05	58,88 58,88 ✓
250	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	49,94 49,94	99,88 99,88 ✓
251	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	57,83 57,83	115,65 115,65 ✓
252	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	29,08	11,57	336,45 ✓

1	2	3	4	5	6	7
					11,57	336,45
253	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	33,80	96,95	3 276,98
					96,73	3 269,33
254	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	13,10	41,77	547,16
					41,01	537,26
255	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor stratului suport	m2	13,10	16,33	213,88
					15,73	206,08
256	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Framuga	m2	2,67	2 123,97	5 671,01
					38,39	102,51
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,80	111,34	3 763,33
					89,37	3 020,67
258	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,80	289,08	9 771,00
					128,80	4 353,32
259	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,10	282,99	3 707,15
					152,45	1 997,14
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gips carton rez. la umezeala	m2	13,10	188,59	2 470,54
					100,40	1 315,30
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,10	3,50	45,89
					1,56	20,50
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	13,10	20,17	264,23
					10,51	

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Strat stecloholst				137,73
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,10	33,75 28,89	442,06 378,51
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,10	3,50 1,56	45,89 20,50
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,10	50,89 28,93	666,60 379,03
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,08	3,51 1,57	102,13 45,74
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului.	m2	29,08	81,96 64,14	2 383,46 1 865,18
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	29,08	22,85 10,52	664,35 305,96
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	29,08	33,78 28,92	982,38 841,12
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,08	3,51 1,57	102,13 45,74
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,08	50,85 28,91	1 478,78 840,59
272	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,04	41,03 30,61	124,73 93,05
273	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	56,04 16,82	840,54 252,34

1	2	3	4	5	6	7
274	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	2,00	46,47 14,72	92,93 29,44 ✓
275	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	2,00	57,45 14,72	114,89 29,44 ✓
276	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	4,00	34,13 11,56	136,51 46,26 ✓
277	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,60	35,87 13,14	200,89 73,60 ✓
278	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 184,31 97,25	2 368,61 194,51 ✓
279	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 760,59 247,08	3 521,18 494,16 ✓
280	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	576,74 86,74	1 153,48 173,48 ✓
281	SA09B	Teava din polipropilena pentru apa calda PN 10 cu fittinguri avind diametrul de 20 mm	m	18,00	124,15 86,74	2 234,72 1 561,33 ✓
282	SD01A	Robinet cu sfera si liver de actiunare F1-F1 PN 10 avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	132,46 6,83	264,92 13,67 ✓
283	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ЛН1х60Вт IP65 потолочный	100 buc	0,04	21 472,25 4 639,25	858,89 185,57 ✓

1	2	3	4	5	6	7
284	507-0108	Lampa B220-60	buc	4,00	3,58 0,00	14,32 0,00 ✓
285	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 028,50 1 695,50	201,14 67,82 ✓
286	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,14	653,36 653,36	91,47 91,47 ✓
287	590-4002	CabluBBΓhr-LS-3*1,5	m	14,00	8,08 0,00	113,12 0,00 ✓

Total WC

49 542,15 ✓

Inclusiv salariu

23 599,21 ✓

Total	lei	279 864,57 ✓
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	24 543,84 ✓
Cheltuieli de transport	10,00 %	18 955,53 ✓
Total	100,00 +	323 363,94 ✓
Cheltuieli de regie	14,50 %	46 887,77 ✓
Total	100,00 +	370 251,71 ✓
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 215,10 ✓

Total Lucrari de constructie

392 466,81 ✓

Inclusiv salariu

89 250,34 ✓

		2. Lucrari de montare				
288	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,13	8 884,31 8 884,31	1 154,96 1 154,96 ✓
289		Corp de iluminat 4x18w	buc	13,00	273,33 0,00	3 553,29 0,00 ✓
290	507-0102	Lampa L-18W	buc	52,00	11,04 0,00	574,08 0,00 ✓
291	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	5 388,62 1 721,62	431,09 137,73 ✓

Antreprenor SC "Rapid Link" SRL
(denumirea)

Investitor SERVICIUL FISCAL DE STAT
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la Serviciul Fiscal
de Stat Directia Deservire Fiscala
Sorocea**

Valoarea lucrarilor executate **74 346,85 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	116,00	14,34 14,19	1 663,89 1 646,49
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	116,00	3,52 1,58	408,04 182,94
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,00	81,95 64,14	9 506,24 7 439,71
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	116,00	22,84 10,51	2 649,32 1 219,62
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	116,00	33,77 28,91	3 917,41 3 353,96
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	116,00	3,52 1,58	408,04 182,94
7	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	116,00	40,94 30,49	4 749,11 3 536,91

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						23 302,05
Inclusiv salariu						17 562,57
		1.2. Cabinetul 201				
		1.2.1. Pardoseli				
8	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	-1,20	373,28 63,08	-447,94 -75,70
9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	-1,20	1 066,25 304,90	-1 279,50 -365,88
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	-11,90	65,80 36,80	-783,03 -437,91
11	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	11,90	167,04 59,42	1 987,75 707,07
12	CG34A Aplic.	Captusirea cu placi OSB gr.18 mm la pardoseli	m2	11,90	275,66 84,07	3 280,34 1 000,40
Total Pardoseli						2 757,62
Inclusiv salariu						827,98
Total Cabinetul 201						2 757,62
Inclusiv salariu						827,98
		1.3. Cabinetul 203				
		1.3.1. Pardoseli				
13	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	-1,20	373,28 63,08	-447,94 -75,70
14	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	-1,20	1 066,25 304,90	-1 279,50 -365,88
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	-11,70	65,77 36,80	-769,50 -430,55
16	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai	m2	11,70	162,51 59,40	1 901,39 694,98

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 16 mp				
17	CG34A Aplic.	Captusirea cu placi OSB gr.18 mm la pardoseli	m2	11,70	275,66 84,07	3 225,18 983,59
Total Pardoseli					2 629,63	
Inclusiv salariu					806,44	
Total Cabinetul 203					2 629,63	
Inclusiv salariu					806,44	
		1.4. Cabinetul 202				
		1.4.1. Pardoseli				
18	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	-0,90	374,51 63,09	-337,06 -56,78
19	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	-0,90	1 066,71 305,49	-960,04 -274,94
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	-8,90	65,73 36,80	-584,96 -327,51
21	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	8,90	165,27 59,42	1 470,91 528,86
22	CG34A Aplic.	Captusirea cu placi OSB gr.18 mm la pardoseli	m2	8,90	275,67 84,05	2 453,48 748,07
Total Pardoseli					2 042,33	
Inclusiv salariu					617,70	
Total Cabinetul 202					2 042,33	
Inclusiv salariu					617,70	
		1.5. Timplarie				
23	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1720x1750 (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	6,02	2 079,93 29,43	12 521,16 177,16

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						12 521,16
Inclusiv salariu						177,16
Total						lei 43 252,79
Asigurarea sociala si medicala						27,50 % 5 497,76
Cheltuieli de transport						10,00 % 2 296,42
Total						100,00 + 51 046,97
Cheltuieli de regie						14,50 % 7 401,81
Total						100,00 + 58 448,78
Beneficiu de deviz						6,00 % 3 506,93
Total Lucrari de constructie						61 955,71
Inclusiv salariu						19 991,85
Total						lei 61 955,71
TVA						20,00 % 12 391,14
Total deviz:						74 346,85
Inclusiv salariu						19 991,85

APROBAT:

Antreprenor
SC "Rapid Link" SRL
(denumirea)

Director

V.Baciu

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor
SERVICIUL FISCAL DE STAT
(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



T. Neghina
L. Nevea
E. Popescu

Antreprenor SC "Rapid Link" SRL
(denumirea)

Investitor SERVICIUL FISCAL DE STAT
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la Serviciul Fiscal
de Stat Directia Deservire Fiscala
Sorooca**

Valoarea lucrarilor executate **72 622,73 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ferestre si usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21,76	22,08 22,08	480,48 480,48
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	21,91 21,91	52,58 52,58
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 1350x1770 - 4 buc, 1720x1750 - 2 buc (h) Profil cu 4 camere ,sticla LOW-E , cu deschiderea unei cercevele in 2 pozitii si plasa antiinsect	m2	15,58	2 079,95 29,46	32 405,68 458,93
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 1000x2400	m2	2,40	2 293,02 42,50	5 503,24 101,99
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre	m	46,12	47,99 44,16	2 213,14 2 036,57


1	2	3	4	5	6	7
		25 - 35 cm latime				
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350 mm	m	12,28	119,16 18,92	1 463,30 232,36
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	11,53	3,54 1,60	40,80 18,40
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la ferestre	m2	11,53	81,95 64,15	944,87 739,66
9	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-11,53	32,35 25,21	-372,99 -290,71
10	CK18C	Cornier din aluminiu la glafuri	m	46,12	16,11 13,67	743,15 630,31
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la glafuri usi si ferestre	m2	11,53	33,76 28,91	389,24 333,30
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	11,53	3,54 1,60	40,80 18,40
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri la ferestre	m2	11,53	52,93 28,91	610,27 333,29
Total Ferestre si usi					44 514,56	
Inclusiv salariu					5 145,56	
Total		lei			44 514,56	
Asigurarea sociala si medicala		27,50 %			1 415,03	
Cheltuieli de transport		10,00 %			3 933,59	
Total		100,00 +			49 863,18	
Cheltuieli de regie		14,50 %			7 230,16	
Total		100,00 +			57 093,34	
Beneficiu de deviz		6,00 %			3 425,60	
Total Lucrari de constructie					60 518,94	
Inclusiv salariu					5 145,56	

Total	lei	60 518,94
TVA	20,00 %	12 103,79
Total deviz:		72 622,73
Inclusiv salariu		5 145,56

APROBAT:

Antreprenor
SC "Rapid Link" SRL
(denumirea)

Director



V.Baciu

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor
SERVICIUL FISCAL DE STAT
(denumirea)



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

T. Neghina
L. Belduc
E. Popescu
[Signature]