

SRL "MONCOMTEX"  
 MD 3800, Republica Moldova  
 or. Comrat, str. Siorsa 26  
 Tel./fax (373) 298 81 4 02  
 mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»  
 Siorsa Street 26,  
 Comrat, The Republic of Moldova  
 Tel/Fax: 373 298 81 4 02  
 Tel.: 373 69 344 944

### Graficul de executarea a lucrarilor F3.3

Primaria Orasul Vulcănești

«Работы по ремонту улиц г. Вулканешты, асфальтобетонное покрытия, ямочный ремонт, щебеночное покрытие»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021					
	1	2	3	4	5	6
<b>1.Организационно подготовительные работы</b>						
2. Щебеночное покрытие ул.Гоголя дом №1 до переулка Жукова 400м*4м=1600кв.м, ул.25 лет Молдавии №34 200м*4м=800кв.м, ул.Хуми до переулка 80м*4м=320кв.м, пер.Менделеева 100м*5м=500кв.м						
2.1.Легкое разрыхление щебеночного покрытия						
2.2.Устройство щебеночного покрытия						
<b>3.Щебеночное покрытие по ул.Котовского (от дома №47 до кладбища) 250м*4м=1000кв.м</b>						
3.1. Планировка автогрейдером						
3.2.Разработка грунта автогрейдером						
3.3.Механизированное уплотнение насыпей катком						
3.4.Укладка песка						
3.5.Устройство щебеночного покрытия						
3.6.Устроиство кюветов						
<b>4.Ремонт асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт ул.Советской Армии (от Огуз-Банка до ул.Жуковского),ул.Гагарина</b>						
4.1.Очистка проезжей части						
4.2.Розлив битума по основанию						
4.3.Устроиство асфальтобетонного покрытия						
4.4.Фрезирование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия						
<b>5.Устроиство переезда через речку г.Вулканешты</b>						
5.1.Разработка грунта						
5.2.Укладка трубопроводов из асбоцементных труб						
5.3.Фибропармированный бетон						
5.4.Опалубка из хвойных досок для укладки бетона						

5.5.Слой основания из щебня						
<b>6.Ремонт дорожного покрытия из плит по пер.28 июня г.Вулканешты</b>						
6.1.Разработка грунта						
6.2.Укладка песка						
6.3.Монтаж железобетонных плит						
6.4.Перегон механизмов						
<b>7. Процесс передачи объекта клиенту</b>						

