

Antreprenor

SRL „Drumnord-Construct”

(denumirea)

Investitor

Primsria s.Alunis r-ul.Riscani

(denumirea)

Obiect

**Reparatia curenta a unei
portiuni de drum din s.Alunis r-
ul. Riscan**

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobata prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate **400 294,16 Lei****Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|---|-------|------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 55,0000 | 62,400 | 3 432,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 17,1600 | 200,00 | 3 432,000 |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 55,0000 | 496,200 | 27 291,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 496,6500 | 40,00 | 19 866,000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 55,0000 | 3,00 | 165,000 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 66,0000 | 110,00 | 7 260,000 |
| 3 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 55,0000 | 4 448,140 | 244 647,700 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 271,7000 | 40,00 | 10 868,000 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1 039,5000 | 170,00 | 176 715,000 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 82,5000 | 170,00 | 14 025,000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 55,0000 | 130,00 | 7 150,000 |
| | 1120206201036 | Savura | m3 | 55,0000 | 130,00 | 7 150,000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 165,0000 | 3,00 | 495,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|--|--------|------------|-----------|------------|
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,3100 | 200,00 | 462,000 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 14,1900 | 200,00 | 2 838,000 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 61,6000 | 86,00 | 5 297,600 |
| | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 149,0500 | 110,00 | 16 395,500 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 22,7700 | 130,00 | 2 960,100 |
| | 2952270007611 1 | Distributor de criblura | h-ut | 5,8300 | 50,00 | 291,500 |
| 4 | TsC35G12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m | 100 m3 | 12,9000 | 1 136,000 | 14 654,400 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 91,5900 | 160,00 | 14 654,400 |
| 5 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1 261,0000 | 9,120 | 11 500,320 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 95,8360 | 120,00 | 11 500,320 |

| | | | |
|--|--|--------|-------------------|
| | Total | Lei | 301 525,42 |
| | Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 % | 22,5 % | 6 915,15 |
| | Celtueli de regie (PI3+Asigur) * 5 % | 5 % | 15 422,03 |
| | Bineficiu (PI3+Asigur+Celtue) * 3 % | 3 % | 9 715,87 |
| | TVA (PI3+Asigur+Celtue+Binefi) * 20 % | 20 % | 66 715,69 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 400 294,16 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Drumnord-Construct”

Investitor
Primsria s.Alunis r-ul.Riscani

(denumirea)
Adm.Verhovetchii Ion

(denumirea)
Primar Vacarciuc Ion

DS.Birnaz Victor

R.T Gusacinski Simion

Garbuz Lucia

Gutu Iurie

