

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### "Lucrări de reparație prin asfaltare a bulevardului Moldova și străzii Lunii, comuna Ciorescu, mun. Chișinău"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021	
		august	septembrie
	<i>Lucrări de reparație prin asfaltare a bulevardului Moldova și străzii Lunii, comuna Ciorescu, mun. Chișinău</i>	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 2 (două) luni din data la înregistrării contractului la AAP.</i>	
		august	septembrie
	Organizare de șantier		
1.	Lucrări de reparație a bulevardului Moldova -sapatura mecanica cu buldozer pina la 20 m - 948,80 m <sup>3</sup> -sapatura mecanica cu excavatorul - 948,80 m <sup>3</sup> -transportarea pamintului la distanta 5 km - 1565,60 t -nivelarea autogreder și compactarea pamintului - 2 711 m <sup>2</sup> - strat de fundatie din piatra sparta h=20 cm, S- 2 711 m <sup>2</sup> , -montarea caminilor de vizitare - 12 buc -montarea bordurei - 100 m -imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, h=5 cm, S- 2 711 m <sup>2</sup>	←→	
2.	Lucrări de reparație a străzii Lunii sapatura mecanica cu buldozer pina la 20 m - 616 m <sup>3</sup> -sapatura mecanica cu excavatorul - 616 m <sup>3</sup> -transportarea pamintului la distanta 5 km - 1 016,40 t -nivelarea autogreder și compactarea pamintului - 1 760 m <sup>2</sup> - strat de fundatie din piatra sparta h=20 cm, S- 1 760 m <sup>2</sup> , -montarea caminilor de vizitare - 15 buc -imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, h=5 cm, S- 1 760 m <sup>2</sup>		←→

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Functia in cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**