

Antreprenor

Î.M., Servicii Comunal Locative
Rezina,,

Investitor

(denumirea)
Primăria or. Rezina

Obiect

(denumirea)
Restabilirea ascensoarelor din
blocul locativ nr.48, scara 2, str.27
August, or. Rezina

Valoarea lucrarilor executate 112 765,072 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
LUCRĂRI DE MONTARE
pe an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	MRAsA03 A	Inlocuirea dispozitivului de actionare a usilor cabinei, ascensoare cu capacitate de ridicare: pina la 500 kg	buc	1,000	561,652 561,652	561,652 561,652
2	7137010011573 MRAsA15 A	Electromecanic, cat. 3,7 Inlocuirea intreruptorului sfirsit de cursa, traductorului de cursa, traductorului inductiv sau magnetic cu contacte, regim de functionare a ascensorului: individual	h-om buc	6,610 1,000	84,97 442,694 442,694	561,652 442,694 442,694
3	7137010011569 MRAsA17 A	Electromecanic, cat. 3,3 Inlocuirea electromagnetului la frina	h-om buc	5,210 1,000	84,97 820,810 820,810	442,694 820,810 820,810
4	7137010011579 MRAsA02 A	Electromecanic, cat. 4,3 Inlocuirea echilpamentului la dispozitivul principal de actionare,	h-om buc	9,660 1,000	84,97 2 243,714 2 226,214	820,810 2 243,714 2 226,214
5	7137010011577 2952160007250 MRAsA12 A	Electromecanic, cat. 4,1 Utilaj de ridicat Inlocuirea aparatului de apel, regim de functionare a ascensorului: individual	h-om h-ut buc	26,200 0,700 9,000	84,97 25,00 575,247 575,247	2 226,214 17,500 5 177,222 5 177,222
6	7137010011573 MRAsA06 A	Electromecanic, cat. 3,7 Inlocuirea panoului de comanda a ascensorului,	h-om buc	60,930 1,000	84,97 2 995,904 2 956,956	5 177,222 2 995,904 2 956,956

1	2	3	4	5	6	7
		numar de statii - 9, numar de ascensoare la scara: 1				
	7137010011579	Electromecanic, cat. 4,3	h-om	34,800	84,97	2 956,956
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,900	26,61	23,948
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,600	25,00	15,000
7	MRAsA12 C	Inlocuirea aparatului de comanda, numar de ascensoare la scara	buc	1,000	1 682,406 1 682,406	1 682,406 1 682,406
	7137010011574	Electromecanic, cat. 3,8	h-om	19,800	84,97	1 682,406
8	MRAsA08 C	Inlocuirea comutatorului de statie, regim de comanda a ascensorului: individual	buc	9,000	206,477 206,477	1 858,294 1 858,294
	7137010011571	Electromecanic, cat. 3,5	h-om	21,870	84,97	1 858,294
9	MRAsA09 A	Inlocuirea cablurilor, dispozitivului de strongere a cablului, limitatorului de viteza	buc	2,000	1 283,897 1 283,897	2 567,793 2 567,793
	7137010011579	Electromecanic, cat. 4,3	h-om	30,220	84,97	2 567,793
10	MRAsA25 A	Verificarea balansierului cu trei brate al cabinei: cu scoaterea de sub sarcina	buc	1,000	574,397 574,397	574,397 574,397
	7137010011566	Electromecanic, cat. 3,0	h-om	6,760	84,97	574,397
11	MRAsB01 A	Ajustarea, curatirea si spalarea glisierii cabinei (contragreutatii),	buc	1,000	858,197 858,197	858,197 858,197
	7137010011575	Electromecanic, cat. 3,9	h-om	10,100	84,97	858,197
12	MRAsB01 B	Ajustarea, curatirea si spalarea glisierii cabinei ascensorului (contragreutati)	2m	7,000	265,106 265,106	1 855,745 1 855,745
	7137010011575	Electromecanic, cat. 3,9	h-om	21,840	84,97	1 855,74
13	MRAsB01 C	Ajustarea, curatirea si spalarea glisierelor cabinei (contragreutatii), cu lungimea de 2 m	buc	4,000	569,299 569,299	2 277,196 2 277,196
	7137010011570	Electromecanic, cat. 3,4	h-om	26,800	84,97	2 277,19
14	MRAsB01 D	Pentru fiecare urmatorii 2 m de inaltime de ridicare a ascensorului se adauga la norma C	2m	7,000	64,577 64,577	452,040 452,040
	7137010011570	Electromecanic, cat. 3,4	h-om	5,320	84,97	452,04
15	MRAsD03 A	Echilibrarea sistemului "cabina-contragreutate"	1 sistem	1,000	1 238,203 1 223,568	1 238,203 1 223,568
	7137010011574	Electromecanic, cat. 3,8	h-om	12,600	84,97	1 070,6
	7137010011554	Inginer categoria II	h-om	1,800	84,97	152,9
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,550	26,61	14,6

1	2	3	4	5	6	7
16	MRAsC05 A	Reparatia canaturilor la usa putului (cabinei), capacitate de ridicare a ascensorului: pina la 500 kg	buc	9,000	1 820,806 1 792,867	16 387,255 16 135,803
	7137010011572	Electromecanic, cat. 3,6	h-om	189,900	84,97	16 135,803
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,450	26,61	251,452
17	MRAsC11 A	Reparatia grinzii la usa cabinei	buc	1,000	2 338,374 2 338,374	2 338,374 2 338,374
	7137010011579	Electromecanic, cat. 4,3	h-om	27,520	84,97	2 338,374
18	MRAsC12 A	Reparatia dispozitivului de actionare a usilor cabinei	1 dispozitiv	1,000	910,029 910,029	910,029 910,029
	7137010011575	Electromecanic, cat. 3,9	h-om	10,710	84,97	910,029
19	MRAsE02 B	Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A	1 statie	7,000	178,437 178,437	1 249,059 1 249,059
	7137010011576	Electromecanic, cat. 4,0	h-om	4,830	84,97	410,405
	7137010011551	Inginer categoria I	h-om	9,870	84,97	838,654
20	MRAsE01 A	Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii	ascensor	1,000	3 934,110 3 934,110	3 934,110 3 934,110
	7137010011576	Electromecanic, cat. 4,0	h-om	13,890	84,97	1 180,233
	7137010011551	Inginer categoria I	h-om	13,890	84,97	1 180,233
	7137010011553	Inginer superior	h-om	18,520	84,97	1 573,644
21	MRAsE01 B	Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A	1 statie	7,000	397,660 397,660	2 783,617 2 783,617
	7137010011576	Electromecanic, cat. 4,0	h-om	10,500	84,97	892,185
	7137010011551	Inginer categoria I	h-om	11,130	84,97	945,716
	7137010011553	Inginer superior	h-om	11,130	84,97	945,716
22	MRAsE03 B	Verificarea tehnica partiala a ascensorului la doua statii dupa: modificari in schema electrica de principiu, inlocuirea instalatiei electrice de forta sau a circuitului de comanda	ascensor	1,000	755,383 755,383	755,383 755,383
	7137010011576	Electromecanic, cat. 4,0	h-om	2,667	84,97	226,615
	7137010011551	Inginer categoria I	h-om	6,223	84,97	528,768
23	MRAsE03 C	Verificarea tehnica partiala a ascensorului la doua statii dupa: inlocuirea sau reparatia troliului, reductorului, dispozitivului de frinare	ascensor	7,000	979,704 979,704	6 857,929 6 857,929
	7137010011576	Electromecanic, cat. 4,0	h-om	24,213	84,97	2 057,379
	7137010011551	Inginer categoria I	h-om	56,497	84,97	4 800,550

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			60 822,023
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			14 519,877
		Total	100,00 +			75 341,900
		Cheltueli de regie	22,00 %			13 309,887
		Total	100,00 +			88 651,787
		Beneficiu	6,00 %			5 319,107
		Total	100,00 +			93 970,894
		TVA	20,00 %			18 794,178
						112 765,072
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				60 499,488

EXECUTAT:

Antreprenor

V.Curti

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

S.Tatarov

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Executat lucrările:

Verificat lucrările:

[Handwritten signatures]

Antreprenor Î.M.,Servicii Comunale Locative
Rezina,,
(denumirea)

Investitor Primăria or. Rezina
(denumirea)

Obiect Restabilirea ascensoarelor din blocul
locativ nr.48, scara 2,str.27 August,
or. Rezina

al Republicii Molda

Valoarea lucrarilor executate 186 601,248 lei

Proces - verbal de receptie a lucrarilor executate **UTILAJ**

pe _____ an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Motor electric 4AA-56B4	buc	1,000	1 860,000	1 860,000
	pret de piata	Motor electric AH-180	buc	1,000	0,000	0,000
2	pret de piata	Panou de comanda	set	1,000	1 860,00	1 860,000
	pret de piata	Set panou de dirijare a ascensorului 2	set	1,000	46 000,000	46 000,000
3	287527450 133	Buton aparatul de apel KB 110	buc	30,000	0,000	0,000
	287527450133	Buton aparatul de apel KB 110	buc	30,000	232,00	6 960,000
4	287527450 124	Rulmenti 180204	buc	18,000	42,000	756,000
	287527450124	Rulmenti 180204	buc	18,000	0,000	0,000
5	020190701	Cablu de otel tractiune cabina	m	93,000	42,00	756,000
	020190701	Cablu de otel tractiune cabina	m	93,000	67,000	6 231,000
6	020190701	Cablu de otel	m	60,000	0,000	0,000
	0201907011	Cablu de otel	m	60,000	53,000	3 180,000
7	287527450 1251	Echipament de control a vitezei	buc	1,000	0,000	0,000
	2875274501251 1	Echipament de control a vitezei	buc	1,000	785,000	785,000
8	011110001 0009	Troliu	set	1,000	54 000,000	54 000,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	0111100010009	Troliu	set	1,000	54 000,00	54 000,00
9	154212610 897	Ulei de reductor TAP 15	kg	10,000	55,000	550,000
	154212610897	Ulei de reductor TAP 15	kg	10,000	0,000	0,000
10	020190702	Cablu dirijare cabina	1 КОМПЛЕКТ	1,000	55,00	550,00
	0201907021	Cablu dirijare cabina	1 КОМПЛЕ	1,000	8 900,000	8 900,000
11	287527450 1251	Reductor inchidere - deschidere a usilor	buc	1,000	0,000	0,000
	2875274501251	Reductor inchidere-deschiderea usilor	buc	1,000	8 900,00	8 900,000
12	020190707	Cablu PVS 3 x 0,75mm	m	160,000	2 500,000	2 500,000
	020190702	Cablu AVVG3 x 2,5mm	m	160,000	6,000	960,000
13	020190708	Cablu PVS 1 x 0,75mm	m	160,000	0,000	0,000
	020190702	Cablu AVVG3 x 2,5mm	m	160,000	6,00	960,000
14	287527450 12511	Intrerupator ВПК 2111	m	900,000	6,000	5 400,000
	2875274501251 1	Echipament de control a vitezei	buc	18,000	0,000	0,000
15	020190709	Cablu PV 3 x 4 mm	m	18,000	785,000	14 130,000
	020190702	Cablu AVVG3 x 2,5mm	m	40,000	0,000	240,000
			m	40,000	6,00	240,000

	Total	lei	
	Transportarea materialelor	2,00 %	152 452,000
	Total	100,00 +	3 049,040
	TVA	20,00 %	155 501,040
			31 100,208
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		186 601,248

EXECUTAT:

Antreprenor

V.Curti

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

S.Tatarov

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Executat lucrările:

Verificat lucrările:

[Signatures]

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a rețelei de canalizare pe segmentul: str. Voluntarilor- Spitalul raional
2. Numărul și data contractului Nr. 250 din 28.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașul Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August, 1.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului . antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului: exprimată în moneda în care s-a încheiat
 - a) inițială (la data semnării contractului) 178 817,28 (o sută șaptesprezece și opt mii opt sute șaptesprezece) lei și 28 bani.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 178 817,28 (o sută șaptesprezece și opt mii opt sute șaptesprezece) lei și 28 bani.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 60 zile
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Curti Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator interimar

Denumirea firmei: Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative Rezina

exp 2023-000000976

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.250
privind achiziția prin valoarea mică pentru lucrări

„28” septembrie 2023

orașul Rezina

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma decizie consiliului orășenesc Rezina „Cu privire la modificarea bugetului orașului pentru anul 2023” nr. 6/3 din data 22 septembrie 2023, între Primăria orașului Rezina, cu sediul în or.Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50,

(denumirea autorității contractante)

fax: 0254 228 44, e-mail: primatia-rezina@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601006391, reprezentat prin Tatarov Simion – primarul or. Rezina,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Î.M.Servicii Comunal Locative or. Rezina”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Rezina, str. Dacia, nr.37, telefon: 0254 221 34, fax: 0254 221 34,

(localitatea)

IDNO: 1003606012829 autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 47056 din 07.06.2021, eliberat de I.P.Agenția Servicii publice, data înregistrării de stat: 22.03.1993, cu obiectul principal de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările și Licență nr. 000577 din „05” februarie 2016, eliberată de Agentia Națională pentru Reglementare în Energrtică, valabilă până la „05” februarie 2041, pentru genurile de activitate Furnizarea serviciilor public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de oraș reprezentat prin Curti Veaceslav – administrator - interemar, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrări de reparație capitală a rețelei de canalizare pe segmentul: str. Voluntarilor – Spitalul raional Rezina în conformitate cu prevederile deviz local, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

**COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI**

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor este _____

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **178 817,28** (o sută șaptezeci și opt de mii opt sute șaptesprezece),28 lei MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen 10 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

**COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI**

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, „28” septembrie 2023
13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

Î.M. Servicii Comunal Localive Rezina

Adresa poștală: MD-5400, R.M.or.Rezina, str.

Dacia, nr.37

Telefon: 0254 221 34

Cod fiscal: 1003606012829

Banca: BC Moldoindconbank SA filiala Rezina

Cod: MOLDMD2X335

IBAN: MD42ML000000002251435241

BENEFICIARUL:

Primăria or.Rezina

Adresa poștală: MD-5400, R.M.or.Rezina, str.27 August, nr. 1

Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44

Cod fiscal: 1007601006391

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria


Regionala Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDBB30000001094700


SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:


Curti Veaceslav




BENEFICIAR:


Simion Tatarov



Confirm corectitudinea rechezitelor
bancare a beneficiarului

Contabil șef  Tatiana Slivinskaya

MD25TRPDBB 313120 F10947AE

— 17.08.2023.

Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

2023-0000000976

MINISTERUL FINANTELOR	
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU	
nr.	2 03. OCT 2023
Nr. de înregistrare	
Contract	
Semnătură	20

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Antreprenor I. M. SCL" Retina
 (denumirea)

Investitor Primăria R. Retina
 (denumirea)

Obiect **Reparatia retelei de canalizare pe
 segmentul: str. Voluntarilor -
 Spitalul Raional**

Valoarea lucrarilor executate **105 003,67 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente la retele exterioare de alimentare cu apa				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,9600	951,75 0,00	913,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2560	405,00	913,68
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	10,5000	179,29 179,29	1 882,51 1 882,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,1550	84,97	1 882,51

3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 1 km	t	50,0000	22,90 0,00	1 145,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,5000	458,00	1 145,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000	184,58 30,58	92,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2000	385,00	77,00
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	37,0000	400,33 51,83	14 812,27 1 917,77
	9312040019600	Sapator	h-om	22,5700	84,97	1 917,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,9250	340,00	12 894,50
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	37,0000	65,78 63,73	2 433,77 2 357,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,7500	84,97	2 357,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,7000	20,50	75,85
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000	26,34 26,34	263,41 263,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000	84,97	263,41
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea	m3	10,0000	65,78 63,73	657,78 637,28

		fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	84,97	637,2
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,5
9	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,6700	481,25 0,00	322,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8375	385,00	322,4
		Total	lei			22 523,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 523,15 7 074,18
		2. Conducte si accesorii				
10	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm	m	80,0000	537,17 33,14	42 973,82 2 651,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,2000	84,97	2 651,06
	2521216700500	Teava din PVC mufata, d=250 mm	m	84,0180	478,82	40 229,50
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	9,3264	10,00	93,26
		Total	lei			42 973,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 973,82 2 651,06

	Total	lei	65 496,97
	Asigurari sociale si medicale	24 %	2 334,06
	Cheltuieli de transportare	6 %	3 198,82
	Cheltuieli de depozitare	2 %	1 066,27
	Total		72 096,12
	Cheltuieli de regie	14,5 %	10 453,94
	Total		82 550,06
	Beneficiu de deviz	6 %	4 953,01

	Total		
	TVA	20 %	87 503,07
			17 500,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		105 003,67
			9 725,24

INTOCMIT:

[Signature]

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Executiv lucrarile P. L. L. L. V.
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor

P. L. L. L. V.

(denumirea)

[Signature]
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Verificat: *[Signature]* A. Udrea

Antreprenor

TM SC Rezina
(denumirea)

Investitor

Receptia or. Rezina
(denumirea)

Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a
retelei de canalizare pe
segmentul: str. Voluntarilor -
Spitalul raional Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **73 813,61 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente la retele exterioare de canalizare				
1	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	67,0000	65,78 63,73	4 407,09 4 269,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,2500	84,97	4 269,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,7000	20,50	137,35
		Total	lei			4 407,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 407,09 4 269,74
		2. Camine de canalizare				
2	AcE13A	Demontarea placii prefabricate pentru camine de canalizare cu diametrul 1,0 - 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	7,0800	3 020,13 1 178,53	21 382,55 8 344,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	68,7468	84,97	5 841,42

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,4528	84,97	2 502,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,9231	1 441,50	4 213,65
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5490	989,00	542,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1407	340,00	387,84
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	5,7036	2,20	12,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,3812	589,00	7 881,53
3	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,4000	3 197,24 1 016,24	7 673,38 2 438,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,0800	84,97	1 876,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6240	84,97	562,84
	2710602000092	Armaturi	kg	26,4000	21,00	554,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,2480	1 441,50	1 798,99
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	4,5600	17,50	79,80
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2400	989,00	237,36
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3480	340,00	118,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,1520	589,00	2 445,53
4	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	2,0000	2 916,70 0,00	5 833,40 0,00
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9	buc	4,0000	1 000,00	4 000,00
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	2,0000	916,70	1 833,40
5	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton armat pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (camine)	buc	8,0000	42,48 42,48	339,88 339,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7600	84,97	319,49
6	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra de 26 - 50 cm (gard)	buc	1,0000	127,46 127,46	127,46 127,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	84,97	118,90
7	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in jurul tevii cu d=250 mm in caminele de apa, prin injectarea cu mortar de ciment, (8 gauri)	m	7,2000	128,18 122,36	922,91 880,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,4640	84,97	379,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9040	84,97	501,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,5040	2,20	20,90
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	340,00	12,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0864	20,50	1,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1080	65,00	7,02
8	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	1 634,00 69,68	3 267,99 139,35
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,6400	84,97	139,30
	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0400	1 450,00	2 958,00
	2316598	Bolt anchor	buc	6,1200	12,00	73,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,5400	2,20	60,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1061	340,00	36,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0265	20,50	0,54
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5000	400,36 84,12	200,18 42,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4950	84,97	42,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5750	275,00	158,10
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,5000	450,48 76,48	225,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5500	340,00	187,00
11	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	0,5000	1 633,66 484,32	816,83 242,16

		armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (placa de fund)				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6500	84,97	22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	1
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	140,0700	2,20	30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3781	340,00	12
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3476	275,00	9
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1472	20,50	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	96,00	28
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1625	65,00	10
		Total	lei			40 789,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 789,82 12 593,12

		Total	lei	45 196,91
		Asigurari sociale si medicale	24 %	4 047,09
		Cheltuieli de transportare	6 %	1 077,64
		Cheltuieli de depozitare	2 %	359,21
		Total		50 680,85
		Cheltuieli de regie	14,5 %	7 348,73
		Total		58 029,58
		Beneficiu de deviz	6 %	3 481,77
		Total		61 511,35
		TVA	20 %	12 302,27
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		73 813,61 16 862,86

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Executat *[Semnatura]*
(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Verificat *[Semnatura]*

