

## Formular F3.5

### Grafic de execuție a lucrării

Pe obiectul **Lucrări de reparație a drumului L530 R33-drum de acces spre s. Tălăești**

Nr. D/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2020
		Luna		
		X	XI	XII
	<b>1. Drum, L=350 m., B=5,6 m (gradinita)</b>			
	<b>1.1. Plombari</b>			
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	x		
	<b>1.2. Strat de egalizare, L=350 m., B=5,6 m.</b>			
	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	x		
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	x		
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale) SMBg-II K=1,250	x		
	<b>2. Drum, L=350 m., B=6,0 m. (scoala)</b>			
	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	x		
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	x		
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale) SMBg-II K=1,250	x		

Data competiției: 23 septembrie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popa Ion

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: „Trans Invest Group” SRL

LȘ