

Antreprenor: "BITAHON COMPANY" SRL

Beneficiar: Centrul National de transfuzie a singelui
mun. Chisinau, str. Academiei, 11

Contractul № ocds-b3wdp1-MD-1629399188124

Proces-verbal № 1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie 2021

Obiectul: Centrul National de transfuzie a singelui
mun. Chisinau, str. Academiei, 11
Semnalizarea de incendiu
Valoarea lucrarilor exectuate: **240234,67 lei**

I
ntocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	190,00	12,06 <hr/> 12,06	2291,05 <hr/> 2291,05
		Total:	100,00 +			2291,05
		Asigurari sociale	24,00 %			549,85
		Total:	100,00 +			2840,90
		Total:	100,00 +			2840,90
		Cheltueli de regie:	10,00 %			284,09
		Total:	100,00 +			3124,99
		Beneficiu de deviz:	1,00 %			31,25
		Total pe capitol:				3156,24 <hr/> 3156,24
		2. Lucrari de montaj				
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu pentru: 4 zone extensibila la 36zone	buc	1,00	1120,17 <hr/> 1119,69	1120,17 <hr/> 1119,69
3	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line	buc	1,00	143,82 <hr/> 143,55	143,82 <hr/> 143,55

1	2	3	4	5	6	7
4	08-03-575-1	Montarea in panou modul extindere 8 zone	buc	4,00	32,16	128,62
					32,16	128,62
5	08-03-575-1	Montarea in panou modul cu releu pentru esiri	buc	1,00	32,16	32,16
					32,16	32,16
6	10-08-003-06	Montarea blocului de alimentare	buc	1,00	230,20	230,20
					229,68	229,68
7	08-03-575-1	Montarea in panou a blocului de alimentare de rezerva	buc	5,00	32,16	160,78
					32,16	160,78
8	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	338,00	57,99	19600,62
					57,42	19407,96
9	10-01-039-06	Avertizor de incediu manual, cu pregatire loc de montare	buc	17,00	57,42	976,14
					57,42	976,14
10	10-04-066-06	Montarea sirenelor de alarma	buc	23,00	172,26	3961,98
					172,26	3961,98
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	39,68	161,06	6390,99
					161,06	6390,99
12	Pret furnizor	Cablu pentru sisteme de paza si antiincendiu sectiune 1x2x0,8 mmp	m	3968,00	7,35	29164,80
					0,00	0,00
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	30,18	697,82	21060,14
					683,30	20621,93
14	Pret furnizor	Teava PVC d=16 mm	m	3003,00	4,69	14084,07
					0,00	0,00
15	Pret furnizor	Teava PVC d=25 mm	m	15,00	31,20	468,00
					0,00	0,00
16	10-08-019-01	Montare cutie distributie 65x40	buc	23,00	14,36	330,17
					14,36	330,17
17	Pret furnizor	Cutie distributie 65x40	buc	23,00	19,07	438,61
					0,00	0,00
18	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: 100x60 mm	100 m	0,16	11457,56	1833,21
					583,69	93,39
		Total	100,00 +			100124,48



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			12863,29
		Total:	100,00 +			112987,77
		Cheltueli de transport:	3,00 %			1376,75
		Total:	100,00 +			114364,52
		Cheltueli de regie:	18,00 %			9647,47
		Total:	100,00 +			124011,99
		Beneficiu de deviz:	1,00 %			1240,12
		Total pe capitol:				125252,11
						76868,88
		3. Utilaje				
19	Pret furnizor	Centrala detectie incendiu pentru: 4 zone extensibila la 36zone	buc	1,00	4787,50	4787,50
					0,00	0,00
20	Pret furnizor	Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line	buc	1,00	3316,67	3316,67
					0,00	0,00
21	Pret furnizor	Modul extindere 8 zone	buc	4,00	1041,67	4166,68
					0,00	0,00
22	Pret furnizor	Modul cu releu pentru esiri tip PGM	buc	1,00	175,00	175,00
					0,00	0,00
23	Pret furnizor	Sursa in comunitate cu back-up 27.6 Vcc/4A	buc	1,00	5745,84	5745,84
					0,00	0,00
24	Pret furnizor	Detector optic de fum seria Iris in complet cu soclu pentru detectoare	buc	338,00	76,78	25951,64
					0,00	0,00
25	Pret furnizor	Baza de montaj pentru socluri detectoare de fum	buc	284,00	32,60	9258,40
					0,00	0,00
26	Pret furnizor	Buton manual de semnalizare incendiu EN 54	buc	17,00	145,84	2479,28
					0,00	0,00
27	Pret furnizor	Sirena conventionala incendiu cu flash IP 65	buc	22,00	154,17	3391,74
					0,00	0,00
28	Pret furnizor	Sirena rosie de exterior cu flash autoalimentata+ adaptor tensiune 24*12V; 1A	buc	1,00	1370,20	1370,20
					0,00	0,00
29	Pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,00	258,27	258,27
					0,00	0,00
30	Pret furnizor	Acumulator 12V, 18A/h	buc	4,00	988,00	3952,00
					0,00	0,00
31	Pret furnizor	Elemente de fixare	set	100,00	69,34	6934,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total utilaje	100,00 +			71787,22
		Total pe capitol:				71787,22
						<u>0,00</u>
		Total capitole	100,00 +			200195,57
		TVA	20,00 %			40039,11
		TOTAL:				240234,67

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"BITAHON COMPANY"

Beneficiar:

S.T.


SRL

(semnatura)



L.S.

(semnatura)



L.S.

(Handwritten signature)

BORDEROUL DE RESURSE N 1

la Semnalizarea de incendiu

In baza proiectului

Intocmit in prežuri curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1	Muncitor	h-om	1866,842	28,71	53597,04
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,40	28,71	1963,76
3.	7122050013400	Zidar	h-om	11,40	28,71	327,29
Total:						55888,09

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	5202095	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,00	258,27	258,27
2.	5203595	Acumulator 12V, 18A/h	buc	4,00	988,00	3952,00
7.	52568777	Baza de montaj pentru socluri detectoare de fum	buc	284,00	32,60	9258,40
8.	6659885	Buton manual de semnalizare incendiu EN 54	buc	17,00	145,84	2479,28
9.	2554755	Cablu pentru sisteme de paza si antiincendiu sectiune 1x2x0,8 mmp	m	3968,00	7,35	29164,80
10.	1251187	Canale din masa plastica 100x60 mm	m	16,00	108,51	1736,16
13.	5202089	Centrala detectie incendiu pentru: 4 zone extensibila la 36zone	buc	1,00	4787,50	4787,50
16.	4885369	Cutie distributie 65x40	buc	23,00	19,07	438,61
17.	5255277	Detector optic de fum seria Iris in complet cu soclu pentru detectoare	buc	338,00	76,78	25951,64
23.	5411755	Elemente de fixare	set	100,00	69,34	6934,00
33.	5226847	Modul cu releu pentru esiri tip PGM	buc	1,00	175,00	175,00
34.	5247547	Modul extindere 8 zone	buc	4,00	1041,67	4166,68
35.	5222547	Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line	buc	1,00	3316,67	3316,67
39.	5222414	Sirena conventionala incendiu cu flash IP 65	buc	22,00	154,17	3391,74
40.	5342414	Sirena rosie de exterior cu flash autoalimentata+ adaptor tensiune 24*12V; 1A	buc	1,00	1370,20	1370,20
43.	5333547	Sursa in comunitate cu back-up 27.6 Vcc/4A	buc	1,00	5745,84	5745,84
49.	1002503	Teava PVC d=16 mm	m	3003,00	4,69	14084,07
50.	5825250	Teava PVC d=25 mm	m	15,00	31,20	468,00
Total:						117678,86

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	64,644	3,00	193,93
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	147,292	3,00	441,87
Total:						635,80

Antreprenor

"BITAHON COMPANY" SRL

(semnatura)

Beneficiar

(semnatura)