

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21046955 ID: [ocds-b3wdp1-MD-1637136411853](#) din 17 noiembrie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă – „Construcții modulare prefabricate din panouri sandwich”

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
„Construcții modulare prefabricate din panouri sandwich”- Gheretă pentru oficiu poștal Ustia, r. Dubăsari, CP Criuleni	Construcție modulară	Republica Moldova	GREEN ENGINEERING SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Gheretă (construcție mobilă) pentru Oficiu Poștal Ustia, r. Dubăsari, CP Criuleni - mărimi 8m*6m</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiuni exterioare: <ul style="list-style-type: none"> - Lungime: 8,0 m - Latime: 6,0 m - Înălțime minim: 2,85 m 2. Înălțime interioară : 2,4 m, 3. Pereți interior din sandwich de 60mm 4. Uși interioare din PVC: 3 buc 5. Geam PVC 1,2m x 1,1m: 3 buc 	

					<p>*minim 4 camere, sticla dublă Low-E</p> <p>6. Ușă PVC 2,15m x 0,9 m: 1 buc</p> <p>*minim 4 camere, sticlă dublă Low-E</p> <p>7. Rolete de securizare la ușă și ferestre.</p> <p>8. Carcasa acoperișului și a elementelor decorative din material compozit cu grosime min. 4 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structura metalică profilată la rece grosimea 3 mm cu canal de drenarea a apei • Podea panou sandwich 60 mm, acoperita cu OSB si linoleum semi industrial • Pereți și acoperiș termoizolanți de tip panou sandwich 80 mm cu rezistenta la foc "El 15", reactive foc B-S2, D0 <p>Sistem de electricitate inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cutie de automate 1 buc - prize 8 buc - întrerupătoare duble 3 buc - ventilator pentru aerisire diamertru 100 mm 1 buc - corpuri de iluminat interior 6 buc - corp de iluminat exterior <p>cablu prize 2,50 mm cablu de iluminare 1,50 mm</p> <p>*Transportul și montarea se va include in preț.</p> <p>*Termen de livrare: pină la data de 25.12.2021.</p> <p>*Transportul și montarea se va include in preț.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>*Termen de livrare: pînă la data de 25.12.2021.</p> <p>*Livrarea se va efectua de către vinzător pînă la locul indicat de cumpărător.</p> <p>*Condiții de achitare: 50% - avans, 50% - în timp de 60 de zile, din data primirii bunurilor</p> <p>Suplimentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logo cu litere volumice iluminat cu bandă led, în complet cu senzor de noapte la intrare. - Finisarea tavanului cu lambriuri. - Scară cu rampă de acces pentru persoane cu dezabilități, inclusiv balustrada. 	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe ONU În calitate de: director

Ofertantul: GREEN ENGINEERING SRL Adresa: str. Lev Tolstoi 24/1, MD-2001, mun. Chișinău