



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Graficul de executarea a lucrarilor F3.3

Примэрия с.Казаклия

«Устройство тротуара вдоль ул. Суворова»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021	
	1	3
1.Организационно подготовительные работы		
Устройство тротуара вдоль улицы Суворова (от ул.Кирова до ул.Фрунзе)		
2.Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером		
3. Разработка грунта автогрейдером		
4. Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована		
5. Слой основания из щебня		
6. Слой основания из песка		
7. Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток		
8. Устройство маленьких бетонных бордюров для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д.		
9. Монтаж дорожных бордюров с обеих сторон дороги и в местах въезда к домам		

Устройство тротуара вдоль улицы Суворова (от ул.Пушкина до ул.Кирова)		
10. Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером		
11. Разработка грунта автогрейдером		
12. Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором		
13. Слой основания из щебня		
14. Слой основания из песка		
15. Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток		
16. Бордюры маленькие, бетонные для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д		
17. Монтаж бордюр с обеих сторон дороги и в местах въезда к домам		
18. Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованные, на лестницах или балконах, включая поручни		
19. Паркинг на 4 авто (12х5м) (выше от входа)		
20. Заезд в ДС (4,0 х 8,0м)		
21. Ливнёвая канализация из ж/б лотков 2,0 х 8,0 х 0,75 м- 2лотка		
22. Процесс передачи объекта клиенту		

Ofertant _____

(semnătura autorizată)