

Formularul interdepartamental tipizat nr. 3
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna Octombrie 2021

Investitor (Beneficiar) Consiliul Raional Călărași

c/f 1007601009886

Antreprenor general S.A. "Drumuri-Strășeni" sectorul Călărași

c/f 1003600111971


S antreprenor

Contract Nr 83 din 20,10,2021

Denumirea obiectului executat **Reabilitarea drumului public local L345
R21-drum de acces spre s. Frumoasa**

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1.059.711,55	1.059.711,55	
Taxa pe valoare adaugata 20%	211.942,31	211.942,31	
Total general	1.271.653,86	1.271.653,86	

Intocmit

Antreprenor: S.A. "Drumuri-Strășeni" sectorul Călărași  șef sector, Beșelea Vadim

Aprobat

Beneficiar: Consiliul Raional Călărași

  șef raion, Bolea Ștefan

Antreprenor S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Calarasi
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea drumului public local L345
R21 - drum de acces spre s. Frumoasa**

PROCES - VERBAL

de receptie a lucrarilor executate
pe luna Octombrie 2021

Valoarea de deviz: 1 271 653,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	190,57	5 717,05
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	24,600	101,32	2 492,40
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	246,000	407,42	100 225,87
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,599	8 844,63	14 142,57
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,000	181,74	447 087,55
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,799	8 844,86	7 067,04
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,000	139,22	342 475,61

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	410,000	42,44	17 400,39

	Total	lei	936 608,48
	Asigurari sociale si medicale din salariu	24 %	6 866,90
	Total		943 475,38
	Cheltuieli de regie	8 %	75 478,03
	Total		1 018 953,41
	Beneficiu de deviz	4 %	40 758,14
	Total		1 059 711,55
	TVA	20 %	211 942,31
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 271 653,86

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi

Investitor: Consiliul Raional Calarasi

(denumirea)

(denumirea)

sef sector *Beșlea* Beșlea Vadim
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

presedinte Raion *Bolea Ștefan*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Șef Direcție de Construcții
V. Mărcău V&S*