

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr. AA E 6 0 0 6 8 1 8



Formular Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		12.07.2018 / 12.07.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____ серия _____ номер _____		data _____ дата _____				
1. Furnizor: Поставщик		DANSTAR EVOLUTION SRL, MD-4839, str.Salcamiilor,68/3, s.Stauceni, mun.Chisinau. BC "Energbank" S.A. filiala "Ciocana Noua" Chisinau, BIC: ENEGMD22408, IBAN: MD55EN000002224310056408				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1018600006831 0610072				
2. Cumparator/ beneficiar Покупатель/получатель		Gimnaziul Mihai Viteazul din s.Carahasani, r.Stefan Voda s.Carahasani. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, BIC: TREZMD2X, IBAN: MD41TRPDBG311120A02432AB				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1012620008709 0610072				
3. Delegație Доверенность		data дата		delegat делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		s.Carahasani		7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Măsură Мера
0000000020	Lucrări de înlocuire a ferestrelor din mase plastice	PV	1	106 997,42	106 997,42	20%	21 399,48	128 396,90				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				106 997,42	X	21 399,48	128 396,90	Y	X			
12. TOTAL (pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)				106 997,42	X	21 399,48	128 396,90	X	X			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		IORGU SVETLANA-Congabil-Set				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						





Antreprenor SRL Danstar Evolution  
 (denumirea)

Investitor I.P.Gimnaziul Mihai Viteazul din s.Carahasani  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de inlocuirea ferestrelor din mase plastice la Gimnaziul Mihai Viteazu din s. Carahasani ,r-nul Stefan- Voda.**

Valoarea lucrarilor executate **128 396,90 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iulie anul 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu cinci camere cu deschidere dubla , avind suprafata peste 2,5 mp	m2	89,250	605,99 36,80	54 084,41 3 284,31
2	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	145,750	39,34 34,70	5 734,35 5 056,97
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	145,750	50,54 44,16	7 366,40 6 436,14
4	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	71,54 44,16	1 573,91 971,49
5	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	46,250	34,21 6,31	1 582,03 291,77



	2	3	4	5	6	7
	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre	m	46,250	39,61 6,83	1 831,99 316,11
7	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	145,750	36,79 5,26	5 361,71 766,21
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,870	74,19 64,14	5 405,94 4 673,53
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,870	37,56 28,91	2 737,30 2 106,96
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,870	37,75 28,91	2 750,74 2 106,95
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,000	71,50 71,50	285,98 285,98
12	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	4,000	5,50 0,00	22,02 0,00


	Cheltuieli directe	Lei	88 736,78
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	7 231,52
	Transportarea materialelor	2,5 %	1 550,32
	Total		97 518,62
	Cheltuieli de regie	5,5 %	5 363,52
	Total		102 882,14
	Beneficiu de deviz	4 %	4 115,28
	Total		106 997,42
	TVA	20 %	21 399,48
			<b>128 396,90</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>26 296,42</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Danstar Evolution

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Școala Gimnaziul Mihai Viteazul din s. Carahasani

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

