

Antreprenor S.C."AutoCaravana"S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Miclesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie prin
 asfaltare a unui sector de drum
 din com.Miclesti,r.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate **1 419 285,35 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iulie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,040 ✓	2 346,45	11 826,10
2	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	5,040 ✓	1 413,52	7 124,15
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	856,800 ✓	15,32	13 126,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,570 ✓	250,59	2 147,53
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260 ✓	2 066,39	2 603,65
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	378,000 ✓	658,42	248 883,52
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	1,512 ✓	11 095,63	16 776,60

1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic				
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica h=7cm, k=1.75	m2	2 520,000 ✓	318,77	803 309,06
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	210,000 ✓	50,99	10 708,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 116 504,61 38 620,98

	Total	lei	1 116 504,61
	Asiguarea sociala si medicala (PI3) * 24 %	24,00 %	9 269,04
	Total PI3+Asigua	100,00 +	1 125 773,65
	Cheltuieli de regie (PI3+Asigua) * 3 %	3,00 %	33 773,21
	Total PI3+Asigua+Cheltu	100,00 +	1 159 546,86
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigua+Cheltu) * 2 %	2,00 %	23 190,93
	Total PI3+Asigua+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 182 737,79
	TVA (PI3+Asigua+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	236 547,56
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 419 285,35 ✓

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.C."AutoCaravana"S.R.L.

Investitor
Primaria comunei Miclesti

(denumirea)


(denumirea)

Caraman S
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Buga Iu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Diriginte de Santier

Responsabil Tehnic



L.Ș.



L.Ș.