

Graficul de executie a lucrării: “ Vopsirea anticorozivă a rețelei de dispersie a turnului de răcire nr. 2, inclusiv coloanele metalice de susținere a Vopsirea anticorozivă a rețelei de dispersie a turnului de răcire nr. 2, inclusiv coloanele metalice de susținere a tavanului anti-evaporare de susținere a liniilor electrice aeriene la IDD-110 kV.”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie	
		Anul 2023	
		Luni	
		I	II
	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete de metal (confectii si constructii metalice) executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv, cu nisip cuarțos de riu granulatie 2-3 mm		
	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderenței la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu Grund ЭП - 0180 (sau echivalent) -produs bicomponent cu reticulare la temperatura ambianta, utilizat pentru protectia temporara a suprafetelor metalice sablate si ca strat amorsa pentru defirite sisteme de vopsiri alhidice, clorcauciuc, epoxidice, polimeri vinilici, clorurati, la temperaturi cuprinse între 10-30 grade C.		
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea Epoxidica ЭПУ 71 (sau echivalent), (doua straturi de vopsea), pentru executie mecanizata		
	Total termen de executie	60 zile	

Semnat: _____

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC”LUXGAZ” SRL