



**SRL "CONSULTCON SERVICE"**

MD-3801, mun. Comrat, str. Nouă 19, of. 53

cod fiscal 1014600007324

tel.: 0786 49 378

e-mail: [consultconservice@gmail.com](mailto:consultconservice@gmail.com)

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr. 21523697  
din «24» decembrie 2025

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**«Amenajarea unui complex sportiv modern în incinta stadionului»**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1 dupa semnarea contractului	2 dupa semnarea contractului	3 dupa semnarea contractului	4 dupa semnarea contractului	5 dupa semnarea contractului
1.	Organizare de șantier	01.02.2026				
2.	Obiect «Amenajarea unui complex sportiv modern în incinta stadionului»					
2.1	Наружние работы по ремонту кровли					
	Демонтажные работы элементов крыши, опалубка, укладка бетона Вс15 (B200), механизированное бурение отверстий, сборка мауэрлата					
2.2	Утепление перекрытия					
	Монтаж пароизоляционной пленки, мин. Ваты, гидроизоляционной пленки					
2.3	Монтаж кровли					
	Монтаж прижимных планок для пленки, дополнительный полимерный слой на стропила, монтаж кровли из профильного листа, толщ 0,45 мм, монтаж коньков, ендовой,					



**SRL "CONSULTCON SERVICE"**

MD-3801, mun. Comrat, str. Nouă 19, of. 53

cod fiscal 1014600007324

tel.: 0786 49 378

e-mail: [consultconservice@gmail.com](mailto:consultconservice@gmail.com)

	снегозадержателей					
2.4	Подшивка кровли и парапетов					
	Обрешетка из бруса, подшивка					
2.5	Водосточная система					
	Монтаж желобов, водостоков					
2.6	Разработка пристройки и фундамента с каналом от дымоходной трубы					
	Демонтаж фундамента и канала от дымоходной трубы, перекрытий, стен					
2.7	Кладка проемов					
	Кирпичная кладка стен, выполнение заглаженной штукатурки стен с наружной стороны					
2.8	Фасад					
	Установка лесов, монтаж вентилируемой фасадной системы мин. ватой, монтаж уголков, доборов на откосы, отливов					
2.9	Отмостка					
	Разработка грунта под зуб, опалубка, укладка арматурной сетки, укладка бетона М-250					
2.10	Наружные сети водоснабжения					
	Сверление сквозных отверстий для проведения труб, разработка грунта вручную, прокладка труб в траншее, монтажные работы по подключению к воде, засыпка траншеи, уплотнение					
2.11	Наружные сети канализации					
	Сверление сквозных отверстий для проведения труб, разработка грунта					



**SRL "CONSULTCON SERVICE"**

MD-3801, mun. Comrat, str. Nouă 19, of. 53

cod fiscal 1014600007324

tel.: 0786 49 378

e-mail: [consultconservice@gmail.com](mailto:consultconservice@gmail.com)

	вручную, прокладка труб в траншее, монтажные работы по подключению к канализации, засыпка траншеи, уплотнение					
2.12	Септик					
	Устройство колодца с установкой ж/б колец и засыпкой дна колодца щебнем					
2.13	Внутренние работы					
	Демонтаж металлоконструкций, разборка бетона.					
	Подготовка стен к штукатурке, штукатурка, подготовка стен к покраске, покраска, нанесение лака, монтаж керамических плиток на стены.					
	Подготовка полов к заливке полусухой стяжки, стяжка, установка линолеума					
	Разборка столярных изделий, монтаж окон, входной двери, внутренних дверей					
	Монтаж электроводонагревателя, кондиционера					
3.	Acceptarea lucrărilor finalizate					30.06.2026

Semnăt: *electronic*

Nume: **Vitali PANEA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Consultcon Service"**