

Formularul interdepartamental tipizat nr. 3
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna Octombrie 2021

Investitor (Beneficiar) Consiliul Raional Călărași

c/f 1007601009886

Antreprenor general S.A. "Drumuri-Strășeni" sectorul Călărași

c/f 1003600111971


S antreprenor

Contract Nr 83 din 20,10,2021

Denumirea obiectului executat **Reabilitarea drumului public local L345**
R21-drum de acces spre s. Frumoasa

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1.059.711,55	1.059.711,55	
Taxa pe valoare adaugata 20%	211.942,31	211.942,31	
Total general	1.271.653,86	1.271.653,86	

Intocmit

Antreprenor: S.A. "Drumuri-Strășeni" sectorul Călărași  șef sector, Beșelea Vadim

Aprobat

Beneficiar: Consiliul Raional Călărași

  șef raion, Bolea Ștefan

Antreprenor S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Calarasi
(denumirea)

Obiect Reabilitarea drumului public local L345
R21 - drum de acces spre s. Frumoasa

PROCES - VERBAL

de receptie a lucrarilor executate
pe luna Octombrie 2021

Valoarea de deviz: 1 271 653,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	190,57	5 717,05
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	24,600	101,32	2 492,40
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	246,000	407,42	100 225,87
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,599	8 844,63	14 142,57
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,000	181,74	447 087,55
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,799	8 844,86	7 067,04
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,000	139,22	342 475,61

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	410,000	42,44	17 400,39

	Total	lei	936 608,48
	Asigurari sociale si medicale din salariu	24 %	6 866,90
	Total		943 475,38
	Cheltuieli de regie	8 %	75 478,03
	Total		1 018 953,41
	Beneficiu de deviz	4 %	40 758,14
	Total		1 059 711,55
	TVA	20 %	211 942,31
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 271 653,86

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi

Investitor: Consiliul Raional Calarasi

(denumirea)

(denumirea)

sef sector *Beșlea* Beșlea Vadim
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

presedinte Raion *Bolea Ștefan*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Șef Direcție de Construcții
V. Mărcău VSJ*