PLAN ȘANTIER DE CONSTRUCȚIE Sc.1:1000

SEMNIFICAŢII CONVENŢIONALE

Simbol	Semnificaţie	Notă
	Hotarele terenului Sector I și Sector II spre proiectare (208x10m)	proiect
	Drum auto asfaltat principal	existent
	Drum/acces pietriș secundar	existent
Poz.1	Spații verzi	existent
Poz.2	Spații cu pietriș	existent
A	Conductă apă potabilă şi gura de revizie	
Gj	Conductă gaz de presiune joasă	
	Cablu internet şi gura de revizie	
	Stâlpi cu unu ori două corpuri de iluminat	
	Arbori şi arbuşti plantaţi	
1	Depozitare materiale de construcție	
2	Inventar antiincendiar	
3	Încăperi temporare muncitori	

DATE GENERALE

- Certificatul de Urbanism pentru proiectare nr. 03 din 16 ianuarie 2023
- Termenul de executie a lucrărilor - 24 luni

Inventarul Antiincendiar va contine:
Caldari, culoare rosie - 2 buc.
Stingator - 2 buc.
Ranga - 2 buc.
Topor - 1 buc.
Lopata si tirnacop - 2 buc.
Lada cu nisip - 0,5 м³
Rezervor cu apa - 250 l.

Nota:
1. Aprovizionarea cu materiale de construcţie se va realiza pe principiu " Just in Time"

Coordonat cu Arh Sef Singerei - Cocieru Gicu

Verificator de proiecte nr. 048
GRIȚUN BORIS
Domeniile: A.1,2,3,4
Nr. de înregistrare a avizului:
Valabil de la 12.05.2021 pînă la 12.05.2026

A.Ş.P. Cert.: Seria 2018-P Nr.0123 din 31.10.2018

BENEFICIAR: Primaria Singerei,Viceprimar Arcadie Covaliov — C.U. nr. 03 din 16.01.2023

Nr. 01 - 02 - 23 - POC

AMENAJAREA SPAȚIULUI DE ODIHNĂ PENTRU COPIi, CALE PIETONALĂ PE STR.VLAD IOVIȚA, OR. SÎNGEREI

Mod.	Nr.prt.	Foaia	Nr.doc.	Semn.	Data
A.Ş.P.		Tighineanu R.			2023
Elaborat		Tighineanu R.			2023

Amenajarea spațiului de odihnă cu trecere pietonală

Faza	Planșa	Planșe
PE		

PLAN ȘANTIER DE CONSTRUCȚIE

"Absolut Studio" S.R.L.
A MMII № 046294
din 13.11.2014

Număr.inv.N | Semn. și data | N Inv. origin.