MODUL DE EXECUTARE SI CONSOLIDARE A GOLULUI PROIECTAT IN PERETELE EXISTENT:

Lucrările de instalare a boiandrugului pentru golul proiectat si consolidarea lui se execută în modul următor:

1. Se dimensionează golul de usa priectat pe fațada peretelui.
2. Se execută ştrapul în peretele existent din ambele părți ale peretelui după dimensiunile profilului metalic.
3. În perete cu sfredelul se perforează găuri pentru bulonul de strîngere cu deametrul o16mm şi pasul 500mm (nu mai puțin de 3 găuri pentru un gol de perete).
4. De instalat profilul metalic pe un strat de ciment şi se strîng cu bolturile de strîngere (în prealabil profilulile metalice se înfăşurează cu sîrmă subțire în 4-5 locuri pentru fixarea plasei).
5. Se uplu minuțios cu mortar de ciment marca M100 rosturile de sprijin a biuandrugului şi între talpa de sus a profilului metalic si zidarie pe toata adincimea rostului.
6. După ce mortarul atinge rezistența de nu mai putin de 50% din rezistenta de proiect se permite executarea golului de usa indicat in proiect.
7. Se înfăşurează boiandrugul cu plasă metalică 20-1,6 M. ГОСТ 3826-82 şi se tencuieşte.
8. De instalat comierele metalice prefabricate pe stratul de mortar si de strins intre ele cu sudare, unire cu placi intregi.
9. De astupat cu grija colurile intre zidarie si elementele metalice cu cu ciment dur marca 100.
10. Toate elementele metalice de tencuit pe plasa metalica.
11. Sudarea de executat cu electroade de tip Э42 GOST 9467-75 pe toata lungimea.
12. Lucrările se execută conform indicațiilor din "Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий".
13. Toate dimensiunile se precizeaza pe loc.Toate lucrarile de perforare si taiere se vor executa cu utilaj si instrumente speciale.

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR

Poziția	Marcarea	Denumirea	buc.	Massa un. kg.	Notă
		Consolidarea golului Cg-2(n=2 buc)			
1		[12 GOST 8240-89 l=1700	2	17.68	35.36 kg
2		ø16 GOST 5781-82* l = 680	4	1.08	4.32 kg
3		—— 50 x 5 GOST 103-76 l=680	4	1.33	5.32 kg
4		şaibă de bulon	8	0.12	0.96 kg
5		piuliţa m16	8	0.03	0.24 kg
6		∟ 80 x 6 GOST 8510-86 l=2260	4	15.1	60.4 kg
7		∟ 80 x 6 GOST 8510-86 l=1360	2	10.01	20.02 kg
8		∟ 90 x 6 GOST 8510-86 l=700	4	5.81	23.24 kg
9		—— 60 x 6 GOST 103-76* l=660	16	2.0	36.0 kg

1. Plansa data se citeste cu plansa nr.

Nr.inve.a orig. | Data si semnatura | Nr.inve.schim.

						OBIECTIV NR. - 20.02-D/20-SAC
						Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data	
ASP		Mihaila V.			05.20	Reparatia cladirii: faza PE; plansa 31; planse
ISP		Hihlat E.			05.20	
Elaborat		Ciobanu V.			05.20	Specigicatia materialelor Cg-1
						SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti