Intretinerea drumurilor locale pe perioada iarna/vara, anului 2026

APROBAT:
Presedintele raionului

Graficul de executie

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	Luna							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
		Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2026, 90.5 km.										
		Capitolul 1.1. Lucrari de intretinere a carosabilului										
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	510,00								
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (6treceri)	1 km	258,00								
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	95,00								
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	300,00								
		Capitolul 1.2. Lucrari de igienizare/defrisare										
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	2 700,00								
6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	5 400,00								
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	110,00								
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	60,00								
9	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	60,00								
10	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	16,00								
		Capitolul 1.3. Amenajarea Pavilionului auto (2 set)										
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3	1,52								

		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor										
12	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,00								
13	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	17,00								
14	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	22,00								
15	CL08A	Ansamblarea Pavilionului auto, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,50								
		Capitolul 1.4. DIVERSE										
16	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri (in urma chiciurii de iarna)	m3	60,00								
17	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	80,00								
18	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	500,00								
19	RpDC06C	Curatirea mecanica executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	12 000,0								
20	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	70,00								
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	80,00								

Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

CONSILIUL RAIONAL REȘIȚA
SECȚIA CONSTRUCȚII, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI DRUMURI
REPUBLICA MOLDOVA