SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.29
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1770374713127
din 19.02.2026

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operaţiunilor executate,
tehnologia şi metodele folosite *(propuse)* pentru realizarea lucrărilor

I. Informatie generala despre ofertantul

Denumirea/numele _SRL "OguzTransStroi"_____
Codul fiscal _____1016611001494_____
Adresa sediului central __ Or. Comrat str. Lenin,5_____
Telefon ____0 795 15 606_____E-mail ____oguzts@mail.ru_____
Certificatul de înregistrare___1016611001494 din 21.07.2016_____
(numărul, data înregistrării)

II. Ordinea operaţiunilor executate conform devizului ofertă:

Lucrari de reparatie

1. Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Defrisarea stratului de asfalt gr.=30 mm
2. Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 / Defrisarea stratului de gazon (h=200mm)
3. Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontarea bordurei
4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace
5. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0, 40-0, 70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri
6. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
7. Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
8. Strat de fundatie din nisip gr. =10cm
9. Strat de fundatie din piatra sparta M400 gr. =26 cm
10. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
11. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22, 4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala
12. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
13. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4, 0 cm, cu asternere manuala
14. Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
15. Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31, 5 gr. =150 mm
16. Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=80 mm prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,

grosime strat de 10 cm / k=0, 7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0, 3-0,7 mm (pentru strat) pentru grsoimea stratului suport de 7 cm
17. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm
18. Rigola B 1-20-50, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm
19. Strat de fundatie din nisip gr. =50 mm
20. Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2
21. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0, 40-0, 70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil
22. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
23. Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
24. Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
25. Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
26. Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0, 4 m: - sol mediu
27. Plantari arbusti fara balot / Buxus sempervirens h=40cm
28. Plantari arbusti fara balot / Euonymus Fortunei Sunspot h=15cm
29. Plantari arbusti fara balot / Berberis thunbergii Admiration h=15cm
30. Plantari arbusti fara balot / Euonymus Fortunei Interbolwi h=25cm
31. Plantari arbusti fara balot / Buxus microphylla 'Golden Triumph h=20cm
32. Plantari arbusti fara balot / Thuja occidentalis Smaragd h=70cm
33. Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
34. Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm / Opritor din cauciuc MFK sau analog
35. Strat de fundatie din pietris fr.20/40
36. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10
37. Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse
38. Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
39. Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
40. Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25
41. PANOU GARD EURO Eco zincat H=2, 0 m (Nota: se include doar manopera)
42. Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049)
43. Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton
44. Capac 60*40 (cod 04454)
45. POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673)
46. PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;)
47. Executarea patului pentru un singur cablu in transee
48. Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg
49. Cablu electric NYM-J 5x10 mm2

50. Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg
51. Cablu electric VVGNG 3*2,5 mm2 cupru
52. Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
53. Caramida 250x120x65mm
54. Strat de fundatie din nisip
55. Banda avertizare "ATENTIE - CABLURI ELECTRICE" L=100 m (H=150 mm, 45 mcm) galbena DE
56. Motor al mecanismului de actionare electrica a macazului (inlocuire)
57. Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare
58. Mecanism de deschidere automata a portilor batante de 500 kg de tip PPA Industrial
59. Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente

III.Tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării/lucrărilor

1. Lucrari de reparatie

IV. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)

Lucrari de reparatie

- Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
- Seminte de plante-graminee perene (pm)
- Lampant tehnic, KT-1, KT-2
- Lacuri de gudron de huila, marca A
- Lubrifiant solidol marca grasimii "J"
- Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
- Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm
- Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm
- Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
- Lac de bitum "БТ-123"
- Vopsea
- Buxus sempervirens h=40cm
- Euonymus Fortunei Sunspot h=15cm
- Berberis thunbergii Admiration h=15cm
- Euonymus Fortunei Interbolwi h=25cm
- Buxus microphylla Golden Triumph h=20cm
- Thuja occidentalis Smaragd h=70cm
- Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4
- Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
- Piatra sparta
- Nisip bitumat
- Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
- Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
- Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
- Fringhie cinepa 9-16 mm
- Lemn rotund de rasinoase
- Scinduri de rasinoase
- Dulapi de rasinoase
- Distantieri
- Poarta metalica cu inaltimea H=2.0 m L=6 m
- Portita metalica cu inaltimea H=2.0 m L=0,8 m (set)
- Panou de cofraj cu placaj de 15 mm
- Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
- Decofrol

- Bitum
- Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
- Caramizi
- Ciment portland P 40 saci S388
- Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
- Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
- Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
- Placi de trotuare din beton gr.=80 mm
- Beton C30/37
- Beton cl.C8/10
- Beton cl.C20/25
- Mortar M-100 Z
- Rigola B 1-20-50
- Bordura BR 100.30.15
- Opritor din cauciuc MFK
- Folie geotextil 150-200 g/m2
- Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
- Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm
- Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
- Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
- Capac 60*40 (cod 04454)
- Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049)
- Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
- Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093)
- Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
- Electrozi pentru sudura
- Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
- Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
- Piulite uzuale patrate M 10
- Piulita hexag. M8
- Saiba plata M 8
- Saibe uzuale M 10
- Capac cu rama
- Scoabe din otel pentru constructii
- Disc pentru taiat placi
- Energie electrica
- Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
- Apa pentru mortare si betoane
- Apa
- Masa
- Butoane de montaj
- Fise de marcare
- Banda "K226"
- Aliaje de lipit cu staniu-plumb fara stibiu marca POS40
- Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm
- Mecanism de deschidere automata a portilor batante de 500 kg de tip PPA Industrial
- Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente
- Banda avertizare "ATENTIE - CABLURI ELECTRICE" L=100 m (H=150 mm, 45 mcm) galbena DE
- Caramida 250x120x65mm
- Cablu electric NYM-J 5x10 mm2
- Cablu electric VVGNG 3*2,5

VI. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor

- Cască de protecție pentru protecție împotriva impacturilor și a căderii obiectelorOchelari de protecție
- Ochelari de protecție sau mască
- Respirator sau mască pentru protecție împotriva vaporilor și prafului nociv
- Mănuși
- Încălțminte
- Costum

VII. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securităţii în muncă

- Lucrătorii sunt obligați să utilizeze îmbrăcăminte, încălțăminte și alte echipamente individuale de protecție speciale, adecvate naturii muncii efectuate.se acordă o atenție deosebită la muchiile și colțurile ascuțite ale panourilor si ale profilelor de tabla;
- Lucrătorii trebuie să raporteze imediat orice amenințare la adresa vieții și sănătății, precum și defecțiuni ale echipamentelor.
- Lucrătorii trebuie să cunoască regulile de operare și întreținere a echipamentelor și, de asemenea, să fie capabili să depaneze problemele minore.

VIII. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

- Controlul procesului de lucru de către dirigintele de șantier și maistru prin prezența permanentă la șantier.
- Formarea planului de lucru pe săptămânal cu descriere zilnică.

Alte mențiuni proprii având experiența în astfel lucrări de constucții suntem pregătiți și dotați cu specialiști și lucrători competenți.

Nume: [Marcova G.I.]
Funcția: [Director]
Data: [19/02/2026]
Adresa: [Comrat]
Semnătura

Digitally signed by Marcova Galina
Date: 2026.02.18 12:09:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ