Grafic de executare a lucrărilor de reparatie a blocului administrativ lit."V" din incinta sediului MAI, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 75, mun. Chisinău

Denumirea lucrărilor	U.m.	Cantitate	luna				luna				luna				luna			
			săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săptă mâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na	săpt ămâ na
Etaj II																		
Demontari	b	1,0																
Tavane suspendate	m2	218,9																
Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	178,3																
Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	178,3																
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	835,6																
Tencuieli interioare de 5 mm grosime	m2	292,400																
Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla	v2	292,400																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	835,6																
Vopsitorii interioare	m2	835,600																
Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	218,900																
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	218,900																
Pardoseli din placi laminat	m2	218,900																
Usi din MDF+Usi confectionate din profiluri	m2	35,87																
Bloc sanitar																		
Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,8																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	6,8																
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	6,8																
Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	41,4																
Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	41,4																
Placaj din placute de ceramica	m2	41,4																
Strat hidroizolant executat la cald la terase	m2	6,8																
Strat suport	m2	6,8																
Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	6,8																
Articole saniatare, Apa si Canlizare	b	1																
Subsol.																		
Demontari	b	1,0																
Profiluri si ornamente decorative din polistero	m	232,14																
Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208,15																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	104																
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	208,15																
Tavane suspendate	m2	34																
Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	115,3																
Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	220																
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	570																
Tencuieli interioare de 5 mm grosime	m2	220,000																
Vopsitorii interioare	m2	570,000																
Vopsirea conductelor de instalatii	m2	21,300																
Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	184,200																
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	184,2																
Pardoseli din placi laminat	m2	184,2																
Usi din MDF+Usi confectionate din profiluri	m2	25,5																
Bloc sanitar																		
Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,7																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	6,7																
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	6,7																
Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	41,2																
Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	41,2																
Placaj din placute de ceramica	m2	41,2																
Strat hidroizolant executat la cald la terase	m2	6,7																
Strat suport	m2	6,7																
Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	6,7																
Articole saniatare, Apa si Canlizare	b	1																
Etaj I																		
Demontari	b	1,0																
Profiluri si ornamente decorative din polistero	m	245,6																
Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	195,9																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	119,3																
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	195,9																
Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	82																
Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	82																
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	771,31																
Tencuieli interioare de 5 mm grosime	m2	265,300																
Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla	v2	265,300																

Digitally signed by Burlac Veaceslav
Date: 2020.02.03 15:02:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	771,31																
Vopsitorii interioare	m2	771,310																
Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	206,400																
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	206,4																
Pardoseli din placi laminat	m2	206,4																
Usi din MDF+Usi confectionate din profiluri	m2	35,87																
Bloc sanitar																		
Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,8																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	6,8																
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	6,8																
Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	41,4																
Tencuieli interioare de 2 cm grosime	m2	41,4																
Placaj din placute de ceramica	m2	41,4																
Strat hidroizolant executat la cald la terase	m2	6,8																
Strat suport	m2	6,8																
Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	6,8																
Articole saniatare, Apa si Canlizare	b	1																
Casa Scarii																		
Demontari	b	1,0																
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	65,9																
Profiluri si ornamente decorative din polistero	m	245,6																
Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,9																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	65,9																
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	65,9																
Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	163,2																
Tencuieli interioare de 5 mm grosime	m2	163,2																
Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla	v2	163,2																
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	163,2																
Vopsitorii interioare	m2	163,2																
Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	218,900																
Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT	m2	41,2																
Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT	m2	33,1																
Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm	m2	58,61																
Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm i	m	17,2																
Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode																		
Incarcarea materialelor din grupa A																		
Transportarea pamintului cu autobasculanta																		

Ofertant