Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2025.04.15 14:18:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Poziția	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025																							
			Luna																							
			1				2				3				4				5				6			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	1	- Mobilizarea echipei și a echipamentelor - Organizarea șantierului și amenajarea spațiilor de lucru - Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare - Achiziționarea materialelor principale																								
	3	- Mobilizarea celei de-a doua echipe și a echipamentelor specifice - Organizarea șantierului și amenajarea spațiilor de depozitare - Obținerea avizelor și autorizațiilor specifice - Achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare																								
2.	1	- Trasarea și marcarea traseului canalizării conform proiectului - Pregătirea terenului pentru excavare, inclusiv defrișarea vegetației și îndepărtarea obstacolelor																								
	3	- Efectuarea studiilor geotehnice și topografice necesare pentru amplasarea stațiilor de pompare - Pregătirea terenului pentru fundațiile stațiilor de pompare																								
3.	1	- Excavarea șanțurilor conform adâncimilor și pantelor proiectate - Instalarea conductelor principale din materialele specificate în proiect - Realizarea îmbinărilor și etanșărilor conform standardelor în vigoare																								
	3	- Turnarea fundațiilor pentru stațiile de pompare - Montarea structurii principale a stațiilor - Instalarea echipamentelor mecanice și electrice de bază																								
4.	1	- Continuarea instalării conductelor secundare și a racordurilor la rețeaua principală - Montarea căminelor de vizitare și a altor structuri auxiliare																								

	3	- Finalizarea instalării echipamentelor în stațiile de pompare - Realizarea conexiunilor electrice și automatizărilor necesare																									
5.	1	- Testarea preliminară a secțiunilor de conducte instalate - Remedierea eventualelor deficiențe identificate																									
	3	- Testarea funcționalității stațiilor de pompare în condiții controlate - Calibrarea și reglarea echipamentelor pentru operare optimă																									
6.	1	- Acoperirea șanțurilor și compactarea terenului - Refacerea suprafețelor afectate, inclusiv asfaltare sau replantare, după caz																									
	3	- Integrarea stațiilor de pompare în sistemul general de canalizare - Verificarea și optimizarea fluxurilor de operare																									
7.	2	- Planificarea și coordonarea lucrărilor de branșare a gospodăriilor și clădirilor la noul sistem - Executarea săpăturilor și instalarea conductelor de branșament - Conectarea efectivă la rețeaua principală și testarea individuală a fiecărui branșament																									
8.	1	- Instalarea sistemelor de monitorizare și control la nivelul întregului sistem de canalizare - Montarea senzorilor pentru măsurarea debitului, presiunii și a altor parametri relevanți - Configurarea software-ului și integrarea datelor în centrul de control																									
9.	Toate	- Efectuarea testelor finale de performanță și siguranță pentru întregul sistem - Identificarea și remedierea eventualelor probleme apărute în urma testelor																									
10.	Toate	- Pregătirea documentației necesare pentru recepția finală a lucrărilor - Organizarea inspecției finale împreună cu autoritățile competente																									