Grafic pentru reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35 kV													
Nr.	***Denumire procesului***	***Luni***											
		1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
1	Mobilizarea personalului												
2	Instruirea personalului la ÎS Moldelectrica												
3	Organizarea șantierului												
4	Elaborarea proiectului tehnic pentru dulapul servicii interne de distribuție principală curent continuu												
5	Coordonarea proiectului												
6	Elaborarea detaliilor și specificațiilor pentru componente, fabricarea dulapului, teste de recepție în fabrică, livrarea echipamentului în stația electrică												
7	Demontarea dulapului de servicii interne de distribuție principală curent continuu existent												
8	Montarea dulapului nou de servicii interne de distribuție principală curent continuu												
9	Înlocuirea cablurilor de racord între sursele de alimentare (redresoare), baterii de acumulatoare și dulapul de distribuție principală nou montat												
10	Efectuarea tuturor lucrărilor necesare pentru încadrarea dulapului de distribuție principală în sistemele existente de comandă control a stației												
11	Reconectarea consumatorilor de curent continuu la dulapul de distribuție principală nou montat												
12	Predarea lucrărilor către beneficiar cu semnarea procesului-verbal de primire-predare a lucrărilor												

Digitally signed by Dodiță Eugeniu
Date: 2026.02.20 13:51:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ