Aviz de verificare № 94 /07 /2024

Numărul proiectului: Obiect № 15/24-EEF/IEI
Reparatia capitala a blocului alimentar la IET nr.36 , mun.Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084
Adresa: IET nr.36 , mun.Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084
Compartimentele: Iluminat electric interior / Echipament electric de forță (EEF/IEI)
Planșele: 1...12
Beneficiar: Primaria mun.Bălți, D.I.T.S"
Întreprinderea de proiectare: SRL ARHICUBIX
Specialist principal: Chiriac Ion., certificat Nr. 0639 seria 2020-P din 11.09.2020;
ISP: Chiriac I.
Exigente generale: A, B, C, D, E, F, G

I. Date generale:

- Datele inițiale de implementare a proiectării rețelelor electrice interioare pentru bloc alimentar la IET
- Documente normative pentru proiectarea în vigoare.

II. Soluții de proiect:

De executat compartiment AEE (alimentarea cu energie electrică) pentru marirea puterii .
Distribuirea energie electrice al blocului alimentar IET este realizată de la tabloul de distribuție ID- (Existent),
Sarcina de calcul pentru TDG-1 constituie P-75.05 kW, curentul I-125 A.
Tensiunea în punctul de racordare constituie 220/380 V.
Categoria fiabilității obiectului - II .

Rețeaua electrică interioară este îndeplinită după sistemul TN-C-S. În panoul de distribuție este necesar să fie instalate două șine, pentru conductoarele nulului de lucru N și pentru conductoarele firului de protecție PE.

Rețelele de distribuție interne sunt îndeplinite cu cabluri de tip ВВГнг-LS ,NYM-J montate în jghiab metalic cu capac.Cablurile pentru alimentarea iluminatului sunt montate în jghiab metalic cu capac pe perete până la nivelul tavanului și fiind suspendate de tavan până la corpul de iluminat.

.În panourile de distribuție este instalat două șine pentru conductorul nulului de lucru și conductorul firului de protecție PE

În proiect este prevăzut iluminat de lucru, avarie și evacuare.

Evidența energiei este prevăzut în proiectul AEE, IEI / EEF.

Proiectele pot fi puse în aplicare.

Obiecții si propuneri:

1. Colile au fost ștampilate.
2. Obiecțiile au fost înlăturate pe parcursul verificării proiectului.
3. Proiectul este propus spre executare.

Digitally signed by Ceremuş Liliana
Date: 2025.04.02 16:50:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificator de proiect

Verificator de proiecte 042
Tîtarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de inregistrare a avizului 94/07.2024
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

/ Tîtarciuc V. /