Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.10 la Documentația standard

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primăria or.Cimișlia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrări de reparație la Stadionul Orășenesc din or. Cimișlia»
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a scărilor la Stadionul Orășenesc din or. Cimișlia

Denumirea etapelor de construcție	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
1.Organizarea șantierului de construcții:																														
2.Lucrări de demolare																														
Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a asfaltului																														
Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic																														
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu- scarile																														
Demolarea pereților de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curatirea caramizilor- Pereti de sprijin din piatra But																														
Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60m distanța cu o incarcatura pînă la 50 kg (pentru 1m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)- material demolat																														
Incarcarea materialelor din grupa A- grele, în bulgari prin aruncare- de pe rampa sau teren, în auto categoria 3																														
Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km																														
3.Lucrări de pavare scîrilor																														

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pămînt cu umiditate naturală descarcare în depozit teren catg. II																												
Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pămînt cu umiditate naturală descarcare auto teren catg. II																												
Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanta de 5 km																												
Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren mijlociu																												
Pregîtirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12t, în teren necoeziv																												
Sapatura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbracamîntilor																												
Strat de fundație din pietriș																												
Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100*30*15 cm, pe fundație de beton 30*15 cm																												
Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spațiilor verzi., trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație de beton, de 10*20 cm.																												
Beton turnat în fundații, socluri, zidri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu																												
Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fără împanare, fără înnoroire, H-10 cm																												
Protejarea terasamentelor, cu pînza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum.																												
Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramida 10*20 cm, cu grosimea 40mm, culoare-sur) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat																												

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime de strat de 10 cm																													
4.Balustrada din ambele părți																													
Sapatura manuala de pămînt în spații intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pămînt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H‹0.60m teren foarte tare.																													
Beton turnat în fundații, socluri, zidri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu (betonare stilpilor)																													
Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri inglobate total sau parțial în beton.																													
Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcții metalice																													
Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile cu grosime între 8 mm și 12 mm inclusi, cu pensula de mîna.																													
Procesul de predare a obiectului către beneficiarul																													

Semnat: 17.02.2026
Nume: Dimitroglo N.D.
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL

Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Date: 2026.02.17 23:27:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ