OFERTANT

„BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparaíaacoperișului a gimnaziului din loc.Berezlogi

№. d/o	Denumirea lucrarilor	noiembrie 2019	decembrie 2019	ianuarie-februarie 2020
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet,Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv,Montarea capriorilor,cosoroaba,pope,clesti,pana de coama cu tratament antiseptic,Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	[redacted]		
2	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe,Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m,Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita,Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m			

Digitally signed by Frailea Corneliu
Date: 2019.10.30 11:09:57 EET
Reason: Moldsign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL