Proces verbal Nr. 1 – Contr. 1+

Nr. exemplarului
№. экземпляра 3

Formular tipizat
Anexa I la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr 115 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

ta eliberarii / livrarii
а выписки /дата поставки

Seria, Nr.
Серия, №
FB4994662

01.11.16 / 01.11.16

8. Foaia de parcurs seria: numar data
Путевой лист

9.Transportator STACI GRUP SRL
Перевозчик

c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС 1011600005156/

Furnizor: "STACI GRUP" SRL, adr. mun. Chisinau str. Podgorenilor 97, Cont: 2251329136, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Invest' Chisinau, Cod: MOLDMD2X329
ставщик

c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС 1011600005156/0607764

Cumparator: "Primaria satului Corjova", adr. r-l Criuleni s. Corjova, , Cont: IBAN MD11TRPDAS311120A10699AB, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, Cod: TREZMD2X
купатель

c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС 1007601009668/

elegatie data . . delegatul
веренность дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

unct incarcare mun. Chisinau str. Podgorenilor 97
нкт погрузки

6.Punct descarcare s. Corjova r-l Criuleni
Пункт разгрузки

7. Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% / Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciior, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество мест	10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн
eparatia acoperisului conform contractului nr 25 din 07.07.16	buc	1.00	361916.67	361916.67	20-00	72383.33	434300.00				
. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице				361916.67	**	72383.33	434300.00	**	**	**	
. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)				361916.67	**	72383.33	434300.00	**	**	**	

Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

Contabil-sef PELIVAN E.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)

PELIVAN E.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

Digitally signed by Pelivan Ecaterina
Date: 2019.03.16 11:45:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.R.L.
"STACI GRUP"
IDNO 1011600005156
REPUBLICA MOLDOVA

WinСмета2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL „STACI GRUP
(denumirea)

Investitor Gimnaziul Corjova r-nul Criuleni
(denumirea)

Obiect **Gimnaziul Crjova r-nul Criuleni. Izolarea termica si lucrari de fasada**

Valoarea lucrarilor executate

434 300,00 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea acoperisului				
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,520	4 822,382 / 1 117,295	50 731,454 / 11 753,944
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	228,074	46,38	10 578,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,353	46,38	1 175,872
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,683	2 900,00	4 880,700
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,631	2 900,00	1 829,900
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	8,732	2 900,00	25 322,800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	75,744	18,00	1 363,392
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	46,078	9,20	423,918
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	35,558	9,50	337,801
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	20,619	18,00	371,142
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	399,760	10,20	4 077,552
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,578	220,00	347,160
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,629	5,00	23,145

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA S.R.L. "STACI GRUP" IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,180	4 495,945 1 043,550	32 280,885 7 492,689
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	145,395	46,38	6 743,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,155	46,38	749,269
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	53,850	21,00	1 130,850
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,072	2 900,00	208,800
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	6,677	2 900,00	19 363,300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,862	2 900,00	2 499,800
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	24,412	10,20	249,002
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	21,612	18,00	389,016
	23203226000361	Gudron	kg	18,524	11,00	203,764
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	21,540	18,00	387,720
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,411	9,50	98,904
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,077	220,00	236,940
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,369	5,00	11,845
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,651	5,00	8,255
3	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	1 155,250	47,309 21,799	54 653,281 25 182,856
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	57,763	46,38	2 679,048
	71240100107001	Dulgher	h-om	369,680	46,38	17 145,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,525	46,38	5 358,050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,242	2 900,00	26 801,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	138,630	18,00	2 495,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,657	5,00	173,285
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	26,940	125,242 39,423	3 374,029 1 062,056
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,899	46,38	1 062,056
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	45,798	21,00	961,758

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" S.R.L. IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			354 820,445
		Beneficiu de deviz	2,00 %			7 096,409
		Total	100,00 +			361 916,854
		TVA	20,00 %			72 383,371
						434 300,00
		TOTAL:				97 692,56

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	180,498	5,00	902,490
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,323	45,00	14,535
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	26,940	11,50	309,810
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,135	220,00	29,700
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,616	10,00	16,160
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,323	240,00	77,520
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	727,560	199,065 53,337	144 831,452 38 805,868
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	654,804	46,38	30 369,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,890	46,38	8 436,058
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	878,529	99,00	86 974,371
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	381,969	12,90	4 927,400
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 875,442	0,80	5 500,354
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,394	75,00	5 729,550
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,558	80,00	2 444,640
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,197	7,00	267,379
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,378	5,00	181,890
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 155,250	16,684 11,595	19 274,536 13 395,147
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	231,050	46,38	10 716,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,763	46,38	2 679,048
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 368,394	4,15	5 678,835
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 278,890	0,01	142,789
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,553	5,00	57,765
		Total capitul:				
		Total **Inclusiv salariu**				305 145,637 97 692,560

Total proces-verbal:

		Total	lei	305 145,637
		Asigurari sociale, medicale	27,50 %	26 865,454
		Transportarea materialelor	5,00 %	10 314,471
		Total	100,00 +	342 325,562
		Cheltuieli de regie	3,65 %	12 494,883

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. "STAGI GROUP" IDNO 1011600009156 REPUBLICA MOLDOVA

PV 2 - Contr. nr. 1

Nr. exemplarului
№. экземпляра 3

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
FB4994663

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.115 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

		8. Foaia de parcurs seria: numar data Путевой лист	
Data eliberarii / livrarii Дата выписки /дата поставки	03.11.16 / 03.11.16	9.Transportator Перевозчик STACI GRUP SRL	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС 1011600005156/
1. Furnizor: Поставщик	"STACI GRUP" SRL, adr. mun. Chisinau str. Podgorenilor 97, Cont: IBAN MD79ML000000002251329136, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Invest' Chisinau, Cod: MOLDMD2X329		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС 1011600005156/0607764
2. Cumparator: Покупатель	"Primaria satului Corjova", adr. r-l Criuleni s. Corjova, , Cont: IBAN MD11TRPDAS311120A10699AB, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, Cod: TREZMD2X		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС 1007601009668/
3.Delegatie data . . delegatul Доверенность дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5.Punct incarcare Пункт погрузки	mun. Chisinau str. Podgorenilor 97	6.Punct descarcare Пункт разгрузки s. Corjova r-l Criuleni	7. Redirijari Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciior, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Коли-чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Reparatia acoperisului si termoizolarea peretilor Gimnaziului	buc	1.00	789535.97	789535.97	20-00	157907.19	947443.16				
Corjova conform contract nr 25 din 07.07.2016											
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице				789535.97	**	157907.19	947443.16	**	**	**	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)				789535.97	**	157907.19	947443.16	**	**	**	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

Contabil-sef PELIVAN E.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)

PELIVAN E.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

WinСмета2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL „Staci Grup"
(denumirea)

Investitor Gimnaziul Corjeva r-nul Criuleni
(denumirea)

Obiect **Cimnaziul Corjeva r-nul Criuleni. Izolarea termica si lucrari de fasada**

Valoarea lucrarilor executate

947 443,16 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Izolarea termica a peretilor si lucrari de fasada				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 563,490	11,881 / 5,566	18 575,204 / 8 701,769
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	187,619	46,38	8 701,769
	24302261010 10B	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	648,848	15,00	9 732,720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,175	1,80	140,715
2	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor. EPS100mm, densitatea 15 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine) . Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 70kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasificarea in caz de incendiu (stins de	m2	1 563,490	177,612 / 69,477	277 695,180 / 108 626,969

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. "STACI GRUP" IDNO 1006600005156 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		sinestatator) clasa E (SM SR EN 13501-1+AI) sau mai bine				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 876,188	46,38	87 017,599
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	465,920	46,38	21 609,370
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 316,500	2,15	13 580,475
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 316,500	2,20	13 896,300
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren EPS100mm	m2	1 658,081	74,00	122 697,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 737,037	4,80	8 337,778
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	536,902	4,75	2 550,285
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 474,749	0,84	7 958,789
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,001	10,00	20,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,316	5,00	26,580
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 563,490	11,881 / 5,566	18 575,204 / 8 701,769
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	187,619	46,38	8 701,769
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	648,848	15,00	9 732,720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,175	1,80	140,715
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 563,490	96,583 / 56,584	151 005,939 / 88 467,902
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 907,458	46,38	88 467,902
	26531021008311	Tink	kg	3 596,027	17,35	62 391,068
	4100126202818	Apa	m3	6,254	16,00	100,064
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	9,381	5,00	46,905
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 563,490	40,286 / 34,785	62 987,051 / 54 386,023
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 172,618	46,38	54 386,023
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,469	2 900,00	1 360,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,156	2 900,00	452,400
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,469	2 900,00	1 360,100
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,188	4 100,00	770,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,690	18,00	84,420

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" S.R.L. 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 035,705	0,65	4 573,208
		Total capitul:				
		Total **Inclusiv salariu**				528 838,578 268 884,432
		2. Reabilitarea acoperisului				
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	427,690	199,064 53,337	85 137,874 22 811,678
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	384,921	46,38	17 852,636
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	106,922	46,38	4 959,042
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	516,436	99,00	51 127,164
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	224,537	12,90	2 896,527
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 041,671	0,80	3 233,337
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	44,907	75,00	3 368,025
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	17,963	80,00	1 437,040
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	22,454	7,00	157,178
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,385	5,00	106,925
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	215,400	140,755 13,914	30 318,711 2 997,076
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	64,620	46,38	2 997,076
	27104063118 00	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	232,955	65,00	15 142,075
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	310,607	30,00	9 318,210
	26661228005 55	Element de inchidere	buc	44,372	16,00	709,952
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	22,186	10,00	221,860
	28752741101 01	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	44,372	14,00	621,208
	28752740005 01	Cot de jgheab	buc	44,372	24,00	1 064,928
	28741158377 45	Suruburi	buc	2 218,620	0,10	221,862
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,308	5,00	21,540
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	140,085 16,233	3 922,380 454,524
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	9,800	46,38	454,524
	27104063117 26	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,988	78,00	2 339,064
	28752740005 02	Cot burlan	buc	14,280	24,00	342,720
	28752741100 01	Piesa de legatura	buc	7,140	10,00	71,400
	24132173000 10	Cleme	buc	14,280	5,40	77,112
	28741158300	Pilnii de curatire	buc	7,140	65,00	464,100

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	2875274000503	Cot de capat	buc	7,140	14,00	99,960
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,140	10,00	71,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,420	5,00	2,100
		Total capitul:				
		Total **Inclusiv salariu**				119 378,965 26 263,278

Total proces-verbal:

		Total	lei	648 217,543
		Asigurari sociale, medicale	27,50 %	81 165,620
		Transportarea materialelor	5,00 %	17 413,628
		Total	100,00 +	746 796,791
		Cheltuieli de regie	3,65 %	27 258,083
		Total	100,00 +	774 054,874
		Beneficiu de deviz	2,00 %	15 481,097
		Total	100,00 +	789 535,971
		TVA	20,00 %	157 907,194
		TOTAL:		947 443,16 295 147,71

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat

(PV 3) - contr. nr. 4

Nr. exemplarului
№. экземпляра 3

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
FB4994668

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.115 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

Data eliberarii / livrarii Дата выписки /дата поставки	23.05.17 / 23.05.17	8. Foaia de parcurs seria: numar data Путевой лист	
		9.Transportator Перевозчик STACI GRUP SRL	
1. Furnizor: Поставщик	"STACI GRUP" SRL, adr. mun. Chisinau str. Podgorenilor 97, Cont: IBAN MD79ML00000002251329136, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Invest' Chisinau, Cod: MOLDMD2X329	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1011600005156/
2. Cumparator: Покупатель	"Primaria satului Corjova", adr. r-l Criuleni s. Corjova, , Cont: IBAN MD11TRPDAS311120A10699AB, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, Cod: TREZMD2X	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1011600005156/0607764
3.Delegatie data . . delegatul Доверенность дата делегированный		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1007601009668/
5.Punct incarcare Пункт погрузки	mun. Chisinau str. Podgorenilor 97	6.Punct descarcare Пункт разгрузки	s. Corjova r-l Criuleni
		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
		7. Redirijari Переадресовки	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciior, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Reparatia acoperisului si termoizolarea peretilor Gimnaziului	buc	1.00	224340.00	224340.00	20-00	44868.00	269208.00				
Corjova conform contractului nr. 25 din 07.07.2016											
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице				224340.00	**	44868.00	269208.00	**	**	**	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)				224340.00	**	44868.00	269208.00	**	**	**	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:
Contabil-sef PELIVAN E.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
PELIVAN E.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

WinСмета2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor "Staci Grup"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Corjova
(denumirea)

Obiect Izolarea termica si lucrari de fasada.

Valoarea lucrarilor executate

-93 223,172 lei

Proces - verbal
Izolartie termica si lucrari de fasada
Lucrari cu cantitatile de lucrari corectate
Excludere

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Izolarea termica a peretilor si lucrari de fasada				
1	CH1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	-82,800	447,666 / 315,384	-37 066,751 / -26 113,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-66,240	46,38	-3 072,211
	7122030012940	Pietrar	h-om	-496,800	46,38	-23 041,584
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	-85,301	90,00	-7 677,090
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	-32,615	10,20	-332,673
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	-3,345	210,00	-702,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,673	16,00	-26,768
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-1 003,536	1,58	-1 585,587
	2652102100713	Var pasta	m3	-0,167	2 200,00	-367,400
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb	kg	-33,451	2,10	-70,247

1	2	3	4	5	6	7
		PA 35 saci S 7055				
	2551447335247	Praf de frecat	kg	-31,779	2,10	-66,736
	1411112205747	Praf de travertin	kg	-26,761	2,70	-72,255
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-2,070	15,00	-31,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-4,140	5,00	-20,700
		Total capitul:				
						-37 066,751 -26 113,795
		2. Izolarea termica a acoperisului				
2	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	-955,500	26,115 11,595	-24 952,882 -11 079,022
	7132040012700	Parchetar	h-om	-238,875	46,38	-11 079,022
	2664102100000	Mortar	m3	-19,110	720,00	-13 759,200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	-11,466	10,00	-114,660
		Total capitul:				
						-24 952,882 -11 079,022

Total proces-verbal:

		Total	lei	-62 019,633
		Asigurari sociale, medicale	27,50 %	-10 228,025
		Transportarea materialelor	5,00 %	-1 233,020
		Total	100,00 +	-73 480,678
		Cheltuieli d regie	3,65 %	-2 682,045
		Total	100,00 +	-76 162,723
		Beneficiu de deviz	2,00 %	-1 523,254
		Total	100,00 +	-77 685,977
		TVA	20,00 %	-15 537,195
		TOTAL:		-93 223,172 -37 192,817

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Administrator, "Staci Grup" SRL,

(denumirea)

Pelivan Ecaterina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

() ()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)