GRAFIC DE EXECUȚIE LUCRĂRI - DIAGRAMĂ GANTT

Centrul de Sănătate din s. Mălăești, r-nul Criuleni

Programul Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021-2027 | Valoare totală: Aprox 10,749,316.84 MDL

Nr.	Activitate	Durată (zile)	Data Început	Data Sfârșit
	FAZA 1: ORGANIZARE ȘI PREGĂTIRE ȘANTIER		01.06.2026	06.07.2026
2	Obținere autorizații și avize	15	01.06.2026	22.06.2026
3	Organizare de șantier	10	22.06.2026	06.07.2026
4	Aprovizionare materiale faza I	10	22.06.2026	06.07.2026
	FAZA 2: PEREȚI DE SPRIJIN (Deviz 3-1)		06.07.2026	17.08.2026
6	Perete sprijin 1 - terasament, drenaj, beton armat	25	06.07.2026	10.08.2026
7	Perete sprijin 2 - terasament, drenaj, beton armat	20	20.07.2026	17.08.2026
	FAZA 3: REAC - CANALIZARE EXT. (Deviz 6-1)		06.07.2026	26.08.2026
9	Lucrări terasament și beton canalizare ext.	15	06.07.2026	27.07.2026
10	Canalizare menajeră - conducte și materiale	12	27.07.2026	12.08.2026
11	Canalizare pluvială - conducte și materiale	12	27.07.2026	12.08.2026
12	Montaj septic și utilaj	10	12.08.2026	26.08.2026
	FAZA 4: REZERVOARE ANTIINCENDIU 2×50m³ (Deviz 6-2, 6-3)		13.07.2026	27.08.2026
14	Rezervor 1 - terasament și beton	15	13.07.2026	03.08.2026
15	Rezervor 1 - montare conducte și utilaj	10	03.08.2026	17.08.2026
16	Rezervor 2 - terasament și beton	15	23.07.2026	13.08.2026
17	Rezervor 2 - montare conducte și utilaj	10	13.08.2026	27.08.2026
	FAZA 5: ALIM. ENERGIE ELECTRICĂ EXT. (Deviz 4-1)		06.07.2026	20.08.2026
19	Lucrări construcție rețele electrice ext.	10	06.07.2026	20.07.2026
20	Montaj iluminat ext., cabluri, tablouri	15	20.07.2026	10.08.2026
21	Conductori împământare + utilaj	8	10.08.2026	20.08.2026
	FAZA 6: LUCRĂRI CONSTRUCȚIE GENERALE SA (Deviz 2-1-2)		13.07.2026	06.10.2026
23	Montare uși interioare și exterioare MDF	12	13.07.2026	29.07.2026
24	Montare uși și glasvanduri aluminiu	15	16.07.2026	06.08.2026
25	Accesorii (broaște, închizătoare)	5	06.08.2026	13.08.2026
26	Tencuieli și finisaje la tocuri	8	13.08.2026	25.08.2026
27	Pardoseli tip 1 - grund, șapă, gresie	20	13.07.2026	10.08.2026
28	Pardoseli tip 2 WC - hidroizolație, gresie	12	20.07.2026	05.08.2026
29	Tavane - tencuieli, gleturi, grund, vopsit	18	27.07.2026	20.08.2026
30	Pereți tip 1 - tencuieli, faianță, vopsit	22	27.07.2026	26.08.2026
31	Pereți tip 2 - gleturi, grund, vopsit	12	10.08.2026	26.08.2026
32	Termoizolație fațadă (polistiren, plasă)	25	06.08.2026	10.09.2026
33	Tencuială decorativă exterioară	18	10.09.2026	06.10.2026
34	Trotuare de protecție	10	10.08.2026	24.08.2026



35	Scări, rampe, panouri exterioare	12	13.08.2026	31.08.2026	
36	Trepte monolit din beton	8	24.08.2026	03.09.2026	
37	Balustrade inox	6	03.09.2026	11.09.2026	
38	Izolarea fundației	10	10.08.2026	24.08.2026	
	FAZA 7: REȚELE INT. APĂ ȘI CANALIZARE (Deviz 2-1-3)		13.07.2026	12.08.2026	
40	Apeduct - conducte interioare	12	13.07.2026	29.07.2026	
41	Canalizare interioară - conducte	12	13.07.2026	29.07.2026	
42	Montare obiecte sanitare	10	29.07.2026	12.08.2026	
	FAZA 8: ÎNCĂLZIRE (Deviz 2-1-4)		06.07.2026	10.08.2026	
44	Procurare și livrare utilaj încălzire	8	06.07.2026	16.07.2026	
45	Lucrări montare (centrală, radiatoare)	15	16.07.2026	06.08.2026	
46	Lucrări sanitare - trasee încălzire	12	23.07.2026	10.08.2026	
	FAZA 9: CONDIȚIONARE (Deviz 2-1-5)		06.07.2026	06.08.2026	
48	Procurare utilaj condiționare	8	06.07.2026	16.07.2026	
49	Lucrări montare condiționare	15	16.07.2026	06.08.2026	
50	Lucrări sanitare + drenaj condiționare	10	23.07.2026	06.08.2026	
	FAZA 10: VENTILARE (Deviz 2-1-6)		06.07.2026	17.08.2026	
52	Procurare utilaj ventilare (П1-B1, B2, B3, B4)	10	06.07.2026	20.07.2026	
53	Lucrări montare ventilare	18	20.07.2026	13.08.2026	
54	Lucrări sanitare ventilare	15	27.07.2026	17.08.2026	
	FAZA 11: REȚELE ELECTRICE INT. (Deviz 2-1-7)		13.07.2026	08.09.2026	
56	Lucrări construcție (canale, nișe, goluri)	10	13.07.2026	27.07.2026	
57	Montare cabluri electrice și accesorii	15	27.07.2026	17.08.2026	
58	Montare corpuri iluminat	10	03.08.2026	17.08.2026	
59	Tablouri de distribuție	8	17.08.2026	27.08.2026	
60	Accesorii electrice (prize, întrerupătoare)	8	27.08.2026	08.09.2026	
	FAZA 12: SISTEM EFRACȚIE (Deviz 2-1-8)		03.08.2026	24.08.2026	
62	Lucrări construcție + montare efracție	10	03.08.2026	17.08.2026	
63	Utilaj efracție	5	17.08.2026	24.08.2026	
	FAZA 13: AUTOMATIZARE IVC (Deviz 2-1-9)		27.07.2026	24.08.2026	
65	Lucrări construcție automatizare IVC	6	27.07.2026	04.08.2026	
66	Montare echipamente automatizare	10	04.08.2026	18.08.2026	
67	Utilaj automatizare IVC	4	18.08.2026	24.08.2026	
	FAZA 14: VIDEO SUPRAVEGHERE (Deviz 2-1-10)		03.08.2026	24.08.2026	
69	Lucrări montare video supraveghere	10	03.08.2026	17.08.2026	
70	Utilaj video supraveghere	5	17.08.2026	24.08.2026	
	FAZA 15: SEMNALIZARE PAZĂ SI (Deviz 2-1-11)		03.08.2026	07.09.2026	
72	Lucrări construcție semnalizare pază	8	03.08.2026	13.08.2026	
73	Montaj electric semnalizare pază	12	13.08.2026	31.08.2026	



74	Utilaj semnalizare pază	5	31.08.2026	07.09.2026	
	FAZA 16: SEMNALIZARE INCENDIU (Deviz 2-1-12)		03.08.2026	02.09.2026	
76	Lucrări construcție semnalizare incendiu	8	03.08.2026	13.08.2026	
77	Montare detectori și centrale incendiu	10	13.08.2026	27.08.2026	
78	Utilaj semnalizare incendiu	4	27.08.2026	02.09.2026	
	FAZA 17: AUTOMATIZARE SM (Deviz 2-1-13)		13.08.2026	07.09.2026	
80	Montare automatizare SM	12	13.08.2026	31.08.2026	
81	Utilaj automatizare SM	5	31.08.2026	07.09.2026	
	FAZA 18: PANOURI SOLARE (Deviz 4-2)		13.08.2026	05.10.2026	
83	Structură susținere module fotovoltaice	12	13.08.2026	31.08.2026	
84	Montare panouri, cabluri	15	31.08.2026	21.09.2026	
85	Montare invertoare, tablouri	6	21.09.2026	29.09.2026	
86	Utilaj panouri solare	4	29.09.2026	05.10.2026	
	FAZA 19: AMENAJAREA TERITORIULUI (Deviz 7-1)		24.08.2026	21.10.2026	
88	Scări și rampe exterioare	12	11.09.2026	29.09.2026	
89	Balustrade inox exterior	6	29.09.2026	07.10.2026	
90	Izolarea fundației	10	24.08.2026	07.09.2026	
91	Pavaj plăci beton - 2400 m²	30	26.08.2026	07.10.2026	
92	Pavaj plăci beton - 160 m²	8	09.09.2026	21.09.2026	
93	Înverzire 150 mp	8	07.10.2026	19.10.2026	
94	FAM - mobilier și amenajări finale	10	07.10.2026	21.10.2026	
	FAZA 20: GARD GABION 22ml (Deviz 7-3)		20.07.2026	27.08.2026	
96	Lucrări terasament gard	8	20.07.2026	30.07.2026	
97	Lucrări beton armat fundație gard	10	30.07.2026	13.08.2026	
98	Montare gard gabion 22ml, h=2m	10	13.08.2026	27.08.2026	
	FAZA 21: VERIFICĂRI ȘI RECEPȚIE FINALĂ		07.09.2026	18.11.2026	
100	Probe instalații	8	08.09.2026	18.09.2026	
101	Verificări sisteme securitate, incendiu, video	5	07.09.2026	14.09.2026	
102	Verificare panouri solare și automatizare	4	05.10.2026	09.10.2026	
103	Curățenie generală	5	21.10.2026	28.10.2026	
104	Remedieri finale	10	28.10.2026	11.11.2026	
105	Recepția lucrărilor	5	11.11.2026	18.11.2026	



Digitally signed by OPREA EMIL
Date: 2026.04.08 09:32:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ