Cons Viand
consviand@mail.ru

Digitally signed by Beleniuc Liliana
Date: 2022.06.12 14:10:24 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanţelor
Nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ **Seria, Nr** **AAK 6279089**
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки	25 februarie 2021 / 25 februarie 2021	**8. Foaia de parcurs** / Путевой лист	**seria:** / серия - **număr** / номер **data** / дата -
		9. Transportator / Перевозчик	**c.f./ nr. TVA** / ф.к./ код НДС
1. Furnizor: / Поставщик	SRL "Cons Viand", mun. Ungheni, str.Nationala 33 c/d MD72MO2224ASV31208087100 Mobiasbanca O.T.P. Group S.A. MOBBMD22		**c.f./ nr. TVA** / ф.к./ код НДС 1002609002154 / 9500426
2. Cumpărător /beneficiar / Покупатель /получатель	ICS "DAS Coninst" SRL mun. Chişinău, str.N.Milescu Spataru nr.B13/2 c/d MD07RN000000022240011249 , BCR Chisinau S.A. fil.nr.2 Puskin , RNCBMD2X504		**c.f./ nr. TVA** / ф.к./ код НДС 1012600028617 / 0609599
3. Delegatie / Доверенность -------	**data** / дата ------- **delegatul** / делегированный ------	**4. Documente anexate** / Прилагаемые документы	Situatia de lucrari pe luna februarie 2021
5. Punct încărcare / Пункт погрузки	mun. Ungheni, str. Nationala 33	**6. Punct descărcare** / Пункт разгрузки	mun.Ungheni, str.M.Eminescu 67
		7. Redirijări / Переадресовки	------

10.1 Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al mărfii/ activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Pret unitar, fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/ активов, услуг, леев	10.9 Altă informatie / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
Situaţia de lucrări la obiectul "Centrul Comercial Polivalent "Kaufland", cu parcare auto si drumuri de acces la adresa: str. Mihai Eminescu nr.67, or. Ungheni, RM"	serv	1	602 190,65	602 190,65	20	120 438,13	722 628,78	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				602 190,65	x	120 438,13	722 628,78	x	x	x	-
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				602 190,65	x	120 438,13	722 628,78	x	x	x	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил

Administrator: Sacultanu Victor
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/ activele (serviciile):
Сдал товары/ активы (услуги)

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş.
M.П.

15. Primit mărfurile/ activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/ активы посредник (перевозчик)

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/ activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpărătorul/ beneficiarul:
Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş.
M.П.

Situaţia de lucrări la obiectul "Centrul Comercial Polivalent "Kaufland", cu parcare auto si drumuri de acces la adresa: str. Mihai Eminescu nr.67, or. Ungheni, rep. Moldova." 19.02.2021

				DESCRIERE LUCRARI DE EXECUTAT				CANTITATE	UM	Pret Unitar MDL	TOTAL FTVA MDL	S1	S2	S3	S4	S5	Dif.	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **Alte drumuri, accese incinta limitei de proprietate**	NOTĂ			0.00										
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Instalarea bordurii din beton B30 BR100.30.15	KaBa / Bauteil	284.00		284.00	ml	199.31	56602.86	0.00	0.00	130.00	154.00	63.00	-63.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Executarea patului din piatra sparta M400 fr.10-20mm, H=0.10m	KaBa / Bauteil	12.50		12.50	m3	490.09	6126.10	0.00	0.00	5.72	6.78	2.77	-2.77	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Beton monolit B15 F200 W4 sub bordura	KaBa / Bauteil	15.62		15.62	m3	1627.36	25419.34	0.00	0.00	7.15	8.47	3.47	-3.47	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Executia stratului suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 40mm (Balast), H=0.15m	KaBa / Bauteil	177.10		177.10	m3	454.95	80571.36	0.00	0.00	70.00	107.10		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Executia stratului de fundatie din piatra sparta, M400, fr.20-70mm prin metoda impanarii, H=0.25m	KaBa / Bauteil	305.60		305.60	m3	578.19	176694.96	0.00	0.00	113.75	191.85		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Executia stratului de fundatie din amestec din piatra sparta C5 M400, fr.0-80mm tratata cu 4% de ciment, H=0.15m	KaBa / Bauteil	143.02		143.02	m3	490.09	70092.44	0.00	0.00	68.25	74.77		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Amorsarea suprafeţelor cu emulsie bituminoasă 0.8 l/m2	KaBa / Bauteil	0.83		0.83	t	10646.03	8836.21	0.00	0.00	0.36	0.47		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Execuţia stratului din binder- piatra spartă anrobată cu bitum prin metoda Impănării, H=0.08m	KaBa / Bauteil	139.76		139.76	t	1408.73	196883.45	0.00	0.00	66.65	73.11		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Amorsarea suprafeţelor cu emulsie bituminoasă 0.3 l/m2	KaBa / Bauteil	0.29		0.29	t	10646.03	3087.35	0.00	0.00	0.14	0.15		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Strat de bază din beton asfaltic cu granulatie mare, poros, ŞKPg-II SM.STB 1033:2008 H=0.06m	KaBa / Bauteil	145.63		145.63	t	1408.73	205152.67	0.00	0.00	63.24	82.39		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Amorsarea suprafeţelor cu emulsie bituminoasă 0.3 l/m2	KaBa / Bauteil	0.31		0.31	t	10646.03	3300.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.31	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Strat de uzură din beton asfaltic microgranular dens, ŞMAg-I/2.75 SM.STB 1033:2008 H=0.05m	KaBa / Bauteil	126.95		126.95	t	1612.53	204710.06	0.00	0.00	0.00	0.00		126.95	
										0.00	0.00						0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **Alte drumuri, accese incinta limitei de proprietate**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Executia stratului suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 40mm (Balast), H=0.15m	KaBa / Bauteil	170.10		170.10	m3	454.95	77386.72	0.00	0.00	0.00	170.10		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Executia stratului de fundatie din piatra sparta, M400, fr.20-70mm prin metoda impanarii, H=0.25m	KaBa / Bauteil	269.50		269.50	m3	578.19	155822.29	0.00	0.00	0.00	269.50		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Amorsarea suprafeţelor cu emulsie bituminoasă 0.8 l/m2	KaBa / Bauteil	0.70		0.70	t	10646.03	7452.22	0.00	0.00	0.00	0.70		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Strat de uzură din beton asfaltic microgranular dens, ŞMBg-III SM.STB 1033:2008 H=0.04m	KaBa / Bauteil	85.50		85.50	t	1612.53	137870.90	0.00	0.00	0.00	85.50		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Îmbracaminte rutiera din **beton rutier** Btb 4,0(Ru50) (B30 W8 F300) H=0.22 m	FH3	193.12		193.12	m3	2563.66	495094.41	0.00	0.00	0.00	193.12		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Taierea rosturilor cu disc diamant la adîncimea H=0.06 m	KaBa / Bauteil	354.00		354.00	ml	51.26	18146.67	0.00	0.00	0.00	354.00		0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Umplerea rostorilor cu mastic bituminos H=0.06 m	KaBa / Bauteil	0.32		0.32	t	11847.75	3791.28	0.00	0.00	0.00			0.32	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Întreţinerea betonului cu polietilen 1 strat	KaBa / Bauteil	877.80		877.80	m2	29.83	26188.60	0.00	0.00	0.00	877.80		0.00	
										0.00	0.00						0.00	
										0.00	0.00						0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **str.Romană**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Restabilirea traseului.	KaBa / Bauteil	0.20		0.20	km	8841.59	1768.32	0.00	0.00	0.20			0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Trasarea axelor constructiilor	KaBa / Bauteil	0.20		0.20	km	8841.59	1768.32	0.00	0.00	0.20			0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **str.V.Lupu**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Restabilirea traseului.	KaBa / Bauteil	0.17		0.17	km	8841.59	1503.07	0.08	0.13	0.00			-0.04	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Trasarea axelor constructiilor	KaBa / Bauteil	0.17		0.17	km	8841.59	1503.07	0.08	0.13	0.00			-0.04	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: Acces din **str.Eminescu**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Restabilirea traseului.	KaBa / Bauteil	0.05		0.05	km	8841.59	442.08	0.00	0.00	0.00			0.05	
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Trasarea axelor constructiilor	KaBa / Bauteil	0.05		0.05	km	8841.59	442.08	0.00	0.00	0.00			0.05	
										0.00	0.00						0.00	

1.00	#VALUE!	Arhitectura		Taierea si defrisarea tufiselor si arbustilor cu densitate mica	KaBa / Bauteil	0.01		0.01	ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01
										0.00	0.00						0.00
00.06.				#REF!													
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **str.Romană**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Decaparea stratului vegetal suprafetei existente a zonelor verzi	KaBa / Bauteil	114.00		114.00	m3	97.55	11120.93	0.00	0.00	0.00			114.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **str.V.Lupu**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Decaparea stratului vegetal suprafetei existente a zonelor verzi	KaBa / Bauteil	65.00		65.00	m3	97.55	6340.88	0.00	0.00	0.00	65.00		0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Decaparea stratului vegetal suprafetei existente a zonelor verzi pentru retele electrice	KaBa / Bauteil	3.10		3.10	m3	97.55	302.41	0.00	0.00	0.00			3.10
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: Acces din **str.Eminescu**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Decaparea stratului vegetal suprafetei existente a zonelor verzi	KaBa / Bauteil	165.87		165.87	m3	97.55	16180.95	0.00	0.00	0.00			165.87
										0.00	0.00						0.00
00.07.				#REF!													
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **str.Romană**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea pietrei de bordura demontate	KaBa / Bauteil	5.40		5.40	m3	97.55	526.78	0.00	2.15	3.25		2.22	-2.22
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea materialului defrisat	KaBa / Bauteil	16.80		16.80	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16.80
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea pamintului vegetal decapat	KaBa / Bauteil	114.00		114.00	m3	97.55	11120.93	0.00	0.00	114.00			0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: **str.V.Lupu**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea pietrei de bordura demontate	KaBa / Bauteil	28.55		28.55	m3	97.55	2785.11	12.48	15.00	1.07		3.84	-3.84
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea materialului defrisat	KaBa / Bauteil	13.17		13.17	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13.17
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea pamintului vegetal decapat	KaBa / Bauteil	65.00		65.00	m3	97.55	6340.88	0.00	0.00	65.00			0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		*NOTĂ: Acces din **str.Eminescu**	NOTĂ			0.00		0.00	0.00						0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea pietrei de bordura demontate	KaBa / Bauteil	1.80		1.80	m3	97.55	175.59	0.00	0.00	0.00			1.80
1.00	#VALUE!	Arhitectura		Evacuarea materialului defrisat	KaBa / Bauteil	2.04		2.04	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.04
				TOTAL MDL FTVA							**5413606.91**	141480.712	753659.553	1525949.491	1858460.487	602190.651	
										TVA 20%	**1082721.38**	28296.14	150731.91	305189.90	371692.10	120438.13	
										TOTAL	**6496328.29**	169776.85	904391.46	1831139.39	2230152.58	722628.78	

Administrator S.R.L. "Cons-Viand" Saculţanu Victor

Reprezentant S.C. "DAS" S.R.L., Ing. Cezar Radu

Digitally signed by Saculţanu Victor
Date: 2022.06.12 13:32:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova