OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
” Acoperișul șarpant la blocul nr.3 al Gimnaziului Ștefan cel Mare din s.Molovata, raionul Dubasari "

№. d/o	Denumirea lucrarilor	octombrie 2022	noiembrie 2022	decembrie 2022
		1 2 3 4 5 6 7 8 9## 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23###	2 3 4 5 6 7 8 9####	1 2 3 4 5 6 7 8 9## 22###
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile, Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor exclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata, Montarea capriorilor cu tratament antiseptic , Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic, Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase V=5,39 M3 (inclusiv 3,46m3 nou/ 1,39 m3 - refplosita), Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), Tabla protejata anticoroziv pentru imbinari l=2m/buc b=0,5-1,17m, Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125, Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150, Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice		[redacted]	[redacted]

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.11.07 10:21:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL