Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2025.10.10 20:41:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale, repetat II”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026																							
		Luna																							
		1				2				3				4				5				6			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	- Mobilizarea echipei și a echipamentelor - Organizarea șantierului și amenajarea spațiilor de lucru, spațiilor de depozitare - Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare - Achiziționarea materialelor principale																								
2.	- Trasarea și marcarea traseului canalizării conform proiectului - Pregătirea terenului pentru excavare, inclusiv defrișarea vegetației și îndepărtarea obstacolelor - Efectuarea studiilor geotehnice și topografice necesare pentru amplasarea stațiilor de pompare - Pregătirea terenului pentru fundațiile stațiilor de pompare																								
3.	- Excavarea șanțurilor conform adâncimilor și pantelor proiectate - Instalarea conductelor principale din materialele specificate în proiect - Realizarea îmbinărilor și etanșărilor conform standardelor în vigoare - Turnarea fundațiilor pentru stațiile de pompare - Montarea structurii principale a stațiilor - Instalarea echipamentelor mecanice și electrice de bază																								
4.	- Continuarea instalării conductelor secundare și a racordurilor la rețeaua principală - Montarea căminelor de vizitare și a altor structuri auxiliare - Finalizarea instalării echipamentelor în stațiile de pompare - Realizarea conexiunilor electrice și automatizărilor necesare																								

5.	- Testarea preliminară a secțiunilor de conducte instalate - Remedierea eventualelor deficiențe identificate - Testarea funcționalității stațiilor de pompare în condiții controlate - Calibrarea și reglarea echipamentelor pentru operare optimă																								
6.	- Acoperirea șanțurilor și compactarea terenului - Refacerea suprafețelor afectate, inclusiv asfaltare sau replantare, după caz - Integrarea stațiilor de pompare în sistemul general de canalizare - Verificarea și optimizarea fluxurilor de operare																								
7.	- Planificarea și coordonarea lucrărilor de branșare a gospodăriilor și clădirilor la noul sistem - Executarea săpăturilor și instalarea conductelor de branșament - Conectarea efectivă la rețeaua principală și testarea individuală a fiecărui branșament																								
8.	- Instalarea sistemelor de monitorizare și control la nivelul întregului sistem de canalizare - Montarea senzorilor pentru măsurarea debitului, presiunii și a altor parametri relevanți - Configurarea software-ului și integrarea datelor în centrul de control																								
9.	- Efectuarea testelor finale de performanță și siguranță pentru întregul sistem - Identificarea și remedierea eventualelor probleme apărute în urma testelor																								
10.	- Pregătirea documentației necesare pentru recepția finală a lucrărilor - Organizarea inspecției finale împreună cu autoritățile competente																								