Aria Grup SRL, c/f 1004600069769
Republica Moldova, Chisinau, Str.Petricani 23/5

Digitally signed by Hincota Constantin
Date: 2023.08.22 17:03:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrari de reparatie a acoperisului "PALATUL REPUBLICII""

Nr. d/o	Deviz local	1 luna						2 luna						3 luna					
		01-10		11-20		21-30		01-10		11-20		21-30		01-10		11-20		21-30	
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi																		
2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin																		
3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade																		
4	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)																		
5	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis cu masticuri																		
6	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog																		
7	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat superior) Tehnoelast EKP																		
8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m																		
9	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa																		
10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km																		

* Toate lucrarile vor fi executate in decurs de 3 luni de la predare-primire a santierului de catre Beneficiar catre Antreprenor cu conditia valabilitatii Autorizatiei de constructie si retele.

* Graficul de executie se coordoneaza impreuna cu Beneficiarul

Semnat: _____

Nume: Hincota Constantin

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **Aria Grup SRL**