FORMULAR F.3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ Denumirea obiectului	Anul 2021 luna												Anul 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	luna 01
	Întreţinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina pe perioada de vară a anului 2021													
1	Montarea PAVILION AUTO													
2	Profilarea parţii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreider de pîna la 175 cp. de 4 ori													
3	Taierea şi nivelarea acostamentelor prin 2 treceri cu autogreider													
4	Curăţirea manuala a şanţurilor şi rigolelor de scurgere,pămînt,iarbă etc.													
5	Defrişarea manual a suprafeţelor impadurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de pina la 10 cm,inclusive transportarea materialului lemons in grameyi ,in afară sau in zona lucrarilor fară scoaterea rădăcinii													
6	Cosirea erbii pe acostamente mecanizat													
7	Frezarea şi plombarea gropilor la imbracamintea degradată,cu suprafeţe pînă la 1 m2 grosime 5 cm													
8	Reparaţia drumurilor împetruite cu adaos de material													
9	Montarea parapetulu imetalic la drum													
10	Etanşarea rosturilor de dilatare şitasare la plansee,pereţi şi schelet de beton armat,prin umplerea parţiala a golurilor,spre exterior sau													

Digitally signed by Cuţ Mihail
Date: 2021.01.21 12:13:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

	interior cu placi din polistiren cellular obişnuit de 24 mm grosime,fixate cu chit de aracet (Material lemons=1.75 m3)													
11	Tăierea şi nivelarea acostamentelor prin 2 treceri cu autogreider													
12	Săpatură mecanică cu screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 CP,inclusive împingerea pamămtului pşna la 100 m,pentru terenuri catg I													
13	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică,in pamint cu umiditate natural,descărcare in autovehicule teren catg I (RIGOLE CAROSABILE)													
14	Sapatură manuală de pămint ,in taluzuri,la deblee sapate cuexcavator sau screper, pentrucompletarea sapaturiila profilul taluzului,in teren mijlociu													
15	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (350 m RIGOLE CAROSABILE d=1.0mxgr.10 cm)													
16	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stilp gata plantat													
17	Executarea rugozitații artificial la drum (polițist ăntins) pe partea carosabilă din elemente prefabricate-demontabile medii,lungime 500,900 mm													
18	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică,in pămint cu umiditate naturala,descărcare in depoyit teren catg III (PODEȚ)													

19	Montarea podețelor tubular cu diametrul 1,0 m,înălțimearambleului pină la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri													
20	Beton turnat in fundații ,socluri,ziduri de sprigin,pereți sub cota zero,preparat cu centrala de betonare şi turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12													
	Întreținerea drumurilor publice locale din r-l Rezina pe perioada de iarnă a anului 2021													
21	Răspindirea materialului antiderapant pe partea carosabilă,manual 180 g/m2													
22	Patrularea traseului de către muncitori(trecerea muncitorilor de la o grămadă la alta)													
23	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanța de 25 km													
24	MuşuroiereaMAD manual din grămez de pe acostamentei													
25	Raspindirea MAD pe partea carosabilă cu maşina CDM-130 (de 8 ori)													
26	Curățirea parții carosabile cu autospeciala KM 800C,AD-405 A													
27	Curățirea parții carosabile de zăpadă cu plug şi o lamă de tractor MTY-82 (de 10 ori)													
28	Curățirea drumurilor de zapada cu tractor cu lopata inclinata													
29	Devierea apelor prin șanț și alte construcții de scurgere cu curațirea lor de gheața și zapada													
30	Indepartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreider (inaltimea sulului de													

	zapada pina la 0.7 m)													
31	Curatirea manuala a zapezii afinate ,cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri,strazi,si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice,inclusive incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata													

Semnat

Nume Cuț Mihail

Administrator interimar ÎM SCL Rezina

INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ SERVICII COMUNAL-LOCATIVE REZINA REPUBLICA MOLDOVA, or. REZINA 1003606012829