Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.10
la Documentația standard

OFERTANT

SRL "Zagorlar" **«Asociația Obștească Parteneriat Social»**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova

Denumirea etapelor de construcție	Iunie 2026				Iulie 2026				August 2026			
	Săptămîni				Săptămîni				Săptămîni			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Organizarea șantierului de construcții:	3 zile											
2. Lucrări de constructie:												
2.1. **Fatada**												
2.1.1. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane												
2.1.2. Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)												
2.1.3. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane												
2.1.4. Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2												
2.1.5. Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usa exterioara , 2,4 mx1,2 m=2,88 m2)												
2.1.6. Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi												
2.1.7. Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)												
2.1.8. Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier												
2.1.9. Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3.												
2.1.10. Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, densitate 135 kg/m3.												
2.1.11. Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, gr. 100mm, dens. 35/kg/m3												
2.1.12. Glafuri montate la ferestre din aluminiu												
2.1.13. Placarea peretilor cu placi din ceramica granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm												
2.1.14. Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv , b=80mm.												
2.1.15. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade												
2.1.16. Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor.												
2.1.17. Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate												

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

manual. cu amestec "TINC" la pereti											
2.2. **Pireu**											
2.2.1. Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv											
2.2.2. Strat de fundatie din pietris											
2.2.3. Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm											
2.2.4. Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii											
2.2.5. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm											
3. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul											3 zile

Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Date: 2026.05.17 06:15:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Semnat: 17.05.2026
Nume: Dimitroglo N.D.
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL