OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
” Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi "

№. d/o	Denumirea lucrarilor	decembrie 2022	februarie 2023	martie-mai 2023
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1	straturi, Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile, Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea elementelor deteriorate), Schelet din rigle de rasinoase 30x50 mm pentru constructii rurale, executate la acoperis (elemente de prindere a pelicoei anticondensat), Strat pelicola antivapori sd100, Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50x50 mm, la constructii obisnuite. Consum sipca 50x50 mm 0.008 m3/m2 (din care 20% sunt din demolare), Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla), inaltime cant 30mm, grosime 0.5 mm cu acoperire RAL pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv, Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m, Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	[redacted]		

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.11.16 12:48:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL