GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Întreţinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina pe perioada de vara a anului 2023												
1	Profilarea părţii carosabile a drumurilor împetruite cu autogreider de 4 ori												
2	Tăierea şi nivelarea acostamentelor cu autogreider												
3	Curăţarea manuală a şanţurilor şi rigolelor de scurgere, pămînt, iarba etc.												
4	Defrişarea manuală a suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de pînă la 10 cm, inclsuiv transportarea materialului lemnos în grămezi, în afara sau în zona lucrărilor, fără scoaterea rădăcinilor												
5	Cosirea ierbii pe acostamente mecanizat												
6	Frezarea şi plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafeţe de pînă la 1 m2, grosimea 5 cm												
7	Reparaţia drumurilor împietruite cu adaos de material												
8	Montarea parapetului metalic la drum												
9	Etanşarea rosturilor de dilatare şi tasare la planşee, pereţi şi schelet de beton armat, prin umplerea parţială a golurilor, spre exterior sau interior, cu plăci din polisteren celular obişnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet												
10	Tăierea şi nivelarea acostamentelor prin 2 treceri cu autogreider												
11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditatea naturală, descărcare în autovehicule teren categ. 1 (RIGOLE CAROSABILE)												
12	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la deblee sapate cu excavatorul sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu												
13	Fundaţii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (350m RIGOLE CAROSABILE d=1.0m x 10cm)												
14	Montarea indicatoarelor pentru circulaţia rutierăpe un stîlp gata plantat												
15	Executarea rugozităţii artificiale la drum (poliţist întins) pe partea carosabilă din elemente prefabricate-demontabile medii, lungime 500, 900 mm												

Digitally signed by Gontari Veaceslav
Date: 2023.01.02 13:24:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

16	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în depoyit categ. III (PODEȚ)												
17	Montarea podețelor tubulare cu d- 1m, înălțimea rambleului pînă la 3m, pentru edificii artificiale la drumuri												
18	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprigin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betonare și turnare cu mijloace clasice de beton armat clasa C15/12												
	Întreținerea drumurilor publice locale din r-l Rezina pe perioada de iarna a anului 2023												
19	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă, manual 180g/m2												
20	Patrularea traseului de către muncitori												
21	Transportarea MAD cu KM-800 C la distanța de 25km												
22	Mușuroierea MAD manual din grămezi de pe acostament												
23	Răspîndirea MAD pe partea carosabilă cu CDM-130 (8 ori)												
24	Curățirea părții carosabile cu autospeciala KM-800C												
25	Curățirea parții carosabile de zăpadă cu plug și o lamă de tractor MTZ-82 (de 10 ori)												
26	Curățirea drumurilor de zăpadă cu tractor cu lopată înclinată												
27	Devierea apelor prin șanț și alte construcții de scurgere, cu curățirea lor de gheață și zăpadă												
28	Îndepartarea zăpezii afînate după marginea drumului cu autogreider (înălțimea stratului de zăpadă pînă la 0,7m)												
29	Curățirea manuală a zăpezii afînate cu grosimea stratului de la 16 la 25cm de pe drumuri, străzi și alte suprafețe, unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv încărcarea în vehicule sau depozitarea în grămezi prin aruncare cu lopata												

Digitally signed by Gontari Veaceslav
Date: 2023.01.02 13:25:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova