FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reconstructia unui sector de drum, (tronsonul R6 - str. Botosani - str. Salcimilor - str. Constantin Stamati) cu lungimea de 2.0 km din comuna Stauceni, mun. Chisinau”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020						Anul 2021											
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Reparatia drumului																		
	Com. Stăuceni. mun. Chișinău																		
1	Reconstructia unor sectoare de drum in com. Stauceni. Lucrari pregatitoare. 1.1. Taierea arborilor si arbustilor																		
1.2	1.2. Demolarea si reamenajarea gardurilor existente																		
1.3	1.3. Demolarea indicatoarelor rutiere existente																		
1.4	1.4. Demolarea fundamentelor, scarilor si zidurilor existente din beton																		
1.5	1.5. Demolarea bordurilor existente																		
1.6	1.6. Demolarea imbracamintei rutiere existente																		
1.7	1.7. Demolarea imbracamintei rutiere existent Ia accese si trotuare.																		
1.8	1.8. Reamenajarea fantinilor Ia cota de proiect																		
2	Reconstructia unor sectoare de drum in com. Stauceni. Terasamente																		
3	Reconstructia unor sectoare de drum in com. Stauceni. Lucrari de consolidare																		
3.1	Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala																		
3.2	Consolidarea zonelor verzi strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala																		
4	Reconstructia unor sectoare de drum in com. Stauceni. Amenajarea sistemului rutier																		
5	Reconstructia unor sectoare de drum in com. Stauceni. Constructii pentru evacuarea apelor																		
5.1	5.1. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz																		
6	Reconstructia unor sectoare de drum in com. Stauceni. Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto																		
6.1	Amenajarea ramificatiei PC 0+13,50																		

Digitally signed by Paschevici Sergiu
Date: 2020.07.02 18:13:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

6.2	6.2. Amenajarea strazilor laterale																		
6.3	6.3. Amenajarea trotuarului																		
7	Reconstructia unor sectoare de drum in com. Stauceni. Instalatii de semnalizare rutiera																		
7.1	7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere																		
7.2	7.2. Amenajarea marcajului rutier																		
8	Amenajarea iluminarii stradale si reamplasarea retelei electrice de 0.4 kV 1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)																		
8.1	8.1. Iluminarea stradala																		
8.2	8.2. Reamenajarea LEA 04 kV																		
9	Amenajarea iluminarii stradale si reamplasarea retelei electrice de 0.4 kV 2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)																		
9.1	9.1. Reamenajarea LEA 0,4 kV																		
9.2	9.2. Iluminare stradala																		
10	Amenajarea iluminarii stradale si reamplasarea retelei electrice de 0.4 kV.3.																		
10.1	10.1. Iluminare stradala																		
11	Reamplasarea retelelor de comunicatie. 1. Lucrari de constructie generala																		
11.1	11.1. PC 0+26																		
11.2	11.2 PC 0+56																		
11.3	11.3 PC 1+70 – PC 4+90																		
12	Reamplasarea retelelor de comunicatie. 2. Lucrari de montare																		
12.1	12.1. PC 0+26																		
12.2	12.2. PC 0+56																		
12.3	12.3. PC 1+70-PC4+90																		
13	Reamenajarea retelelor de apeduct si canalizare 1.																		
13.1	13.1. Stramutare apeduct diam.63mm																		
13.2	13.2 Montarea hidrantului subteran																		
14	Reamenajarea retelelor de apeduct si canalizare 2.																		
14.1	14.1. Stramutare apeduct diam.63 mm																		
14.2	14.2. Montarea hidrantului subteran																		

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: CREDO INDUSTRY S.R.L.