OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
” Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului "

№. d/o	Denumirea lucrarilor	septembrie 2022	octombrie 2022	noiembrie 2022
		1 2 3 4 5 6 7 8 9## 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23##	2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 22
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, azbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontare invelitoare din ardezi, Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea, Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Invelitoare din tabla cutata gr. min. 0.45mm, culoare gri ral 9006, Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / captusirea parapetelor cu tabla plana zincata cu acoperire polimerica, Strasina infundata din tabla profilata perforata, protejata anticoroziv , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	[redacted]		

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.09.13 11:24:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL