2 ex

Digitally signed by Nepotu Fiodor
Date: 2024.03.24 15:34:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **noiembrie** an. **2022**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**1.606.255,36**	**1.606.255,36**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	321.251,07	321.251,07	
Total general	**1.927.506,43**	**1.927.506,43**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcția, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **1 927 506,43 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe **noiembrie** an **2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asfaltare				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 064,000	13,35 / 1,14	40 914,80 / 3 488,70
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 064,000	5,50 / 4,25	16 847,40 / 13 017,40
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea bordurilor demontate)	100 m3	1,532	818,89 / 0,00	1 254,54 / 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	245,120	10,74 / 0,00	2 633,75 / 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,838	14 326,33 / 0,00	26 331,80 / 0,00

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate
pe luna **decembrie** an. **2022**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durleşti	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartuşa or.Durleşti, mun.Chisinau - iluminare stradala**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**3.242.256,94**	**336.291,30**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	648.451,39	67.258,26	
Total general	**3.890.708,33**	**403.549,56**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durleşti

Primar **Eleonora ŞARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **403 549,56 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **noiembrie** an **2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Defrisarea copsacilor				
1	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	19,000	158,04 158,04	3 002,84 3 002,84
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	5,000	55,23 55,23	276,15 276,15
3	TsI50A3	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,000	22,80 0,00	114,00 0,00
		Total	Lei			3 392,99
		Total capitol: **Inclusiv salariu**				**3 392,99** **3 278,99**
		2. Ajustarea fintinilor				
4	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	16,000	976,12 152,95	15 618,00 2 447,14
5		Capace din fonta	buc	3,000	2 250,00 0,00	6 750,00 0,00

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **decembrie** an. **2022**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**1.687.145,69**	**80.890,33**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	337.429,14	16.178,07	
Total general	**2.024.574,83**	**97.068,40**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcția, numele, semnătura

_____WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **97 068,40 Lei**

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe **noiembrie** an **2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Canti-tate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare				
1	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura)	m3	7,500	225,17 225,17	1 688,78 1 688,78
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea bordurilor demontate)	100 m3	0,075	817,60 0,00	61,32 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,000	10,73 0,00	96,60 0,00
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice . (Beton marfa B10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,189	1 661,69 382,59	314,06 72,31
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	90,000	239,81	21 582,75

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **decembrie** an. **2022**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau - iluminare stradala**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**2.905.965,64**	**1.218.819,95**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	581.193,13	243.763,99	
Total general	**3.487.158,77**	**1.462.583,94**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **SRL "Pultusk Invest"**
(denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrari de reamenajare arhitecturala (amenajare, teren de joaca, marcaje auto) din cartierul locativ Cartusii, or. Durlesti (Iluminat stradal)***

Valoarea lucrarilor executate **1 462 583,94 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **decembrie** an **2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Lucrari de terasament**				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,140	1 537,50 0,00	215,25 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000	101,11 101,11	101,11 101,11
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,600	502,42 84,12	1 808,71 302,83
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	9,000	26,34 26,34	237,07 237,07

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **februarie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**298.193,30**	**298.193,30**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	59.638,66	59.638,66	
Total general	**357.831,96**	**357.831,96**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcția, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **357 831,96 Lei**

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe **februarie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare				
11	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	30,000	54,00 / 0,00	1 620,00 / 0,00
12	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura)	m3	70,000	225,17 / 225,17	15 761,93 / 15 761,93
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	30,000	712,05 / 712,05	21 361,46 / 21 361,46
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,700	819,00 / 0,00	573,30 / 0,00

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **martie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**987,461.44**	**689,268.14**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	197,492.29	137,853.63	
Total general	**1,184,953.73**	**827,121.77**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **827 121,77 Lei**

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
pe **martie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare				
1	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	7,760	53,99 / 0,00	418,95 / 0,00
2	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura)	m3	46,000	225,17 / 225,17	10 357,84 / 10 357,84
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,760	712,05 / 712,05	5 525,51 / 5 525,51
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,460	819,00 / 0,00	376,74 / 0,00

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **aprilie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durleşti	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartuşa or.Durleşti, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**1.475.285,00**	**487.823,56**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	295.057,00	97.564,71	
Total general	**1.770.342,00**	**585.388,27**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durleşti

Primar **Eleonora ŞARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **585 388,27 Lei**

Proces - verbal nr.4

de receptie a lucrarilor executate
pe **aprilie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare				
1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton marfa B10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,500	1 660,11 / 382,37	2 490,17 / 573,55
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*300*150)	m	192,000	239,81 / 50,13	46 043,20 / 9 625,41
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x25x8 см, pe fundatie de beton B7.5)	m	250,000	212,67 / 25,49	53 166,75 / 6 372,75
4	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	164,000	748,14 / 152,95	122 694,30 / 25 083,14
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	1,230	2 308,00 / 749,46	2 838,84 / 921,84

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **mai** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**3.819.760,49**	**2.344.475,49**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	763.952,10	468.895,10	
Total general	**4.583.712,59**	**2.813.370,59**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcţia, numele, semnătura

Furnizor

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **2 813 370,59 Lei**

Proces - verbal nr.5

de receptie a lucrarilor executate
pe **mai** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asfaltare				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,980	14 325,65 / 0,00	42 690,45 / 0,00
2	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	357,410	2 020,23 / 17,84	722 051,57 / 6 377,51
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,490	14 330,27 / 0,00	21 352,10 / 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 964,000	196,27 / 4,25	974 264,06 / 21 089,55
		Total	Lei			1 760 358,18
		Total capitol: **Inclusiv salariu**	.			**1 760 358,18** **27 467,06**
		2. Pavare				

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **iulie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**4.455.764,69**	**207.665,81**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	891.152,94	41.533,16	
Total general	**5.346.917,63**	**249.198,97**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect ***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **249 198,97 Lei**

Proces - verbal nr.8

de receptie a lucrarilor executate
pe **iulie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asfaltare				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 000,000	13,35 / 1,14	66 767,99 / 5 692,99
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 000,000	5,50 / 4,25	27 492,50 / 21 242,50
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea bordurilor demontate)	100 m3	2,844	819,03 / 0,00	2 329,32 / 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	455,000	10,75 / 0,00	4 889,15 / 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	1,500	14 327,50 / 0,00	21 491,25 / 0,00

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **iulie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**4.248.098,88**	**428.338,39**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	849.619,78	85.667,68	
Total general	**5.097.718,66**	**514.006,07**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor	**S.R.L. PULTUSK INVEST**
	(denumirea)
Investitor	**Prinaria or. Durlesti**
	(denumirea)
Obiect	***Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartuşa or.Durleşti, mun.Chisinau***

Valoarea lucrarilor executate **514 006,07 Lei**

Proces - verbal Nr.7

de receptie a lucrarilor executate

pe **iulie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare				
11	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	1,060	53,92 / 0,00	57,15 / 0,00
12	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura)	m3	2,200	225,17 / 225,17	495,38 / 495,38
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,060	712,07 / 712,07	754,79 / 754,79
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,025	823,20	20,58

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **august** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**5.123.684,38**	**667.919,69**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	1.024.736,88	133.583,94	
Total general	**6.148.421,26**	**801.503,63**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcția, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **801 503,63 Lei**

Proces - verbal Nr.10

de receptie a lucrarilor executate
pe **august** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asfaltare				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 476,000	13,35 1,14	33 064,13 2 819,13
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 476,000	5,50 4,25	13 614,29 10 519,29
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3	1,238	818,97 0,00	1 013,88 0,00
4	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	198,080	10,74 0,00	2 128,35 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,936	14 326,44 0,00	13 409,55 0,00
6*	DI133	Amenajarea stratului de	t	112,320	2 020,23	226 912,75

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **august** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durleşti	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartuşa or.Durleşti, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**6.214.712,09**	**1.091.027,71**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	1.242.942,42	218.205,54	
Total general	**7.457.654,51**	**1.309.233,25**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durleşti

Primar **Eleonora ŞARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **1 309 233,25 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **august** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidarea straturilor suport de baza a drumului **1.1. Sectori parcari (660m2)**				
1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,980	987,00 0,00	1 954,26 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	356,400	10,74 0,00	3 829,35 0,00
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,980	222,93 32,27	441,40 63,90
4	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2	6,600	1 445,34 1 445,34	9 539,24 9 539,24
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,650	2 307,89 749,44	3 808,02 1 236,57
6	TsC35B12	Excavat transport cu	100 m3	0,726	2 652,58	1 925,77

ex 2 N

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **septembrie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. din 2023	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**12,736,679.75**	**307,255.57**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	2,547,335.95	61,451.11	
Total general	**15,284,015.70**	**368,706.68**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcţia, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **368 706,68 Lei**

Proces - verbal Nr.12

de receptie a lucrarilor executate
pe **septembrie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare zonelor de agrement				
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (prundis de riu pentru teren de joaca, h=200mm*336m2=67.2m3)	m3	67,200	598,34 25,49	40 208,48 1 713,00
24	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (banca parc BPM08)	buc	20,000	2 029,74 611,78	40 594,88 12 235,68
25	TsH91B	Instalarea urne (Cos gunoi parc CGPM09)	buc	10,000	1 697,56 501,32	16 975,64 5 013,24
26	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe carcase metalice din cornier, montati la 2 m distanta interax , cu inaltimea la coama de 3 m (plasa zincata, grosimea sirmei 2.5mm, ochiul 45*45mm, stilpi metalici 5m- 80*80*3mm (Imprejmuire pentru teren	m	106,720	926,70 93,47	98 897,61 9 974,79

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna **octombrie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 **din** 30/09 **2023**	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**6,615,459.46**	**93,491.80**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	1,323,091.89	18,698.36	
Total general	**7,938,551.35**	**112,190.16**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcția, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **112 190,16 Lei**

Proces - verbal Nr.13

de receptie a lucrarilor executate
pe **octombrie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Echipament de amenajare a terenurilor de joaca				
1		Ansamblu de joaca Dimensiuni: 4.34m*2.25m*2.00m, inaltimea de cadere 0.75m, Virsta 0-4ani (Tip CL-330.04.916)	set	1,000	37 750,00 / 0,00	37 750,00 / 0,00
2		Ansamblu de joaca Dimensiuni: 4.34m*2.25m*2.00m, inaltimea de cadere 0.75m, Virsta 0-4ani (Tip CL-330.04.916)	set	1,000	11 850,00 / 0,00	11 850,00 / 0,00
3		Ansamblu de joaca Bara orizontala tripla din metal galvanizat, Dimensiuni: 0.15m*4.79m*2.0m, inaltimea de cadere 1.8m; Virsta +4 ani. (Tip CL-312.02.064)	set	1,000	10 500,00 / 0,00	10 500,00 / 0,00
4		Ansamblu de joaca, Leagan cu un loc din metal galvanizat dimensiuni: 2.19m*3.08m, Virsta +3ani. (Tip CL-307.01.028)	set	1,000	7 850,00 / 0,00	7 850,00 / 0,00
5		Ansamblu de joaca Groapa	set	1,000	8 000,00	8 000,00

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate
pe luna **decembrie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**6,896,657.55**	**94,467.26**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	1,379,331.51	18,893.45	
Total general	**8,275,989.06**	**113,360.71**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcția, numele, semnătura

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durleşti, mun.Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **113 360,71 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **decembrie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cántitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector.4 Intrare spre blocurile din str. Cartusa 50 suprafata 80 mp.				
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Zone cu cedari vizuale a suprafetelor Hmed=15 cm)	m3	28,500	748,13 152,95	21 321,79 4 358,96
2	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (k=1.5 la materiale) Коэффициент к материалам=1,500	m2	252,000	252,08 10,20	63 523,86 2 569,49
		Total	Lei			84 845,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				**84 845,65 6 928,45**

		Total	Lei	84 845,65
		Asigutati sociale	24 %	1 662,83
		Total		86 508,48
		Cheltuieli de regie	5 %	4 325,42
		Total		90 833,90

Formular interdepartametal tipazat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate
pe luna **decembrie** an. **2023**

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
Primăria or. Durlești	**1007601009679**
Antreprenor general	
"PULTUSK INVEST" SRL	**1014606001999**
Subantreprenor	
Contract: Nr. 17 din 30.09. 2022	
Denumerea obiectului de executat şi adresa :	**Lucrări de reamenajare**

Denumerea obiectelor, categorilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	**6,985,854.86**	**89,197.31**	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	1,397,170.97	17,839.46	
Total general	**8,383,025.83**	**107,036.77**	

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL

Director **Fiodor NEPOTU**
Funcţia, numele, semnătura

BENEFICIAR
Primăria or. Durlești

Primar **Eleonora ȘARAN**
Funcţia, numele, semnătura

BOLOCEANU GHENADIE
DȘ-2021
Nr.1222
1,2a
DIRIGINTE SANTIER

227

_____WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor **S.R.L. PULTUSK INVEST**
(denumirea)

Investitor **Prinaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrări de reamenajare arhitecturală, amenajare teren de joacă, marcaje auto din cartierul Cartușa or.Durlești, mun.Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **107 036,77 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **decembrie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Canti-tate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare zonelor de agrement				
1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (banca parc BPM08)	buc	25,000	2 029,74 611,78	50 743,59 15 294,59
2	TsH91B	Instalarea urne (Cos gunoi parc CGPM09)	buc	15,000	1 697,56 501,32	25 463,45 7 519,85
		Total capitol: **Inclusiv salariu**				**76 207,04** **22 814,44**
		Total	Lei			76 207,04
		Asigutati sociale	24 %			5 475,47
		Total				81 682,51
		Cheltuieli de regie	5 %			4 084,13
		Total				85 766,64
		Beneficiu de deviz	4 %			3 430,67
		Total				89 197,31
		TVA	20 %			17 839,46
		TOTAL proces-verbal: **Inclusiv salariu**				**107 036,77** **22 814,44**

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

S.R.L. „PULTUSK INVEST"
(denumirea)

Administrator F. NEPOTU
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primăria or. Durlești
(denumirea)

Primar E. SARAN
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.