OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
”Lucrări de reparație a sălii de sport la Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte ,,Nicolae Sulac”"

№. d/o	Denumirea lucrarilor	iunie 2022	iunie 2022	iulie 2022
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 22
1	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane, Aplicarea manuala a solutiei antimucegai "Neomid 600" intr-un strat, la tavan interioare -Consum normat 0.2 kg/m2, Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor , Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane -Righel, Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHEERTOCK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor , Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi, Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.06.14 12:40:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL